

Anlage Verdichtungs- und Tragfähigkeitswerte

Die Autobahn GmbH des Bundes		Projektnummer:		Auftragnehmer:	
Niederlassung:		Vertragsnummer:			
Kontaktperson:		Einbauort:			
Baumaßnahme:		Zeitraum der Maßnahme:			

Versuchsgrundlagen / Geometrie									Geforderter Verdichtungswert		Versuchsdurchführung			Erreichter Verdichtungs- bzw. Tragfähigkeitswert						Auswertung									
Zugeordnetes Prüflös Nr.	Einbau gem. Arbeitsanweisung Nr.	Stationierung / Streckenkilometer	Lage zur Achse	Höhe	Einbaulage (Nr.)	Art der Schicht (z.B. Erdbau, Planum, FSS)	Bodenart gem. DIN 18196	Materialklasse gem. EBV oder Primärbaustoff (P)	Bemerkungen / Auffälligkeiten (z.B. bindemittelstabilisiert)	Verdichtungsgrad $D_{95} \geq$	Luftporenanteil $n_h \leq$	E_{95} -Verformungsmodul $\geq$	E_{95}/E_{95} -Verhältniswert $\leq$	Bezeichnung / Lfd.-Nr.	Datum	Uhrzeit Versuchsstart	Verdichtungsgrad D_{95}	Luftporenanteil n_h	EY2-Verformungsmodul2	E_{95}/E_{95} -Verhältniswert	E_{95} -Verformungsmodul	Verdichtungsgrad (Kalibrierversuch nach TP S18-Teil E.4)	Verdichtungsgrad (nach ZTV E-S18 17 Tab.11)	Korrelierter E_{95} -Verformungsmodul	Verdichtungsziel erreicht?	Nachprüfung erforderlich?	Bemerkungen / Auffälligkeiten	Prüfprotokoll Anlagen-Nr.	
		(km)	(m)	(mNHN)						(%)	(%)	(MN/m²)	(-)				(%)	(%)	(MN/m²)	(-)	(MN/m²)	(%)	(%)	(MN/m²)					
PI-2	Aa-3	107+200	4,0	56,0	3	Erdbau	UL	BM-F1	-	97	8	-	-	LPD-33	01.03.25	10:32	98	-	-	-	-	-	-	-	-				
PI-3	Aa-6	108+450	5,3	58,9	-	FSS	GI	RC-1	-	103	-	120	2,2	LPD-99	20.04.25	8:50	-	-	145,3	1,89	-	-	-	-	-				
PI-8	Aa-14	110+040	11,2	58,3	10	Planum	SE	BM-0*	-	100	-	45	2,5	LPD-115	06.05.25	15:15	-	-	-	-	25,3	-	-	-	48,1				
				</																									