

Los 1				
Pos.	Kurztext	Menge	ME	Anmerkung
Baustelleneinrichtung				
01.02.0005	Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010			Im LV wurde die Pos. "Baustellenlogistik" MLV-ALI_01020010 ergänzt.
Erd- und Verbauarbeiten				
02.01.0010	Bodenabtrag MLV-LSW 01040010	✓	✓	Wurde mit der Musterposition Bodenabtrag MLV-LSW 01040011 ausgetauscht.
02.01.0020	Baugrube ausheben, für Fundamente MLV-LSW 01040020	✓	✓	Wurde mit der Musterposition Baugrube ausheben, für Fundamente MLV-LSW 01040021 ausgetauscht.
Gründung und Pfosten				
02.02.0150	Pfosten fuer LSW einbauen in Gründungspfahl /- Fundament MLV-LSW 01050220	✓	✓	Profilangabe in der Langtextposition von HE-X auf HEB angepasst.
02.02.0160	Eckpfosten, Sonderpfosten für Richtungsänderungen > 4° MLV-LSW 01050230	✓	✓	Profilangabe in der Langtextposition von HE-X auf HEB angepasst.
Lärmschutzelemente, Beschilderung, Türen				
02.03.0090	Rettungszeichen Fluchtwegrichtung MLV-LSW 01060180	✓	✓	Wurde mit der Musterposition "Rettungszeichen Fluchtwegrichtung" MLV-LSW 01060181 ausgetauscht.
02.03.0110	Pfostennummerierung MLV-LSW 01060240	188	St	Wurde mit der Musterposition "Pfostennummerierung" MLV-LSW 01060241 ausgetauscht.
Sonderbauwerk SBW105 - in DB-km 35.6+37 - 35.6+31				
02.06.0110	Torsionsbalken als Hohlkastenträger MLV-LSW 01070170	3,5	✓	Länge des Torsionsbalkens in der Langtextposition auf L=8,40m und Mengen auf 3,5 t angepasst.
02.05.0020	Besteigschutz Winkelmast	1	St	Durch Pos. MLV-OLA_19020201 "Besteigschutz für Winkelmast montieren" und MLV-OLA_19020202 "Besteigschutz für Winkelmast liefern" ersetzt.

Los 2				
Pos.	Kurztex	Menge	ME	Anmerkung
Baustelleneinrichtung				
01.02.0005	Baustellenlogistik MLV-ALL_01020010			Im LV wurde die Pos. "Baustellenlogistik" MLV-ALL_01020010 ergänzt.
Pfosten				
02.01.0020	Baugrube ausheben, für Fundamente MLV-LSW 01040020	✓	✓	Wurde mit der Musterposition Baugrube ausheben, für Fundamente MLV-LSW 01040021 ausgetauscht.
02.01.0080	Trennvlies zwischen Randweg und Schotter	✓	✓	Wurde mit der Musterposition Trennvlies zwischen Randweg und Schotter MLV-LSW 01040110 ausgetauscht.
Gründung und Pfosten				
02.02.0140	Verfüllung Köcher MLV-LSW 01050210	11	m ³	Die Musterposition ist in m3. Die Menge wurde auf 11 und Einheit m3 angepasst.
02.02.0150	Pfosten fuer LSW einbauen in Gründungspfahl /- Fundament MLV-LSW 01050220	✓	✓	Profilangabe in der Langtextposition von HE-X auf HEB angepasst.
02.02.0160	Pfosten fuer LSW einbauen in Gründungspfahl /- Fundament MLV-LSW 01050220	✓	✓	Profilangabe in der Langtextposition von HE-X auf HEB angepasst.
02.02.0180	Eckpfosten, Sonderpfosten für Richtungsänderungen > 4° MLV-LSW 1050230	✓	✓	Profilangabe in der Langtextposition von HE-X auf HEB angepasst.
02.02.0190	Eckpfosten, Sonderpfosten für Richtungsänderungen > 4° MLV-LSW 1050230	✓	✓	Profilangabe in der Langtextposition von HE-X auf HEB angepasst.
02.02.0200	Zulage Kammermaß-Ausgleich MLV-LSW 01050250	✓	✓	Profilangabe in der Langtextposition von HE-X auf HEB angepasst.
Lärmschutzelemente, Beschilderung, Türen				
02.03.0080	Zulage zu Beton-LSW für Erstellung der Matritze(n) zur Rückseitengestaltung MLV-LSW 01060111	1	psch	Wurde mit der Musterposition Zulage zu Beton-LSW für Erstellung der Matritze(n) zur Rückseitengestaltung MLV-LSW 01060114 ausgetauscht.
02.03.0150	Rettungszeichen Fluchtwegrichtung MLV-LSW 01060180	✓	✓	Wurde mit der Musterposition Rettungszeichen Fluchtwegrichtung MLV-LSW 01060181 ausgetauscht.
02.03.0160	Hinweiszeichen "Pfeil grün/weiß" MLV-LSW 01060200	✓	✓	Wurde mit der Musterposition Hinweiszeichen "Pfeil grün/weiß" MLV-LSW 01060201 ausgetauscht.
02.03.0180	Pfostennummerierung MLV-LSW 01060240	414	St	Wurde mit der Musterposition Pfostennummerierung MLV-LSW 01060241 ausgetauscht.
Sonderbauwerk SBW101 - in DB-km 40,973 - 40,997, IdB				
02.04.0030	Verpresspfähle	60	✓	Wurde mit der Musterposition Mikropfahl herstellen MLV-LSW 01050215 ausgetauscht.
02.04.0035	Mehrverbrauch Zement für Mikropfahl MLV-LSW 01050217	1	t	Neue Position im LV: Mehrverbrauch Zement für Mikropfahl MLV-LSW 01050217

02.04.0040	Pfahlkopf herrichten "Verpresspfahl"		10	✓	Wurde mit der Musterposition Mikropfahlkopf herrichten MLV-LSW 01050218 ausgetauscht.
02.04.0110	Torsionsbalken als Hohlkastenträger MLV-LSW 01070170		9,5	✓	Länge des Torsionsbalkens im Langtext auf L=23,00m und Menge 9,5 t angepasst.
02.04.0140	Zulage Übergangsbereich Wartungssteg zum Randweg		✓	✓	Folgende Angaben wurden bei dem Langtext zur Position 2.4.140 „Zulage Übergangsbereich Wartungssteg zum Randweg“ ergänzt: Beton C35/45, XC4, XD1, XF2, WF Wandstärke ≥12cm Höhe= 1,30 m. Breite 1,00m, Fußlänge 0,70m
Sonderbauwerk SBW102 - in DB-km 40,984 - 40,991 rdB					
02.05.0030	Verpresspfähle		36	✓	Wurde mit der Musterposition Mikropfahl herstellen MLV-LSW 01050215 ausgetauscht.
02.04.0035	Mehrverbrauch Zement für Mikropfahl MLV-LSW 01050217		0,7	t	Neue Position im LV: Mehrverbrauch Zement für Mikropfahl MLV-LSW 01050217
02.05.0040	Pfahlkopf herrichten "Verpresspfahl"		6	✓	Wurde mit der Musterposition Mikropfahlkopf herrichten MLV-LSW 01050218 ausgetauscht.
02.05.0110	Torsionsbalken als Hohlkastenträger MLV-LSW 01070170		3,5	✓	Länge des Torsionsbalkens im Langtext auf L=8,00m und Menge 3,5 t angepasst.
02.05.0160	Zulage zu Beton-LSW für Erstellung der Matritze(n) zur Rückseitengestaltung MLV-LSW 01060111		1	psch	Wurde mit der Musterposition Zulage zu Beton-LSW für Erstellung der Matritze(n) zur Rückseitengestaltung MLV-LSW 01060114 ausgetauscht.
Sonderbauwerk SBW103 - in DB-km 41,325 - 41,335 rdB					
02.06.0030	Verpresspfähle		60	✓	Wurde mit der Musterposition Mikropfahl herstellen MLV-LSW 01050215 ausgetauscht.
02.04.0035	Mehrverbrauch Zement für Mikropfahl MLV-LSW 01050217				Neue Position im LV: Mehrverbrauch Zement für Mikropfahl MLV-LSW 01050217
02.06.0040	Pfahlkopf herrichten "Verpresspfahl"		10	✓	Wurde mit der Musterposition Mikropfahlkopf herrichten MLV-LSW 01050218 ausgetauscht.
02.06.0110	Torsionsbalken als Hohlkastenträger MLV-LSW 01070170		4,5	✓	Länge des Torsionsbalkens im Langtext auf L=10,50m und Menge 4,5 t angepasst.
02.06.0170	Zulage zu Beton-LSW für Erstellung der Matritze(n) zur Rückseitengestaltung MLV-LSW 01060111		1	psch	Wurde mit der Musterposition Zulage zu Beton-LSW für Erstellung der Matritze(n) zur Rückseitengestaltung MLV-LSW 01060114 ausgetauscht.
Zusammenhangsarbeiten					
02.09.0130.	Kabelbündel umverlegen		✓	✓	Im Langtext folgenden Zusatz ergänzt: "Kabelbündel bestehend aus bis zu 5 Kabeln. "