

Montageprotokoll

Einbau von holmgeführten Steigbügelleitern

Montagefirma (Anschrift): _____ _____ _____ _____	<p>Der Montageleiter ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Montage der Steigeinrichtung.</p> <p>Die folgende Prüfliste ist vom Montageleiter vollständig in deutlicher Schrift auszufüllen.</p> <p>Diese Prüfliste ist Bestandteil der Montage und der Stadt Bochum nach der Montage vorzulegen.</p> <p>Die Montage der Schachtleiter darf nur durch Fachpersonal erfolgen.</p>
---	--

Baumaßnahme: _____

Prüfpunkte vor und nach der Montage, Ergebnis:	JA	NEIN
1. Die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion gem. den Vorgaben ist gegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Die Überprüfung aller Schraubenverbindungen hat stattgefunden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Die Positionierungen und Anzugsmomente gem. den Vorgaben wurden eingehalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Die Leiter ist lotrecht angebracht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bei Edelstahl wurde Montagepaste bei den Schraubverbindungen verwendet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Es wurden bauamtlich zugelassenen Dübel, Schrauben, Muttern oder Bolzenanker verwendet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Leiterkennzeichnungsschild Firma: _____ Baujahr: _____ Länge der Leiter: _____ Planungs-Schacht-Nr.: _____ Bestands-Schacht-Nr.: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Die Leiter entspricht der DIN EN 14396.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Bochum, den _____

(Name / Unterschrift / Stempel)

Archivierung:

- Original: Bauakte
- Kopie: 6644, Weiterleitung am: _____