


 Projektnummer: G.016200923.03.01.45

 Vertragsnummer ANBAU: 25FEI83834

 Baumaßnahme/ Abschnitt: LWL-Kabelausbau ESTW Beeskow - ESTW Königs Wusterhausen

 Bauteil: LWL-Kabel F 5612 (Bauabschnitt 2)

Prüfkatalog Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen (Bezüglich der bauaufsichtlichen Beteiligung sowie der Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sind die jeweils geltenden Regelungen anzuwenden)															
Nr.	Leistung / Art der Prüfung	Vorschrift	Überwachung/Prüfung/ Zustandsfeststellungen/ Erläuterungen	Vorgaben durch den ANBAU			Zustandsfeststellungen Bauüberwachung					Fachgebiete	Untergruppe	Projektrelevante Fachgebiete	Bemerkungen
				Gesamtmenge	Anzahl Eigenüberwachungs- prüfung AN	Zeitraum	Haltepunkt		Kontrollpunkt	Menge					
							Fall 1 eigene Prüfung AG / BÜW / Güteprüfdienst	Fall 2 Notwendige Beteiligung der BÜW			Fall 3 Zusätzliche Qualitätssicher- ung				
HINWEIS	Geotechnischer Bericht gemäß EC7 DIN EN 1997.	EC 7 DIN EN 1997 RIL 836.1002 ZTV E - Stb 09	Überprüfung der Hinweise zur Bauausführung, Zustandsfeststellung. Zusätzliche Untersuchungen nach Erfordernis.									Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung	1 Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung	x	
	Grabenlose Einbauverfahren	Ril 836.4505	Zustandsfeststellung. Vollumfängliche Überwachung. Bodenfördermengen, Lageabweichung, Setzungsüberwachung.					X				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung	1.3 Querungen	x	
	Schichtdickenmessung	TPD-SiB ZTV Asphalt-SiB	3 St. je Profil Profilabstand 50 m					X				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung	14.8 Asphaltbeton	x	
	Ebenheit	TLG-Asphalt-OB-SiB ZTV Asphalt-SiB TP Eben	jede Fahrspur					X				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung	14.8 Asphaltbeton	x	
	Grabensohle	ZTV-ING	Zustandsfeststellung (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund)					X				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung	16.1 Leitungsgräben	x	
	Baustoffe / Herstellung	ZTV ING DIN EN 206 DIN 1045-3 DIN EN 13670 DIN EN 1045-4	Vorlage Güteüberwachung					X				Konstr. Ingenieurbau	4.2.6 Betonfertigteile	x	
	Annahmekontrolle / Lieferscheine, Kennzeichnung, Oberflächenqual., Beschädigungen,	ZTV ING DIN EN 206 DIN 1045-3 DIN EN 13670 DIN EN 1045-4	Jede Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk Konformität Hersteller					X				Konstr. Ingenieurbau	4.2.6 Betonfertigteile	x	
	U-Kanal und Kabelgraben	Ril 89201	kartierungsfähige Dokumentation in Kabeltrassenbauplan oder Übergabe in abgestimmtem Dateiformat						X			LST	8.1 Kabeltrassenbau	x	
	Schächte	Ril 89201	siehe U-Kanal und Kabelgraben - Zustandsfeststellung						X			LST	8.1 Kabeltrassenbau	x	
	Querungen / Durchpressungen	Ril 892.9122	siehe U-Kanal und Kabelgraben - Zustandsfeststellung					X				LST	8.1 Kabeltrassenbau	x	
	Kabelmerksteine	Ril 892.9122	siehe U-Kanal und Kabelgraben						X			LST	8.1 Kabeltrassenbau	x	
	Suchschachtungen	Ril 892.9122	Kabelmerkblatt						X			LST	8.1 Kabeltrassenbau	x	
	Kabelverlegung	Ril 892.9122	Mess- und Prüfprotokolle, Zugprotokolle, Endenverkappung - Zustandsfeststellung Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung.					X				LST	8.2 Kabelverlegung	x	
	Kabelmerkblatt	Ril 892.9122	Kabeleinweisung						X			LST	8.2 Kabelverlegung	x	
	Kabelkennzeichnungs- streifen	Ril 892.9122	Abstimmung mit Bauüberwachung						X			LST	8.2 Kabelverlegung	x	
	Kabelprüfung	Ril 892.0322V51 (DS 892.03 22 51)	Abnahmemerkblatt für Signalkabel					X				LST	8.2 Kabelverlegung	x	