

SBR

**Untersuchungsbericht
Putz und Spachtelmassen**

**Städt.Kath. HS Franzstraße
Franzstraße 56/68**

**Sachverständigen Büro Reifer
Am Heidbergdamm 45
40668 Meerbusch**

07.03.2015

1.0 Aufgabenstellung

Die Wandputze und Spachtelmassen sollen in dem Gebäude auf eine mögliche Asbestbelastung untersucht werden. Hierzu werden Materialproben aus den einzelnen Räumen entnommen und im Labor auf Asbest untersucht.

2.0 Untersuchungsergebnis

Asbestmaterialproben

Nr.	Art	Entnahmestelle	Analyse
1.0	WP	Raum 01.-01.015 Wandputz	kein Asbest
2.0	WP	Raum 01.-01.001 Wandputz	kein Asbest
3.0	WP	Raum 01.02.004 Wandputz	kein Asbest
4.0	WP	Raum 01.02.002 Wandputz	kein Asbest
5.0	WP	Raum 01.02.011 Wandputz	kein Asbest
6.0	WP	Raum 01.02.015 Wandputz	kein Asbest
7.0	WP	Flur vor Raum 01.02.014 Wandputz	kein Asbest
8.0	WP	Flur vor Raum 01.01.021 Wandputz	kein Asbest
10.0	WP	Raum 01.01.24a Wandputz	Chrysotilasbest
11.0	WP	Raum 01.01.026 Wandputz	kein Asbest
12.0	WP	Flur vor Raum 01.01.026 Wandputz	kein Asbest
13.0	WP	Raum 01.01.015 Wandputz	kein Asbest
14.0	WP	Raum 01.01.016 Wandputz	kein Asbest
15.0	WP	Raum 01.01.017 Wandputz	kein Asbest
16.0	WP	Raum 01.01.021 Wandputz	kein Asbest
17.0	WP	Raum 01.00.020 Wandputz	kein Asbest
18.0	WP	Raum 01.00.021 Wandputz	kein Asbest
19.0	WP	Flur 01.00.029 Wandputz	kein Asbest
20.0	WP	Raum 01.00.032 Wandputz	kein Asbest
21.0	WP	Raum 01.00.032 Wandputz	kein Asbest
22.0	WP	Flur vor Raum 01.00.033 Wandputz	kein Asbest
23.0	WP	Raum 01.-01.041 Wandputz	kein Asbest
24.0	WP	Raum 01.-01.039 Wandputz	kein Asbest
26.0	WP	Raum 01.-01.022 Wandputz	kein Asbest

Nr.	Art	Entnahmestelle	Analyse
27.0	WP	Raum 01.-01.021 Wandputz	kein Asbest
28.0	WP	Raum 01.-01.020 Wandputz	kein Asbest
28.a	WP	Raum 01.-01.018 Wandputz	kein Asbest

WP Wandputz
 DP Deckenputz
 GP Spachtelmasse GK-Wände
 K Kitt in Fenstern und Türen
 S Sonstiges

Nachuntersuchung

In der Turnhalle wurde in einer Probe eine Asbestbelastung nachgewiesen. Um eine Asbestbelastung zweifelsfrei nachzuweisen wurden in zwei Räumen eine verdichtete Untersuchung durchgeführt.

Nr.	Art	Entnahmestelle	Analyse
30	WP	Raum 01.01.024b Wandputz	kein Asbest
31	WP	Raum 01.01.024b Wandputz	kein Asbest
32	WP	Raum 01.01.024a Wandputz	kein Asbest
33	WP	Raum 01.01.024a Wandputz	kein Asbest
34	WP	Raum 01.00.030 Deckenputz	kein Asbest
35	WP	Raum 01.00.031 Wandputz	kein Asbest

Zusätzliche Schadstoffuntersuchung

Nr.	Art	Entnahmestelle	Analyse
25	BB	Raum 01.-01.039 Bodenbelag	Chrysotilasbest
29	BK	Raum 01.-01.039 Bitumenkleber	Chrysotilasbest

3.0 Fazit

In dem Gebäude wurde in einer Materialprobe Chrysotilasbest nachgewiesen. Um eine Asbestbelastung sicher ausschließen zu können, wurden in den angrenzenden Räumen weiter Materialproben entnommen und auf Asbest untersucht. In der Nachuntersuchung konnte keine Asbestbelastung nachgewiesen werden. Die Probe 10 und die Probe 32 wurden an der gleichen Stelle entnommen.

Der positive Befund hat sich nicht bestätigt.

Die Putze im Schulgebäude werden als **asbestfrei** eingestuft.

Nicht untersucht wurden die Gebäudeteile Turnhalle und Kindergarten.

Im Keller Räume 01.-02.005 und 01.-02.002 wurde eine starken Schimmelbefall festgestellt. Die Räume sollten geschlossen werden.

Meerbusch, 07.03.2015

Sachverständigen Büro Reifer



Otmar Reifer