

DB Netz AG
UN01-03-06-02-02 Anlage 7
Mustergliederung Entsorgungskonzept AN Bau

Rev-Index: 00
Gültig ab: 04.08.2017

Seite 1 von 3

Entsorgungskonzept AN_{BAU} (Baubegleitend)

zum Bauvorhaben

- Mustergliederung -

Auftraggeber

DB Netz AG

Auftrag vom

Auftragnehmer

Datum: Unterschrift:

Version:

Mustergliederung für das Baustellenbezogene Entsorgungskonzept des AN_{BAU} (alle Punkte sind abzuarbeiten)

1. Allgemeines
 - Veranlassung / Kurzbeschreibung der Baumaßnahme
 - Aufgabenstellung
2. Gesetzliche Grundlagen
 - Abfallrecht (Bund, Bundesland, Landkreis / Kommune)
 - Bodenschutz-/ Altlastenrecht (Bund, Bundesland)
 - Schutzvorkehrungen und Umweltauflagen aus den Planfeststellungsunterlagen
3. Zuständigkeiten für die Abfallentsorgung
(Abfallerzeuger, Erzeugernummer, Beauftragter f. Umweltschutz des AG, Abfallbeauftragter AN, Bodenschutz- und Abfallbehörden, Sonderabfallgesellschaft)
4. Bauablaufplan einschließlich der damit verbundene Aushub-, Rückbau- und Entsorgungsmaßnahmen
5. Abbruchkonzept für die abzubrechende Bausubstanz (einschl. Ablauf, Abbruchreihenfolge und -technologie, Sicherungs- u. Schutzmaßnahmen, Vorschlag zur Verwertung / Entsorgung der Bauabfälle)
6. Wiederverwendung von Bau- und Abbruchmaterialien im Bauvorhaben (Wiederverwendung, ggf. Aufbereitungs- / Behandlungsmaßnahmen)
7. Entsorgungslogistik
Beschreibung
 - des Bedarfs an Bereitstellungs- und ggf. Behandlungsflächen unter Berücksichtigung der AG-seitig zur Verfügung gestellten Flächen,
 - der Größe, Lage und Beschaffung der Flächen
 - der Genehmigungsbedürftigkeit der vom Auftragnehmer beschafften zusätzlichen Flächen (z.B. gemäß Immissionsschutz oder Landesbaurecht)
 - der Logistik zwischen Baustelle -> Bereitstellungsflächen -> Entsorgungsanlagen einschließlich Zu- und Abfahrten
 - Beweissicherung und Herrichtung/ Befestigung der Bereitstellungsflächen und Zufahrten sowie den Rückbau der OFL-Befestigungen nach Bauende
8. Abfallmanagement
 - Beschreibung der Rückbau-, Abbruch- und Aushubmaßnahmen
 - Umgang mit Bau- und Abbruchabfällen, Bereitstellung, Haufwerksbildung, Haufwerkssicherung

- Beprobung und Analytik (je Abfallart: Durchführung, Parameterumfang, Bewertungsgrundlagen, Akkreditierung des Ing.-Büros / Labors)

9. Nachweisführung und Dokumentation

- für gefährliche Abfälle (elektronische Nachweisführung obligatorisch)
- für nicht gefährliche Abfälle (Nachweisführung gemäß Vorgaben des Bauvertrages)
- für wieder eingebaute Materialien

einschließlich des konkreten Ablaufs, evtl. Geräteausstattung und dem Ablauf der Nachweisführung einschließlich der vom AN_{Bau} (und damit auch von den NAN) zu übernehmende Aufgaben

10. Umgang mit zugeliefertem mineralischem Material

(Mengen, Zertifikate, Einstufung, Herkunft)

11. Schutzmaßnahmen / -vorkehrungen des Auftragnehmers zum Schutz des Menschen und der Um-

welt (z.B. Vorkehrungen für Havariefälle, Aufstellung von Betankungsanlagen, Bodenschutz, Gewässerschutz, Biotopschutz, Baumschutz etc.)

Anhänge

(zwingend beizulegen, bei nicht oder unvollständigen Anlagen bitte jeweils Begründung angeben!)

Anhang 1	Aufgabenverteilung gemäß AG-Prozessunterlage UN01-03-06-02-02
Anhang 2	Kopien der Sach- und Fachkundenachweise des Abfallbeauftragten des Bau-AN
Anhang 3	Akkreditierung des Ing.-Büros / Labors nach DIN EN ISO / IEC 17025
Anhang 4	Rahmenvereinbarung Abfallerzeuger - Auftragnehmer (Bau) zum abweichenden Zeitpunkt der Übernahmebestätigung des Abfallbeförderers gem. §19 (2) NachwV gemäß AG- Anlage 11 „Vereinbarung verspätete Signatur ERZ_AN_BEf“
Anhang 5	tabellarisches Entsorgungskonzept – Mengenaufstellung aller Materialien/ Abfälle unter Angabe der AVV-Nr., der Schadstoffbelastung, der Herkunft <u>sowie der vorgesehenen Entsorgungsanlagen</u> (Konzept ggf. bauphasenbezogen erstellen) mit schrittweiser Fortschreibung gemäß AP und Analytik
Anhang 6	Anlagengenehmigung (BImSchG) / EfB-Zertifikat sowie Annahmekriterien der vom AN vorgesehenen Entsorgungsanlagen je Abfallschlüssel(AVV-Nr) und -belastung
Anhang 7	Anzeige / Erlaubnis bzw. EfB-Zertifikat der vorgesehenen Abfallbeförderer, sofern erforderlich

DB Netz AG
UN01-03-06-02-02 Anlage 7
Mustergliederung Entsorgungskonzept AN Bau

Rev-Index: 00
Gültig ab: 04.08.2017

Seite 1 von 3

- | | |
|-----------|--|
| Anhang 8 | Lageplan der Entsorgungslogistik einschließlich der Bereitstellungs- / Behandlungsflächen für Materialien und Abfälle, Zufahrten, Darstellung der Schutzvorkehrungen insbesondere unter Beachtung der Belange des Gewässer- und Bodenschutzes) |
| Anhang 9 | Genehmigungsbescheide nach 4. BImSchV für die vom AN beschafften Bereitstellungs- und Zwischenlagerflächen sowie Behandlungsanlagen / -flächen |
| Anhang 10 | Genehmigung / Anzeige / Vorankündigung nach Landesimmissionsschutzgesetz für Behandlungsanlagen sowie für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit |