

Tagesbericht



- 1. Ausfertigung - AG
- 2. Ausfertigung - Büro
- 3. Ausfertigung - Bauakte

lfd. Nr.:	2
Datum:	07.07.2022
Projkt.Nr.:	1H0007
KRD-Fach Nr.:	22168

Räumstelle:	Ahr Stadion Ufer			Arbeitszeit:	07:00-16:00		
Auftraggeber:	Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft			Frühstückspause:			
Räumtrupp:	Ulrich			Mittagspause:			
Witterung Regen	Temperatur 19°C	Unfall	Schaden	Kontrolle	Mun. Abgabe	SUB	Abnahme

Personaleinsatz

lfd. Nr.	Name	Einsatz als	lfd. Nr.	Name	Einsatz als
1	K.Ulrich	TF			
2	K.Hobrack	RA			

Leistung

LV-Nr.	Bezeichnung der Leistung	Einheit	Anzahl	Bemerkung
1	An- und Abtransport	BE	1,0	
2	Aufgrabungen	d	1,0	
3	Dokumentation	psch	1,0	

Einsatz von Geräten

Anzahl	Gerätetyp	Anzahl	Gerätetyp
1	Leihbagger Kubota UX027	1	MagnexL120
1	Leihanhänger für den Bagger	1	MSG
1	GPS Trimble	1	Dienstfahrzeug

Vorkommnisse / Anordnungen durch den Auftraggeber

Truppführer

Auftraggeber

Friedrich Lenz Umwelttechnik Neuss GmbH · Habichtweg 13 · 41468 Neuss

**Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft
Bad Neuenahr- Ahrweiler mbh**
Hauptstraße 80

D- 53474 Bad Neuenahr- Ahrweiler

07.07.2022

Projekt Nr.: 22168

ABSCHLUSSBERICHT ZUR KAMPFMITTELFREIHEIT NACH ATV DIN 18299 ABSCHNITT 0.1.17 VOB/C

**für das Bauvorhaben
Projekt-Nr.: 1H0007
D-53474 Bad Neuenahr- Ahrweiler
Ahr Stadion Ufer**



Es wird bestätigt, dass der o.g. Arbeitsbereich nach den gesetzlichen Vorgaben des Bundeslandes Rheinland-Pfalz hinsichtlich einer Belastung auf Kampfmitteln ordnungsgemäß am 07.07.2022 untersucht wurde.

- ☒ [x] Es wurden keine Kampfmittel gefunden. Hinweise auf Kampfmittel liegen nicht vor.
Gegen die Ausführung der Bauarbeiten bestehen keine Bedenken.
- ☐ [] Es wurden Anomalien / Verdachtsmomente festgestellt. Siehe Anlage/n
- ☐ [] Es wurden Kampfmittel gefunden und fachgerecht geräumt.
Die Kampfmittelfreiheit gem. ATV DIN 18323, Abschnitt 3.4.2 VOB/C ist gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass trotz fachgerechter Untersuchung und Beräumung nach dem aktuellen Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben nicht auszuschließen ist, dass sich auf der untersuchten Fläche weiterhin Kampfmittel befinden. Bei jeglichem Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln ist deshalb die zuständige Polizeibehörde zu benachrichtigen und in diesem Bereich die Bauarbeiten sofort einzustellen.

Die Vertragsfirma erklärte, dass beim Suchvorgang Ortungsgeräte nach der Regel der Technik eingesetzt wurden, wobei für die Messtiefen die jeweils vorhandene Bodenstruktur und sonstige messtechnische Einflüsse zu berücksichtigen waren.

Folgende Unterlagen bildeten die Grundlage für die Untersuchungen:

- ☐ Planunterlagen
- ☒ Luftbilddauswertung
- ☐ Vorerkundung

Folgende Untersuchungsverfahren wurden angewendet:

- ☒ Manuelle Oberflächendetektion (1 Kanal)
- ☐ Rechnergestützte Oberflächendetektion (3-5 Kanal)

- ☒ MAGNEX L120 der Firma Ebinger
- ☐ MSG EB 450 NB
- ☒ GPS Trimble
- ☐ Vallon EL 1302 E

Bemerkung / Hinweise:

Im Bereich von Versorgungsleitungen; Zäunen usw. ist nur eine bedingte Überprüfung auf Bombenblindgänger möglich.

In der o.g. Fläche wurden mehrere Anomalien festgestellt.
Diese wurden unter der Aufsicht eines Feuerwerkers (§20, SprengG), fachtechnisch beräumt.

Bilder Quelle: Google Earth



Kevin Ulrich

- Feuerwerker -

4 1 4 6 8 N e u s s
Habichtweg13

Tel.: 0 21 31 – 93 36 – 0

Fax: 0 21 31 – 93 36 – 33

Email: info@lenz-krd.de

Anlage/-n

Arbeitskarte

Bilder

Anomalie punkteliste

Verhaltensregeln

Kampfmittel Überprüfung

für die Arbeitssicherheit

Bad Neuenahr- Ahrweiler, Ahr
Stadion Ufer

Auftragsnummer
22168

Auftraggeber

Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft

Bad Neuenahr- Ahrweiler

Hauptstraße 80

D- 53474 Bad Neuenahr- Ahrweiler

 = Überprüfte Fläche

 = Nicht überprüft

F R I E D R I C H
LENZ GMBH
U M W E L T T E C H N I K

Friedrich Lenz Umwelttechnik Neuss GmbH
Habichtweg 13 · D - 41468 Neuss
Telefon (0 21 31) 93 36 0 · Telefax (0 21 31) 93 36 33
Homepage www.lenz-krd.de · E-Mail info@lenz-krd.de

K.U

07.07.2022

