

Plan 1/2 Ausführung Randweg

- Bestand
- Gleis-/Weichenerneuerung mit vollst. Bettungserneuerung
- Schienenenerneuerung
- Rückbau
- Randweg herstellen

Braunschweig Rbf GE+WE

G.016128408
G.016222579
G.016222952

Stoffermittlungsskizze für Randwegsarbeiten

Braunschweig Rbf GE+WE Randwegsarbeiten für die folgenden Anlagen

Strecke 1910

G.016128408: GE Gl. 357, 358, 382, 386 inkl. Prellbock

G.016222579: WE W615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622

G.016222952: GE Gl. 387, 388 inkl. Prellbock und Verlängerung, Gl. 389 nur Verlängerung

Belastung der Gleise <10.000 Lst/Tag

örtl. Geschwindigkeit 25km/h

Verschiebung WM W615 = 0,16m
Verschiebung WA W616 = 0,13m
Verschiebung WA W617 = 1,75m
Verschiebung WA W620 = 0,13m
Verschiebung WA W621 = 0,90m

