

Veröffentlichung im Amtsblatt der LHS Stuttgart vom: 5.3.2026

Fr. Schrammel, Telefon-Nr. 0711-216-89116

Hochbauamt

Offenes Verfahren / VOB/EU

Erweiterungsneubau Geschwister-Scholl-Gymnasium

70619 Stuttgart

TMC - GU 2 Interimsschulgebäude Stahlsystemcontainer

Vergabenummer: 3002_EU_020426

Ausführung:

Beginn: **08.06.2026** , Ende: **30.04.2027**

Auszug aus den Hauptmengen:

2-geschossige Containeranlage (Stahl-Systemcontainer) zur Miete bestehend aus 2 Riegeln

Abmessung ca. 33 x 16,5 m sowie 30 x 16,5 m

Umlaufender Flucht- und Erschließungsbalkon (beide Ebenen)

Aufzug inkl. Stahlgerüstschaft und Betonunterfahrt (in mittlerer Verbindungsbrücke)

Sämtliche Zugänge barrierefrei

Nord- und Südfassade: Zusätzliche Lamellenfassade aus Z-Profil

Einzel- / Streifenfundamente

Zusätzliches Flachdach (Dachprofilblech)

Anzubieten ist eine Komplettleistung als gebrauchsfertiges Containeranlage / Schulgebäude einschl.

Ausführungsplanung, Statik und Prüfstatik.

Bodenbeläge: Kautschuk, Fliesen

Decken: Akustikplatten

Fenster mit Wärmeschutzverglasung

Außentüren: einflügelige Stahlblechtüren (wärmegeklämmt)

Innentüren HPL

Sanitäre Trennwände

Wärmepumpe luftgeführt

Außenanlagen bauseits

Einreichung ausschließlich elektronisch

Ort der Angebotseröffnung:

DLZ im Hochbauamt

Zimmer 332

Ablauf der Bindefrist:

Kontaktstelle für Auskünfte:

65-8.1

Tel. 0711-216-89826 oder 89345

Fax. 0711-216-89066

E-Mail: 65-8DLZBau@stuttgart.de

Download unter www.meinauftrag.rib.de

Für die Bekanntmachung ist allein der Text im Amtsblatt der Europäischen Union maßgebend. Der Bekanntmachungstext kann dort oder unter www.meinauftrag.rib.de eingesehen werden.