



**LEGENDE**

**Baustelleneinrichtung**

- Baustraße/ Baustelleneinrichtungsfläche Gewässerbau Stahlplatten (LOS 2)
- Baurampe mineralisch Kein Oberbodenabtrag (LOS 2)
- Baustraße mineralisch, Brückenbau und Gewässer Kein Oberbodenabtrag (LOS 1)
- Temporäre Wegeführung mineralisch, Radfahrer und Fußgänger Kein Oberbodenabtrag (LOS 1)
- Baustelleneinrichtungsfläche mineralisch, Brückenbau Kein Oberbodenabtrag (LOS 1)

**Leitungen Bestand**

- Kanal
- Wasser
- Fernmeldkabel
- Strom
- Gas
- Telekom

**Bodenbeprobung**

- Schürfgruben (S1-S12) Siehe orientierende abtrotte Untersuchung (2018)

**Baumschutz (Stammschutz) (LOS 2)**

**Baumschutz (Bretterschutzzaun) (LOS 2)**

**Bauzaun Gewässerbau (LOS 2)**

**Bauzaun Brückenbau (LOS 1)**

**Bodenmiete Oberboden (h=2m) Gesamtvolumen ca. 910m³ (LOS 2)**

**Bodenmiete Unterboden (h=3,5m) Gesamtvolumen ca. 2300m³ (LOS 2)**

**Bodenmiete Oberboden (h=2m) Gesamtvolumen ca. 60m³ (LOS 1)**

**Bodenmiete Brunnengründung (h=3,5m) Gesamtvolumen ca. 75m³ (LOS 1)**

Plangrundlage: Vermessung/Kataster/Kanalnetz: Stadt Stuttgart, Stand: 2017  
 Höhenystem: DHHN12 / 130  
 Lagebezugssystem: DHDN / GK 3

**Gesehen und zugestimmt**

Abteilung	Datum	Name	Unterschrift
66-8-15	07.11.2025	SgL Hüß	gez. Hüß
66-8		Abtl. Hofmann	gez. Klaus Hofmann

Planer:  
 Geitz & Partner GbR  
 Freie Garten- / Landschaftsarchitekten und Hydrologen  
 Geitz • Kusche • Kappich  
 Sigmaringer Straße 49  
 70567 Stuttgart - Möhringen  
 Tel.: 0711 / 217 491-0  
 E-Mail: info@geitz-partner.de

Landeshauptstadt Stuttgart  
 Tiefbauamt  
 Bauabteilung Mitte/Nord

**STUTTGART**

**Naturnahe Umgestaltung des Ramsbachs in Stuttgart-Plieningen**

Ausschreibungsplanung - Baustelleneinrichtung und Zufahrt

Datum: 03.11.2025  
 Projekt Nr.: 1811  
 Zeichnung Nr.: 5.1  
 Maßstab: 1:500

gezeichnet: DR  
 bearbeitet / gesehen: TK/ SKr  
 Amtsleiter:

Plan Nr. 5.1.1 - Lageplan Nord  
 Plan Nr. 5.1.2 - Lageplan Süd