

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

Schnitt Gerüst mit Konsolen

Schnitt Gerüst Treppenaufgang

Schnitt Transportbühne

Grundriss Transportbühne für Personenbeförderung

Gerüst Grundriss

Ansicht Dachfanggerüst

Ansicht Eintritt

Das Gerüst ist gemäß **Arbeitsfortschritt abschnittsweise und zeitversetzt auf- und abzubauen**. Das Einrücken des Gebäudes sowie das baubabschnittsweise Abrücken ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine genaue Montagefolge erfolgt jedoch in Abstimmung mit dem Gewerk Fassade.

Gerüstbauphasen

AK Rohbau

AK Fassade

1. Schnitt Gerüst mit Konsole (Rohbau)

Bauwerk-Konsole Abstand = 20 cm (max. 30 cm nach DIN 4420-1, Abschn. 7.2.1)

AK Rohbau

AK Fassade

2. Schnitt Gerüst ohne Konsolen (Fassade)

Bauwerk-Gerüstbelag Abstand = 25 cm (max. 30 cm nach DIN 4420-1, Abschn. 7.2.1)

Innenhof Nord

Innenhof Ost

Innenhof Süd

Innenhof West

Index 0			08.12.2023	0
Änderung	Gefertigt	Geprüft	Datum	Index
Code	X-BE-GE-006-0			
Übersichtsplan				
Projekt	HAB43 – Habelschwerdter Allee 43 Neubau Seminar- und Bürogebäude FU Berlin			
Planungsphase	Ausführungsplanung			
Spezifikation/Gewerk	Architektur			
Planinhalt	Gerüst Innenhof B			
Plannummer	020-HWGP-AR-5-BE-X-GE-006-F-0	Index	0	Status
Erstelldatum	20.01.2023	Maßstab	1:100	Freigabe
Indexdatum	08.12.2023	Format	A1	
Dateiname	020_HAB43_Zentraldatei	Gefertigt	JB/RR	Geprüft
Bauherrin	Freie Universität Berlin Referat III - Technische Abteilung Rüdesheimer Straße 54-56 14197 Berlin Telefon 030 / 838 51145 Telefax 030 / 838 451145 ta@fu-berlin.de			AG/SB