

Bohrprotokoll

BMS Baugesellschaft Mohr mbH

Verlauf einer Bohrung mit steuerbarem

Bohrsystem: Vermeer D20x22

K

DATUM: 22.10.2018

Bohrsystem: MT 11 Powerdrill

DATUM:

Auftraggeber: Knoll

Baumaßnahme: LHL

Straße: Bullendorf 32a

PLZ, Ort: Bullendorf

FT Kollmar-Altenmoor

Bohrmeister: Oliver H. Pascal-W

Bohrprotokoll Nr. 59

Aufgabe: Längsverlegung; Dükerung:

Kreuzung:

Pilotbohrung: Mtr. 107m

Größe: PE DA 1x58

Gestänge Mtr.	Tiefe Mtr.	Bemerkungen:	Gestänge Mtr.	Tiefe Mtr.	Bemerkungen:
0	0,65	Baugruben	84	1,85	Grünsteife
3	1,35	Stärke	87	1,96	"
6	2,13	"	90	1,96	"
9	2,67	"	93	1,98	"
12	3,08	"	96	1,90	"
15	3,33	"	99	1,63	"
18	3,47	"	102	1,50	"
21	3,42	"	105	1,03	"
24	3,26	Grünsteife	108	0,75	Baugruben
27	3,12	"	111		
30	2,97	" 0,6 m von Stärke her	114		
33	2,93	"	117		
36	2,88	"	120		
39	2,59	"	123		
42	2,43	"	126		
45	2,49	"	129		
48	2,48	"	132		
51	2,50	"	135		
54	2,49	"	138		
57	2,45	"	141		
60	2,29	"	144		
63	1,89	"	147		
66	1,28	"	150		
69	1,08	" HP	153		
72	1,18	"	156		
75	1,31	"	159		
78	1,65	"	162		
81	1,65	"	165		

Rohr

Maße der Skizze ohne Gewährleistung

Fensterwand

8m

96

Bullendal

96

18

4 P bei 69m
1,08m tief
1,20m von Stufenrand

72

Bei 79m
L 118
Abchnitt 70
Kilometer 1,8

107m

12

Bullendal

15

30

Ziel

31m

Stau Nr
28m