

Bohrprotokoll

BMS Baugesellschaft Mohr mbH

Verlauf einer Bohrung mit steuerbarem

Bohrsystem: Vermeer D20x22

X

DATUM: 8.11.18

Bohrsystem: MT 11 Powerdrill

DATUM:

Auftraggeber: Knoll

Baumaßnahme: LWL

Straße: Bullendorf / Altenmoor

PLZ., Ort: Bullendorf / L 118

FT Kollmar-Altenmoor

Bohrmeister: Oliver H. / Lars P.

Bohrprotokoll Nr. 70

Aufgabe: Längsverlegung: Dükerung:

Kreuzung:

Pilotbohrung:

Mtr.

(146m)

Größe: PE DA

1x50

Gestänge
Mtr.Tiefe
Mtr.

Bemerkungen:

Gestänge
Mtr.Tiefe
Mtr.

Bemerkungen:

0	0,60	Baugrube	84	4,17	Grünstreifen
3	0,71	Grünstreifen	87	4,25	"
6	1,68	Auffahrt Nr. 31	90	4,27	1,0m von Str. kante
9	2,22	"	93	4,29	Grünstreifen
12	2,50	Grünstreifen	96	4,31	"
15	2,59	0,9m v. Str. kante	99	4,22	"
18	2,60	Grünstreifen	102	3,96	"
21	2,40	"	105	3,84	1,1m v. Str. kante
24	1,87	"	108	3,72	Grünstreifen
27	1,58	"	111	3,61	"
30 (HP.)	1,32	0,9m " v. Str. k.	114	3,60	Straße / Kreuzung
33	"	Grünstreifen	117	3,43	"
36	1,72	"	120	3,31	"
39	2,07	"	123	3,26	"
42	2,33	"	126	3,18	"
45	2,56	1,0m v. Str. kante	129	3,19	"
48	2,84	Grünstreifen	132	3,16	"
51	3,03	"	135	2,76	"
54	3,14	"	138	1,88	"
57	3,30	"	141	1,79	"
60	3,28	1,0m v. Str. k.	144	1,20	"
63	3,58	Grünstreifen	147	1,00	Zielgrube
66	3,90	"	150		
69	4,11	"	153		
72	4,19	"	156		
75	4,26	1,0m v. Str. k.	159		
78	4,25	Grünstreifen	162		
81	4,23	"	165		Röhr

Maße der Skizze ohne Gewährleistung

