



**Beachte:**

**Aufgehende Bauteile** sind vor den **Bodenplatten** (-Abschnitten) zu bearbeiten/ instandzusetzen!

Die **Pilgerschritte** sind bei der Bearbeitung der Instandsetzung **zu beachten!**

**Für Bodenplatte:**

Der **2. Pilgerschritt** darf erst ausgeführt werden, wenn der applizierte **Betonersatz eine Festigkeit von > 30 N/mm<sup>2</sup>** erreicht hat.

**Für Stützen und Wände:**

Der **2. Pilgerschritt** darf erst ausgeführt werden, wenn der applizierte **Betonersatz eine Festigkeit von > 35 N/mm<sup>2</sup>** erreicht hat.

**Legende**

Instandsetzung Bodenplatte

- Pilgerschritt 1 - Abtrag Bodenplatte bis 80 mm bzw. 15 mm hinter Bewehrung + Reprofilierung mit Beton C30/37, Schichtdicke 100 mm *Mehrauftrag zur Herstellung von  $c_{min} = 40$  mm*
- Pilgerschritt 2 - Abtrag Bodenplatte bis 80 mm bzw. 15 mm hinter Bewehrung + Reprofilierung mit Beton C30/37, Schichtdicke 100 mm *Mehrauftrag zur Herstellung von  $c_{min} = 40$  mm*

**Mengen**

Abtrag Bodenplatte (Pilgerschritt 1)	A = 472,10 m <sup>2</sup>
Abtrag Bodenplatte (Pilgerschritt 2)	A = 440,21 m <sup>2</sup>
Wandsockel	L = 29,56 m
Anzahl Stützen	A: 4 Stk. B: 1 Stk. C: 1 Stk. D: 1 Stk.

*Alle angegebenen Flächen oder Längen wurden über Polygonzüge ermittelt.*

Index	Datum	Anmerkung	Bearbeiter

Planer

**ibb MANGOLD mbh**  
Ingenieurgesellschaft für Bauwerkserhaltung und Bauüberwachung mbH  
Keplerstraße 8 - 10, 10589 Berlin  
Tel.-Nr.: 030 / 398 20 49 - 0  
www.ibb-mangold.de

Bauherr/ Auftraggeber

**Handwerkskammer Frankfurt (Oder)**  
**Region Ostbrandenburg**  
Bahnhofsstraße 12  
15230 Frankfurt/Oder

Bauvorhaben/ Objekt

**Instandsetzung Parkgarage**  
Spiekerstraße 11  
15230 Frankfurt/Oder

Planinhalt

**Bauabschnitt 1**  
Instandsetzung der Bodenplatte - Pilgerschritte 1 & 2

Maßstab  
M 1:250

Plangröße  
A 2

Plannummer	Index	Projektnummer	Gezeichnet	Datum
P23-043_HWK_FFO_03	-	P23/ 043	TK	12.03.2026