



## Formblatt zur Anordnung

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer bei Sperrung des linken Fahrstreifens einer Richtungsfahrbahn

Basis: Regelplan D III / 1I (RSA 2021)

T 2/2 - Tagesbaustelle stationär - (2-streifig)

Auftragnehmer:

Vertrags-Nr:

Zeitraum:

Uhrzeit:

Straße:

Fahrtrichtung:

km

von ..... bis .....

Verkehrssicherungsunternehmen:

Verantwortlicher:

Ständig erreichbar Tel-Nr:

**Besonderheiten** (nicht zutreffendes streichen):

VBA / WVZ ☐ nein ☐ ja

Beginn der Arbeiten erst nach Schaltung Bild:

Tel.-Nr. Verkehrszentrale: **02171 / 38 713 640**

AQ Bild									
AQ Bild									
AQ Bild									

Sonstiges:

Arbeitsbeginn und -ende ist der AM mitzuteilen:

Tel.-Nr.: .....

Stempel / Anordnung:

Diagramm einer 2-streifigen Autobahn mit einer stationären Tagesbaustelle. Die Baustelle ist durch eine Sperrtafel mit einem Blinkpfeil (Z 616) markiert, die den Verkehr in beide Richtungen stoppt. Die Baustelle ist mit einem gelben Warnkegel (Höhe 0,75 m) und einem Abstand von max. 18 m markiert. Die Baustelle ist mit einem gelben Warnkegel (Höhe 0,75 m) und einem Abstand von max. 18 m markiert. Die Baustelle ist mit einem gelben Warnkegel (Höhe 0,75 m) und einem Abstand von max. 18 m markiert.

1) Z 278-80 bzw. 274-xx  
gem. Bestandsbeschilderung  
Ende Arbeitsstelle + 20 m

2) Z 274-80  
Wiederholen im  
Abstand von 1000 m

Bauanfang  
km \_\_\_\_\_

≥ 120 m

Zugfahrzeug ≥ 7,49t  
Zugfahrzeuge dürfen nicht  
abgekoppelt werden

Z 616 Fahrbare  
Absperrtafel mit Blinkpfeil  
0 m

Längsabspernung:  
Leitkegel (Höhe 0,75 m)  
Abstand max. 18 m

LED-Vorwarnanzeiger  
-800 m bis -500 m

blinkender  
Ankündigungspfeil  
-1000 m bis -650 m

LED-Vorwarnanzeiger  
-1200 m bis -800 m

3)  
BAB-Abschnitt mit einem  
DTV ≥ 40000 Kfz/d  
und erhöhter Staugefahr

☐ ja (zus. VZ vorsehen)  
☐ nein

Z 123 + Z 1004-31  
-2000 m

Z 123 + Z 1004-31  
-4000 m