

## Fotodokumentation und Schichtenaufbau

Bericht Nr. 338-25

BK – Nr.: <b>11</b>	Bauvorhaben: BAB A 10, km 39 – 42, beide RF
Entnahme am: 11.-21.02.2025	Bereich: A10, A12, AD Spreeau
durch: Herr Herrmann	Lage: 39+000, li.RF, 1. FS; 4,40 m vom FBR



Lfd. Nr.	Schichten-art	Dicke in cm	Tiefe in cm	Bemerkung
1	Beton	30,5	30,5	
2	ToB RC	2,0	32,5	nachhydratisiert (anhaftend)
3	ToB RC	26,0	-	weitere ToB RC im Bohrloch auch hydratisiert
4	Sand	-	-	SE