

Fotodokumentation und Schichtenaufbau

Bericht Nr. 338-25

BK – Nr.: 8	Bauvorhaben: BAB A 10, km 39 – 42, beide RF
Entnahme am: 11.-21.02.2025	Bereich: A10, A12, AD Spreeau
durch: Herr Herrmann	Lage: 40+500, li.RF, Seitenstr.; 1,70 m vom FBR



Lfd. Nr.	Schichten-art	Dicke in cm	Tiefe in cm	Bemerkung
1	Beton	34,0	34,0	
2	ToB RC	2,0	36,0	nachhydratisiert (anhaftend)
3	ToB RC	-	-	weitere nachhydrat. ToB im Bohrloch