

Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH

Laboratorium für: Asphalt und Baustoffgemische, anerkannt nach RAP Stra 15,
Betonprüfstelle E + W, Bodenmechanik, Kernbohrungen in Asphalt und Beton



Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH - Hohleichenrain 15 - 35708 Haiger

Hohleichenrain 15
35708 Haiger
Telefon: 02773 / 5056
info@baustoffpruefstelle.com

GEO-LOG

Ingenieurgesellschaft mbH
Am Hafen 14
38112 Braunschweig

Zeichen: ye/mp

vom : 16.01.2025

Prüfbericht Nr.: BK 10/25

Prüfung von: **Erweichungspunkt Ring und Kugel**
Bauvorhaben: **Projekt-Nr.: 22128 - L/3**
Neubau Brückenbauwerk Wo 2 in Wolfsburg

Entnahmestelle(n): durch Auftraggeber
Antragsteller: über bps Hörden, Herr Utnehmer
Auftrag vom: 03.01.2025, schriftlich
Probenahme: durch geo-log Ingenieurges. mbH
Probeneingang: 13.01.2025
Art der Probe: 4 Asphaltproben
Probe Nr. siehe Blatt 2
Seitenzahl: 2 Textseiten
Anlagen: keine

Besonderheiten: -

Sitz der Gesellschaft: Haiger
eingetragen beim Amtsgericht Wetzlar, HRB 3003

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Mario Scheel

Bankverbindungen:
Volksbank Daaden
IBAN: DE88 5739 1200 0020 6850 00
Bezirkssparkasse Haiger
IBAN: DE985 165 0045 00000 82222

www.baustoffpruefstelle.com
www.facebook.com/baustoffpruefstelle.dreilaendereck.gmbh

**Untersuchungsergebnisse Ring und Kugel-Werte**

Die Untersuchung erfolgte am rückgewonnenen Bindemittel der angelieferten Asphaltproben nach DIN EN 1427.

Projekt-Nr.:	Probe-Nr.	Schicht	RuK-Werte des Bindemittels		
			links	rechts	Mittelwert
			[°C]	[°C]	[°C]
Neubau Brückenbauwerk Wo 2 in Wolfsburg (Projekt-Nr.: 22128 - L/3)	MP 302	-	>80	>80	>80
	MP 303	-	>80	>80	>80
	MP 305	-	79,7	80,1	80,0
	MP 306	-	>80	>80	>80

Der stellv. Prüfstellenleiter:

M. Eng. Patrik Yesilbas

