

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0016-00 PAUSCHALE HOCHBAU BAB
Vergabeeinh.: AP00160026550 AM Rehau-Containerbeschaffung
LV: 00160026550 AM Rehau-Containerbeschaffung **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Lager und Bürocontainer	2
01.00.	Baustellenbeschreibung	2
01.01.	Container 40' open Side	2
01.02.	Container LC10	3
01.03.	Bürocontainer 20'	3
01.04.	Doppel-Bürocontainer 20'	4
	Zusammenstellung	7

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0016-00 PAUSCHALE HOCHBAU BAB
 Vergabeeinh.: AP00160026550 AM Rehau-Containerbeschaffung
 LV: 00160026550 AM Rehau-Containerbeschaffung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.	Lager und Bürocontainer			
------------	--------------------------------	--	--	--

01.00.	Baustellenbeschreibung			
---------------	-------------------------------	--	--	--

Baustellenbeschreibung*Baustellenbeschreibung*

Für die Autobahnmeisterei Rehau sollen nachfolgende Container als Lager- und Büroerweiterung angeschafft werden.

*Die Lieferadresse für die Container ist:
Autobahnmeisterei Rehau
Regnitzlosauer Str 47
95111 Rehau*

*Alle Container sind einschl. Lieferung, Ausrichten und Montage anzubieten.
Wasser- und Abwasseranschlüsse werden bauseits ausgeführt.
Elektroanschluss an steckerfertige Container bauseits.
Die Aufstellfläche ist eine tragfähige, teils leicht geneigte Asphaltfläche(bis 3%).
Benötigte Hilfsmittel zur Montage wie Kran- oder Stapler sind vom AN selbst zu stellen.
Ausreichend große Verkehrsflächen für LKW und Kranentladung sind vorhanden.*

01.01.	Container 40' open Side			
---------------	--------------------------------	--	--	--

01.01.0001.	40' Seecontainer Open Side			
--------------------	-----------------------------------	--	--	--

40 Fuß Seecontainer HC Open Side
 -neuwertig max 1 Seereise
 -Container mit Mehrfachflügeltüren an einer Seitenwand
 -Wind- und wasserdicht
 -geruchsneutral
 -gültige CSC-Plakette
 -Außenfarbe anthrazit RAL 7035
 -Außenmaße LxBxH 12192x2438x2896mm (+/-100mm)

1,00 St		
---------	-------	-------

01.01.0002.	Transport, Entladen, Aufstellen			
--------------------	--	--	--	--

-Transport nach 95111 Rehau,
 -Entladung und Aufstellen an
 Verwendungsort auf tragfähigen, leicht geneigtem (bis 3%)
 tragfähigem Asphalt,
 -einschl. Ausrichten mit geeigneten Unterlegplatten
 -Aufstellort geeignet zur Entladung mit Mobilkran

1,00 Psch		
-----------	-------	-------

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0016-00 PAUSCHALE HOCHBAU BAB
 Vergabeeinh.: AP00160026550 AM Rehau-Containerbeschaffung
 LV: 00160026550 AM Rehau-Containerbeschaffung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.01.0003. Unterlegplatten zum Höhenausgleich

Unterlegplatten geeignet für 40 Fuß Container
zum Höhenausgleich max 3% Geländeneigung
zur Aufstellung auf tragfähiger Asphaltfläche

1,00 Psch

.....

01.02. Container LC10**01.02.0001. 10´ Lagercontainer**

10 Fuß Lagercontainer
-neu
-Container mit 2 Flügeltüren einseitig
-Wind- und wasserdicht
-geruchsneutral
-gültige CSC-Plakette
-Außenfarbe anthrazit RAL 7035
-Außenmaße LxBxH 2991x2438x2591mm (+/-100mm)

3,00 St

.....

01.02.0002. Transport, Entladen, Aufstellen

-Transport nach 95111 Rehau,
-Entladung und Aufstellen an
Verwendungsort auf tragfähigen, leicht geneigtem (bis 3%)
tragfähigem Asphalt,
-einschl. Ausrichten mit geeigneten Unterlegplatten
-Aufstellort geeignet zur Entladung mit Mobilkran

1,00 Psch

.....

01.02.0003. Unterlegplatten zum Höhenausgleich

Unterlegplatten geeignet für 10 Fuß Lager-Container
zum Höhenausgleich max 3% Geländeneigung
zur Aufstellung auf tragfähiger Asphaltfläche

1,00 Psch

.....

01.03. Bürocontainer 20´**01.03.0001. 20´ Bürocontainer****20 Fuß Bürocontainer neu**• **Ausführung**

Ausführung Dachrahmen Standart
Ausführung Ecksäule Standart mit Entwässerung u.isoliert DP5
Ausführung Bodenkonstruktion Standart

• **Lackierung außen** RAL 7035• **Innendekor** Wand und Decke Weiss• **Dämmung**

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0016-00 **PAUSCHALE HOCHBAU BAB**
Vergabeeinh.: AP00160026550 **AM Rehau-Containerbeschaffung**
LV: 00160026550 **AM Rehau-Containerbeschaffung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Wanddämmung Polyurethan mind 100 mm Dachdämmung Polyurethan mind 150 mm Bodendämmung Polyurethan 100 mm • Elektrik Ausführung Elektro-Anschluss CEE-, inkl. Verteilerkasten Elektrik VDE Standard (400V/32A/5-polig) • Ausführung Bodenkonstruktion Staplertaschenabstand 950 mm Bodenplatte Standard Bodenplatte Bodenbelag PVC grau, 1,5 mm, R9 • Ausstattung -2 Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag und Rollläden an einer Längsseite Größe ca 945X1200 mm (+/-100mm) Rollläden mit Kunststoff Lamellen Isolierverglasung mit Gasfüllung -1 Stk. Stahlaußentür strirnseitig mit Lichtausschnitt verglast Baurichtmaß (Breite): 875 mm Lichte Durchgangsbreite ca 811 mm Lichte Durchgangshöhe ca 2065 mm Außen aufgehend 1 Stk. Türstopper • Elektroausstattung 3 Stk. Steckdose, 2-fach 1 Stk. Einzelsteckdose 1 Stk. Ausschalter 1150 mm über Fußbodenoberkante (FOK) • Heizung E-Konvektor ca 2KW • Beleuchtung 2. Stk. Anbauleuchte LED	2,00 St		
01.03.0002.	Transport, Entladen, Aufstellen -Transport nach 95111 Rehau, -Entladung und Aufstellen an Verwendungsort auf tragfähigen, leicht geneigtem (bis 3%) tragfähigem Asphalt, -einschl. Ausrichten mit geeigneten Unterlegplatten -Aufstellort geeignet zur Entladung mit Mobilkran	1,00 Psch		
01.03.0003.	Unterlegplatten zum Höhenausgleich Unterlegplatten geeignet für 20 Fuß Container zum Höhenausgleich max 3% Geländeneigung zur Aufstellung auf tragfähiger Asphaltfläche	1,00 Psch		
01.04.	Doppel-Bürocontainer 20'			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0016-00 **PAUSCHALE HOCHBAU BAB**
Vergabeeinh.: AP00160026550 **AM Rehau-Containerbeschaffung**
LV: 00160026550 **AM Rehau-Containerbeschaffung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.04.0001. Doppel-Bürocontaineranlage
Doppel-Bürocontainer neu

Duo Anlage bestehend aus
 2St. Bürocontainer (ca 6055 x 2438 x 2800 mm) +/-100mm
 Innenhöhe ca. 2.500 mm (+/-100mm)
 Containeranlage lackiert RAL 7035 Lichtgrau

Boden:

Standartkonstruktion
 Masse gemäss ISO-Norm.
 Fussboden: Standardaufbau
 PVC Bodenbelag grau
 Isolierung: PU Schaum 100 mm.
 Staplertaschen Distanz 950 mm

Dach:

Standart Rahmenkonstruktion,
 Masse gemäss ISO-Norm.
 Isolierung: PU-Schaum min.150 mm
 Entwässerung erfolgt durch Rohre in Pfosten

Aussenwand Paneele

Aussenverkleidung: Aus profiliertem, verzinktem Blech; Aussen
 kunststoffbeschichtet; Stärke 0,55 mm. Standardfarbe RAL 7035.
 Beschichtung min. 25 my.
 Innenverkleidung: Aus glattem, verzinktem Blech;
 kunststoffbeschichtet; Stärke 0,6 mm.
 Beschichtung min. 25 my. Standardfarbe RAL 9002.
 Isolierung: PU Schaum mind.100 mm

Fenster

-4 Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag und Rollläden
 4x längseitig,
 Größe ca 900X1200 mm
 Rollläden mit Kunststoff Lamellen
 wärmegeklämt

Türe

1 x Standartaussentüre ca 875 x 2000 mm, RAL 7035
 mit Lichtausschnitt verglast

Elektroinstallation

Unterputz Ausführung wie auf Plan
 Alle Teile entsprechen der CEE-Norm, Spannung 400V, 50 Hz
 Aussen: CEE-Stecker/Steckdose 5-polig/32A
 Innen: 1 x Schalter, 6 x Doppelsteckdose, 1 x Einzelsteckdose, 4 x
 LED Leuchte
 2 x E-Konvektoren

Klimatisierung

Klimagerät Leistung angepasst an Containergröße
 zusätzliche benötigte Außenwandöffnungen sind mit in den EP
 einzurechnen.

Zubehör

Zubehörteile die für die Montage der Anlage benötigt werden sind in
 den EP einzukalkulieren

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0016-00 **PAUSCHALE HOCHBAU BAB**
Vergabeeinh.: AP00160026550 **AM Rehau-Containerbeschaffung**
LV: 00160026550 **AM Rehau-Containerbeschaffung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,00 St		
01.04.0002.	Transport, Entladen, Aufstellen -Transport nach 95111 Rehau, -Entladung und Aufstellen an Verwendungsort auf tragfähigen, leicht geneigtem (bis 3%) tragfähigem Asphalt, -einschl. Ausrichten mit geeigneten Unterlegplatten -Aufstellort geeignet zur Entladung mit Mobilkran	1,00 Psch		
01.04.0003.	Unterlegplatten zum Höhenausgleich Unterlegplatten geeignet für Doppel-Container zum Höhenausgleich max 3% Geländeneigung zur Aufstellung auf tragfähiger Asphaltfläche	1,00 Psch		

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0016-00 **PAUSCHALE HOCHBAU BAB**
Vergabeeinh.: AP00160026550 **AM Rehau-Containerbeschaffung**
LV: 00160026550 **AM Rehau-Containerbeschaffung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	Lager und Bürocontainer	
01.01.	Container 40'open Side	
01.02.	Container LC10	
01.03.	Bürocontainer 20'	
01.04.	Doppel-Bürocontainer 20'	
	Summe 01. Lager und Bürocontainer	

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0016-00	PAUSCHALE HOCHBAU BAB	
Vergabeeinh.:	AP00160026550	AM Rehau-Containerbeschaffung	
LV:	00160026550	AM Rehau-Containerbeschaffung	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	00160026550	
01.	Lager und Bürocontainer	
	Summe LV 00160026550 AM Rehau-Cont...	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8