

Anlage-Nr.:	
Projekt-Nr.:	1/1770/2023
Labor-Nr.:	1/1770/2023



INGENIEUR- UND PRÜFGESELLSCHAFT
analytisch | konzeptionell | innovativ

Seite 1 von 2 Seiten

PROBENAHMEPROTOKOLL:

Allgemeine Angaben

Auftraggeber / Veranlasser:	Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordwest Außenstelle Fulda
Objekt / Ort / Lage:	A7 / A5 Hattenbacher Dreieck
Zweck der Entnahme:	Entsorgung Deponie
Datum:	21.11.2023 – 23.11.2023
Beginn / Ende:	9:15 – 14:15 Uhr
Probenehmer:	Herr Strußenberg
Anwesende:	Herr Ristov
(Abfall-) Herkunft:	Bankett rei: BA (0-10) aus B1A – B12A, BB (0-10) aus B1B – B12B, BE (10-30) aus B1E – B12E
Schadstoffvermutung:	keine
Untersuchungsstelle:	GBA, HNL Prisdorf

Vor-Ort-Gegebenheiten

Abfallart Allgemein:	☒ Boden ☒ mit Fremdbestand. ☒ < 10 ☐ < 50 Vol.-%				
Volumen, Lagerform:	unbekannt, Grünstreifen				
Lagerzeit:	mehrere Jahre				
max. Korngröße:	☐ 12 ☐ 8 ☐ 4 ☒ 2 cm				
Witterung / Einflüsse:	der Witterung ausgesetzt ☒ ja ☐ nein				
Probenahmeverfahren:	☐ Hot-Spot ☒ Allgem. Beprobung der Grundmenge				
PN-Gerät:	☐ Schlitzsonde ☐ Rammkernsonde ☒ Bohrstock ☐ Schaufel/Spaten ☐ Bagger ☐				
Probengefäß:	☐ Braunglas ☒ PE-Eimer ☐				
Probenanzahl:	36	Einzelproben (EP)	3	Mischproben (MP)	Sammelproben (LP)
Entnahmetiefe:	von ...0.. bis ca. 10 cm und von 10 bis ca. 30 cm				
Probenvorbereitung:	☐ Probenkreuz ☐ Riffelteiler/Rotationsverteiler ☒ Fraktionierendes Schaufeln				
Volumen der LP [Liter]:	☐ 0,5 ☐ 1,0 ☐ 5,0 ☒ 10,0				
Probenvorbereitung:	☐ vor Ort ☒ im Labor				

Anlage-Nr.:	
Projekt-Nr.:	1/1770/2023
Labor-Nr.:	1/1770/2023



INGENIEUR- UND PRÜFGESELLSCHAFT
analytisch | konzeptionell | innovativ

Seite 2 von 2 Seiten

Vor-Ort-Untersuchung / Beschreibung des beprobten Materials

Bemerkung, Beobachtung:	organoleptisch auffällig ☐ organoleptisch unauffällig ☒
Hauptbestandteile:	MU, Sand / Schluff
Organikanteile:	☒ ja ☐ nein
(Mineral.) Fremdstoffe:	☐ ja ☒ nein
Farbe:	Dunkelbraun, rötlich / braun
Geruch:	Erdfeucht, modrig
Konsistenz:	Körnung
Bodenartbestimmung nach Augenschein:	☒ Sand ☒ Schluff ☐ Lehm ☐ Ton ☐ Gemisch ☐ Steine
Oberflächenbeprobung / Sohlbeprobung:	Raster bei Flächen / Linienbauwerk: m
Dokumentation:	☐ Lageplan ☐ Skizze ☒ Foto

Lageplan/Skizze/Foto



Ort, Datum:

Unterschrift: 

Hattersbach, 21.11.2023