



Vorhandene Streckenverbote bzw. -gebote sind der Örtlichkeit der Arbeitsstellenbeschilderung anzupassen.

Bei Sperrung von Anschlussstellen ist die wegweisende Beschilderung bzw. sind die Zielangaben der Ausfahrt **berührungsfrei auszukreuzen**.

Die Arbeitsstelle ist **einheitlich** mit einem Leitbaketyp auszustatten. Die im Plan dargestellten Pfeilbaken können **vollständig** durch Schraffenbaken ersetzt werden.

Findet keine Bautätigkeit statt, sind die Baustellenein- bzw. -ausfahrten mit Leitbaken zu schließen.

Unebenheiten, Absätze, Fräskanten sind mit Asphalt anzukleien und mit Z112 (unebene Fahrbahn) zu beschildern.

#### Legende

- 871,300 Streckenkilometer
- Baufeld
- Bestand
- Gelbmarkierung
- transportable Schutzeinrichtung T3/W2
- transportable Schutzeinrichtung H1/W4

#### Fahrtrichtung 2

#### Phase 2.2 - Nacht

#### Baufeld in FR Lindau

#### Verkehrsführung 3s+0

Planlage:

2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4	2.2.5	2.2.6
Str. km 132,25					
Str. km 133,54					

#### Verkehrszeichenplan Nr. 2.2.4

#### A96 AS Landsberg a. Lech - bis AS Inning

#### Die Autobahn Südbayern

Die Autobahn GmbH des Bundes  
Niederlassung Südbayern | Außenstelle Kempten

12. Juni 2026