



Vorhandene Streckenverbote bzw. -gebote sind der Örtlichkeit der Arbeitsstellenbeschilderung anzupassen.

Bei Sperrung von Anschlussstellen ist die wegweisende Beschilderung bzw. sind die Zielangaben der Ausfahrt **berührungsfrei auszukreuzen**.

Die Arbeitsstelle ist **einheitlich** mit einem Leitbakentyp auszustatten. Die im Plan dargestellten Pfeilbaken können **vollständig** durch Schraffenbaken ersetzt werden.

Findet keine Bautätigkeit statt, sind die Baustellenein- bzw. -ausfahrten mit Leitbaken zu schließen.

Unebenheiten, Absätze, Fräskanten sind mit Asphalt anzukleien und mit **Z112** (unebene Fahrbahn) zu beschildern.

Legende

- 871,300 Streckenkilometer
- Baufeld
- Bestand
- Gelbmarkierung
- transportable Schutzeinrichtung T3/W2
- transportable Schutzeinrichtung H1/W4

Fahrtrichtung 1

Phase 1.2-Nacht

Baufeld in FR München

Verkehrsführung 0+3s

Planlage:

1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6
Str. km 132.25			Str. km 133.54		

Verkehrszeichenplan Nr. 1.2.4

A96 AS Landsberg a. Lech - bis AS Inning

Die Autobahn
Südbayern

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Südbayern | Außenstelle Kempten

12. Juni 2026