



Vorhandene Streckenverbote bzw. -gebote sind der Örtlichkeit der Arbeitsstellenbeschilderung anzupassen. Bei Sperrung von Anschlussstellen ist die wegweisende Beschilderung bzw. sind die Zielangaben der Ausfahrt **berührungsfrei auszukreuzen**.

Die Arbeitsstelle ist **einheitlich** mit einem Leitbakentyp auszustatten. Die im Plan dargestellten Pfeilbaken können **vollständig** durch Schraffenbaken ersetzt werden. Findet keine Bautätigkeit statt, sind die Baustellenein- bzw. -ausfahrten mit Leitbaken zu schließen.

Unebenheiten, Absätze, Fräskanten sind mit Asphalt anzukeilen und mit **Z112** (unebene Fahrbahn) zu beschildern.

#### Legende

- 871,300 Streckenkilometer
- Baufeld
- Bestand
- Gelbmarkierung
- transportable Schutzeinrichtung T3/W2
- transportable Schutzeinrichtung H1/W4

500 m

Schöffelding  
Getendorf  
Windach  
Finning

86 Greifenberg

Km 130,358

### Fahrtrichtung 2

#### Phase 2.2 - Nacht

#### Baufeld in FR Lindau

#### Verkehrsführung 3s+0

Planlage:

2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4	2.2.5	2.2.6
+Str. km 130,53					
-Str. km 129,25					

Verkehrszeichenplan Nr. 2.2.2

A96 AS Landsberg a. Lech - bis AS Inning

Die Autobahn Süd Bayern

Die Autobahn GmbH des Bundes  
Niederlassung Südbayern | Außenstelle Kempten

12. Juni 2026