

Datenblatt für die Bestandsunterlagen

für wegweisende Beschilderung, außerhalb von Autobahnen



STADT MANNHEIM

Fachbereich Tiefbau

Angaben	Bilder
Allgemeine Angaben: Stand / Datum: 11.10.2016 Schild - Nr.: z. B.: Standort 1 (links) Standortangabe: Stadt Mannheim Stadt- / Ortsteil: z.B. Wohlgelegen Straße: z.B. Teststraße Kilometrierung: 0 + 132 m von KP: z.B. Teststraße 1 / Teststraße 2 nach KP: z.B. Teststraße 1 / Teststraße 3 Aufstellort: I Innerorts / A Außerorts Geschwindigkeit: 60 km/h Aufstellort neben FB: L Rechts / L Links / Ü Überkopf umgebende Oberfläche: R Grünfläche / R Rad-u.Gehweg Schildangaben: Schildart: S Pfeilwegw. / S Standardwegw. Beschreibung: z.B. Vorwegweiser, Spurtafel, aufgelöster Tab Schriftgröße: 175 mm Schildgröße: Schildhöhe: 1,000 m (Raster 250 mm) Schildbreite: 2,000 m (Raster 250 mm) Schildfläche: 2,000 m ² Schildersatzfläch: Erhöhung ü. d. Schild: 0,50 m Höhe SEF: 1,50 m Verbreiterung je Seite: 0,00 m Breite SEF: 2,00 m Schildersatzfläche SEF: 3,00 m ² Abstand Schild / FB-Rand: 1,00 m Abstand Schild / GOK: 1,00 m Schildbefestigung am Mast (Halterungen): Art der Befestigung: z.B.: Schiebekonsole, Länge 750 mm, Schiebeschelle schwere Bauart, Dm=133mm Material: z.B. Stahl Anzahl Befestigungen: 2 Stück Mastangaben Art des Mastes: z.B. Rohrpfeiler / -masten, Dreiecksgittermast Anzahl: 2 Stück Material: z.B. Stahl Durchmesser D1: 133,0 mm D2: mm Materialstärke M1: 4,0 mm M2: mm => D2 und M2 für Streben in Gittermasten Länge Mast über GOK: 4,50 m Abstand Mast / FB-Rand: 1,00 m Befestigung mit Fußplatte Art der Befestigung: z.B. Bodenhülsen, Fußplatten mit Ankerkorb, u Anzahl: 2 Stück Ankerkorb: z.B.: 4xM20 Abmessung: Fußplatte Lochabstand Länge: 4,50 m Länge: 4,50 m Breite: 1,00 m Breite: 1,00 m Höhe: 1,00 m Fundamentangaben Länge: 1,00 m Breite: 1,00 m Höhe: 1,00 m Fundament OK unter GOK: -0,05 m Bemerkungen z.B.: Prüfstatik übergeben	Vorderseite Schild (nach Fertigstellung) (Bild einfügen) Rückseite Schild / Halterungen (nach Fertigstellung) (Bild einfügen) Oberfläche geschlossen (nach Fertigstellung) (Bild einfügen) Befestigung der Rohre/Masten am Fundament (Bild einfügen) Bewehrungskorb mit Verankerung (Herstellungsphase) (Bild einfügen)