

Bieter				Vergabenummer				Datum	
				080-26-00277					
Baumaßnahme									
NATO Flugplatz Nörvenich, Halle A2									
Angebot für									
Putz und Trockenbauarbeiten									
Aufgliederung der Einheitspreise									
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	Mengen-einheit 1	Zeitan-satz 2	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne 2, 3	Stoffe 2	Geräte 2, 4	Sonstiges 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben. ² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. ³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. ⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.									
01.00.0010	Boden abdecken mit Aluminiumfolie beschichtetem Karton	120 m ²							
01.00.0020	Installationsschlitz, Dämmmörtel	31 m							
01.00.0030	Grundierung, Untergrund verschieden	270 m ²							
01.00.0040	Zulage, Grundierung Laibungen	60 m							
01.00.0050	Haftgrund, Spachtel, Untergrund	20 m ²							
01.00.0060	Zulage Haftgrund, Spachtel Laibungen	15 m							
01.00.0070	Ausgleichsputz, Unebenheiten	40 m ²							
01.00.0080	Zulage Ausgleichsputz Laibungen	10 m							
01.00.0090	Ausgleichsputz, Innen, Mehrstärke	80 m ²							
01.00.0100	Kalkzementputz, IW abgerieben	270 m ²							
01.00.0110	Zulage Kalkzementputz Laibungen	60 m							
01.00.0120	Kalkzementputz Innen, Mehrstärke	80 m ²							
01.00.0130	Putzarmierung, Glasfasergewebe, Innenputz	54 m ²							
01.00.0140	Zulage Putzarmierung, Glasfasergewebe Laibungen	12 m							
01.00.0150	Fenster Anputzprofil, Innenputz	60 m							
01.00.0160	Schnellputzleiste verzinkt, Innenputz	70 m							
02.00.0010	GK-Montagew., CW 75, 2x 12,5 mm, zweiseitig, MW 50	40 m ²							
02.00.0020	GK-Montagew., CW 50, 2x 12,5 mm, einseitig, MW 50	30 m ²							
02.00.0030	GK-Doppelständerw., CW 50, 2x 12,5 mm, zweiseitig, MW 50	25 m ²							
02.00.0040	Zulage GK-Wand Cement Board	47 m ²							
02.00.0050	Zulage Eckschutzschiene	12 m							

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz 2	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne 2, 3	Stoffe 2	Geräte 2, 4	Sonstiges 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
02.00. 0060	Zulage T-Verbindung Trockenbau	6 m								
02.00. 0070	Zulage T-Verbindung an Massiv	16 m								
02.00. 0080	Zulage Verstärkungsprofil UA 50	90 m								
02.00. 0090	GK-Rand-Fries, abgehängt, 1x 12,5 mm, ohne Dämmung	50 m								
02.00. 0100	Rasterdecke 625x625mm, Abhanghöhe 10 cm	100 m ²								
02.00. 0110	Zulage Wandanschlüsse inkl. Anschnitte herstellen	140 m								
02.00. 0120	Zulage Ausschnitte Rasterdecke, inkl. Verstärkung, bis 0,10 m ²	17 Stk								
03.00. 0010	Boden abdecken, Filzpappe	120 m ²								
03.00. 0020	Wand- und Deckenflächen reinigen, Rautiefe bis 2 mm	360 m ²								
03.00. 0030	Zulage, Reinigen Laibungen	70 m								
03.00. 0040	Grundierung Wand- und Deckenflächen	360 m ²								
03.00. 0050	Zulage, Grundierung Laibungen	70 m								
03.00. 0060	Spachtelung Wand-und Deckenflächen	360 m ²								
03.00. 0070	Zulage, Spachtelung Laibungen	70 m								
03.00. 0080	Beschichtung Wand- und Deckenflächen, hell bis mittel getönt	360 m ²								
03.00. 0090	Zulage Beschichtung Laibungen	70 m								
03.00. 0100	Zulage Spachteln und Beschichten GK-Rand-Fries	50 m								
03.00. 0110	Beschichtung, Stahlfassungsargen, innen, KH, MW 100-240 mm	5 Stk								
03.00. 0120	Beschichtung, Stahlfassungsargen, innen, KH, MW 240-300 mm	5 Stk								
04.00. 0010	Stundensatz Facharbeiter, Trockenbauarbeiten	5 h								
04.00. 0020	Stundensatz Helfer, Trockenbauarbeiten	5 h								
04.00. 0030	Stundensatz Facharbeiter, Putzarbeiten	5 h								
04.00. 0040	Stundensatz Helfer, Putzarbeiten	5 h								
04.00. 0050	Stundensatz Facharbeiter Malerarbeiten	5 h								
04.00. 0060	Stundensatz Helfer Malerarbeiten	5 h								