

Feuerwehr P-Ort Sanierung u Erweiterung

Bodenbelagsarbeiten – Rückfragenbeantwortung Stand: 18.02.2026

Lfd Nr.	Fragen	Antworten
1.	<p>Pos. 3.01 PVC Belag</p> <p>Beschreibung: Der Ausschreibungstext ist leider nicht eindeutig.</p> <p>Soll der Belag vollflächig verklebt werden, Dicke 2,5 mm gemäß Richtqualität, oder soll der Belag wiederaufnehmbar sein, Dicke 4,5 mm gemäß Postitionsbeschreibung.</p> <p>Wir bitten um eindeutige Information, was wir anbieten sollen</p>	<p>PVC- Belag : 2,5 mm vollflächig verklebt</p>
2	<p>Pos. 3.01... PVC Belag Einsatzzentrale</p> <p>Beschreibung: Intergface LVT ist nicht vorgesehen für eine vollflächige Verklebung, sondern für Fixierung.</p> <p>Wir bitten um Information, was wir anbieten sollen: vollflächig kleben oder Fixierung ?</p>	<p>PVC Belag ableitfähig in Einsatzzentrale , Fixierung zulässig</p>