

Feuerwehr P-Ort Sanierung u Erweiterung

Bodenbelagsarbeiten – Rückfragenbeantwortung Stand: 23.02.2026

Lfd Nr.	Fragen	Antworten
1.	<p>Pos. 3.01 PVC Belag</p> <p>Beschreibung: Der Ausschreibungstext ist leider nicht eindeutig.</p> <p>Soll der Belag vollflächig verklebt werden, Dicke 2,5 mm gemäß Richtqualität, oder soll der Belag wiederaufnehmbar sein, Dicke 4,5 mm gemäß Postitionsbeschreibung.</p> <p>Wir bitten um eindeutige Information, was wir anbieten sollen</p>	<p>PVC- Belag : 2,5 mm vollflächig verklebt</p>
2.	<p>Pos. 3.01... PVC Belag Einsatzzentrale</p> <p>Beschreibung: Intergface LVT ist nicht vorgesehen für eine vollflächige Verklebung, sondern für Fixierung.</p> <p>Wir bitten um Information, was wir anbieten sollen: vollflächig kleben oder Fixierung ?</p>	<p>PVC Belag ableitfähig in Einsatzzentrale , Fixierung zulässig</p>
3.	<p>Der Interface LVT ist nicht ableitfähig. Wir bitten um Information, ob es ausreichend ist, dass der nicht ableitfähige Belag antistatisch verlegt wird oder ob tatsächlich ein ableitfähiger Belag notwendig ist. In dem Fall eines ableitfähigen Belages benötigen wir die Angabe des elektrischen Widerstands.</p>	<p>antistatisch fachgerecht verlegter PVC Belag „wie Interface LVT“ oder gleichwertig, ist zulässig/ausreichend</p>