



ZEICHENERKLÄRUNG

Planung

- Baugebietsgrenze
- Fahrbahn, Asphalt
- Gehweg, Betonpflaster 20/20/10
- Zufahrt Wirtschaftsweg, Schotter mit FSS
- Stellplatz und Rampen Becken, 40 cm Schotter 0/45
- geplanter Schmutzwasserkanal mit Durchmesser, Material, Haltungslänge, Gefälle und Fließrichtung
- geplanter Schmutzwasserschacht mit Schachtnummer, Schachtdurchmesser, Deckel- und Sohlhöhe und Schachttiefe
- geplanter Regenwasserkanal mit Durchmesser, Material, Haltungslänge, Gefälle und Fließrichtung
- geplanter Regenwasserschacht mit Schachtnummer, Schachtdurchmesser, Deckel- und Sohlhöhe und Schachttiefe
- geplante Wasserleitung mit Oberflurhydrant, Absperrschieber, Unterflurhydrant, Durchmesser und Material
- Knotenpunktnummer
- Kombischacht mit Regenwasserhausanschluss DN 150 PP und Schmutzwasserhausanschluss DN 150 PP Wasserleitungshausanschluss DA 40x3,7 PE-x
- Straßeneinlauf 30/50 mit Bezeichnung und Anschlussleitung DN 150 PP
- geplante Straßenbeleuchtung mit Nummer der Gemeinde Deining
- geplante Geländehöhe
- Parzellennummer
- Fließrichtung Graben/Mulde

Sonstiges

Bestand

- bestehender Schmutzwasserkanal mit Schacht, Schachtnummer, Deckel- und Sohlhöhe, Durchmesser, Material und Fließrichtung
- bestehender Regenwasserkanal mit Schacht, Schachtnummer, Deckel- und Sohlhöhe, Durchmesser, Material und Fließrichtung
- bestehende Wasserleitung mit Hausanschluss, Unterflurhydrant, Absperrschieber, Durchmesser und Material
- bestehende Straßeneinlauf 30/50
- bestehende Straßenbeleuchtung mit Nummer der Gemeinde Deining
- bestehende E-Leitung (Niederspannungsleitung) der Bayernwerk AG
- bestehende Fernmeldeleitung der Telekom/Kabel Deutschland
- bestehendes Leerrohr

Verwaltung

- Flurstücksgrenze
- Flurstücksnummer
- Fauna-Flora-Habitat-Gebiet
- Biotopkartierung
- Ökoflächenkataster (Ausgleich/Ersatz)

Grundlage der Koordinaten:
UTM-Koordinaten (System ETRS89/UTM)

Grundlage der Höhenkoten:
Amtliche Höhen des DHHN2016 (NHN-Höhen, Status 170)

Schachtaufbau und Höhenkoten vor Materialbestellung bzw. Bauausführung überprüfen!

Die genaue Lage der Versorgungsleitungen ist nicht bekannt, und zur Maßnahme nur bedingt geeignet. Vor Beginn der Baumaßnahme muss die ausführende Firma vom jeweils zuständigen Versorgungsträger vor Ort eingewiesen werden.

Vorhaben:		Erschließung Großalfalterbach Süd		Anlage: 7	
Vorhabensträger:		Gemeinde Deining		Auftrags-Nr.: E-860/25-BE	
Landkreis:		Neumarkt i.d. OPf.		Datum	Name
Ausschreibungsplan Lageplan 2 Abwasser und Wasserversorgung				bearbeitet	09.02.26
				gezeichnet	10.02.26
				geprüft	11.02.26
				Maßstab: 1500	
Vorhabensträger:				Entwurfsverfasser:	
<div>_____</div> <div>Datum</div>				<div>11.02.2026</div> <div>Datum</div>	
				<div>_____</div> <div>Unterschrift</div>	