

Nr	Ort	Abschnitt Nr.	Bezeichnung	Baujahr	Länge [m]	zul. Verkehrs- last [KN/m²]	Solltiefe [m NN]	Berechn.- tiefe [m NN]	OK UK	Holm Spundwand [m NN]	Ufer- sicherung / Spundwand	Ausrüstung
1	Meldorfer Hafen	1	Sielauslauf Süd	1975 / 76	ca. 60,00	10,00	-5,00		OK UK	3,55 -9,55 / -10,55	Larssen 24 StSp 37	1 x Steigeleiter
2	Meldorfer Hafen	2	Hafenausfahrt Nord	1975 / 76	60,00	10,00	-4,50		OK UK	4,00 / +6,40 -9,10 / -10,10	Larssen 24 StSp 37	3 x 100 KN-Poller 3 Steigeleiter 7x Holz - Reibepfähle
3	Meldorfer Hafen	3	Flügelwand Hafenausfahrt	1975 / 76	25,00 + 20,00	10,00	-4,50		OK UK	6,40/ -0,5 -10,40 / -11,10	Larssen 24 StSp 37	
4	Meldorfer Hafen	4	Sielauslauf Nord	1975 / 76	ca. 52,00	10,00	-5,00		OK UK	3,55 -9,55 / -10,55	Larssen 24 StSp 37	1 x Steigeleiter
5	Meldorfer Hafen	5	Molenkopf Süd	1975 / 76	80 + 60	5,00	-5,00		OK UK	4,00/-0,50 -9,10 / -10,10	Larssen 24 StSp 37	1 x Steigeleiter 14 Holzreibepfähle
			Stahldalben									
			Sohlsicherung									

Anzahl
Mess-
stationen**4****4****2****3****5****BW – Prüfung 2026**4 x Stahldalben
SeeseiteSohlsicherung Seeseite
Sohle NHN – 4,50 m