

Bieter	Vergabenummer D1	Datum 30.03.2026
Baumaßnahme 06424 DB Eriwan		
Leistung 468-26 Zimmererarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Löhne	Sonstige	Stoffe	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zimmerer, Dach, Fassade								
1.1.	Holzrahmenbau beplankt								
10	Wandmodul Aw1	1,000	St						
20	Riegel Deckenebene, schräg, Wandmodul Aw1	1,000	St						
30	Lagesicherung, Wandmodul Aw1	14,300	m						
40	Wandmodul Aw2	1,000	St						
50	Lagesicherung, Wandmodul Aw2	14,300	m						
60	Wandmodul Aw3	1,000	St						
70	Riegel Deckenebene, schräg, Wandmodul Aw3	1,000	St						
80	Lagesicherung, Wandmodul Aw3	12,300	m						
90	Wandmodul Aw4	1,000	St						
100	Lagesicherung, Wandmodul Aw4	14,300	m						
110	Wandmodul lw1	1,000	St						
120	Lagesicherung, Wandmodul lw1	6,700	m						
130	Wandmodul lw2	2,000	St						
140	Lagesicherung, Wandmodul lw2	10,200	m						
150	Wandmodul lw3	1,000	St						
160	Lagesicherung, Wandmodul lw3	9,500	m						
170	Wandmodul lw4	1,000	St						
180	Lagesicherung, Wandmodul lw4	14,000	m						
190	Wandmodul lw5	1,000	St						
200	Lagesicherung, Wandmodul lw5	5,100	m						
210	Decke über OG1/ Dach	188,000	m²						
220	Deckenbekleidung	137,200	m²						
230	Dachdurchführung Stahl verz runde Luftleitg Durchm. 250- 500mm	4,000	St						
240	Kabeldurchführung Stahl niro NW 100mm L 700 mm D 0,7mm	2,000	St						
250	Decke über EG	181,000	m²						
260	Deckenbekleidung, holzgebundener Faserzementplatte	181,000	m²						
270	Balken tragende Außenwände	54,100	m						
280	Balken tragende Innenwände	20,680	m						
290	Balken Deckendurchbrüche	2,600	m						
300	Deckendurchführungen 40 x 52,5 cm, Herstellung	1,000	St						
310	Deckendurchführungen 30 x 52,5 cm, Herstellung	1,000	St						
320	Deckendurchführungen 20 x 100 cm, Herstellung	1,000	St						
330	Aufmaß Bestand	1,000	St						
340	Werkplanung	1,000	St						
350	Statische Nachweise, Verlegepläne	1,000	St						
360	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. bis 60mm	253,000	m2						

Bieter	Vergabenummer D1	Datum 30.03.2026
Baumaßnahme 06424 DB Eriwan		
Leistung 468-26 Zimmererarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Löhne	Sonstige	Stoffe	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.2.	Fassadenverkleidung								
10	Wärmedämmung hinterlüft. Fassade WF 0,040W/ (mK) D 80mm WAB	253,000	m2						
20	UK Holz hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 140-160mm	253,000	m2						
30	Putzträger Holzwole-Pl. D 15mm Außenwand außen	253,000	m2						
40	Besondere Fugen-Eckausbildung	22,000	m						
50	Handtransport	70,000	m²						
60	Durchführung Fallrohr/ Notablauf	2,000	St						
70	Öffnung herstellen B 2,8 m H 1,64 m Brandwand OSB Holzfasern D 80mm	4,000	St						
80	Öffnung herstellen B 1,165 m H 2,61 m Brandwand OSB	1,000	St						
1.3.	Dachbekleidung								
10	Dachaufbau	175,000	m²						
20	Dachbekleidung, Innenseite Attika	35,000	m²						
30	Werkplanung Gefälledämmung	1,000	St						
40	Ausbildung Rinnenausbildung	14,500	m						
50	Attikaausbildung	58,000	m						
60	Eckausbildung Attika	4,000	St						
70	Dachdurchführungen Blitzschutz	8,000	St						
80	Dachdurchführung, Dachraum Be- und Entlüfter	8,000	St						
90	Dachdurchführung, Schwanenhals	2,000	St						
100	Dachdurchführung, Dachentlüfter Sanitär	4,000	St						
110	Wasserfangkasten mit Laubfang, rechteckig	1,000	St						
120	Flachdachablauf mit Laubfang	1,000	St						
130	Flachdachablauf, Notüberlauf	1,000	St						
140	Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.150 Stahl verz D 0,7mm	7,000	m						
150	Leitersicherung	1,000	St						
160	Lieferung Sprossenleiter	1,000	St						
1.4.	Trockenbaukonstruktionen								
10	Wandbeplankung Aussenwand Brandschutz, Anbau	38,500	m²						
20	Wandbeplankung Aussenwand, Anbau	125,500	m²						
30	Fensteröffnungen, Anbau	4,000	St						
40	Wandbeplankung Innenwand, Anbau	150,000	m²						
50	Türöffnungen, Anbau	6,000	St						
60	Verstärkungen, Anbau	5,000	St						
70	Vorsatzschalen Innenwand, Anbau	25,500	m²						
80	Eckausbildung, Anbau	9,000	m						

Bieter	Vergabenummer D1	Datum 30.03.2026
Baumaßnahme 06424 DB Eriwan		
Leistung 468-26 Zimmererarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Löhne	Sonstige	Stoffe	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90	Traverse	6,500	St						
100	Einbauten, Anbau	3,000	St						
110	Durchführung Leitungen, Anbau	20,000	St						
120	Beplankung Brandschutz 40 mm, 3-seitig, Stahl EG	75,000	m						
130	Deckenbekleidung 500mm Halle, Metall-UK, Feuerschutzplatte 40mm, Kanzlei als Unterdecke auf	55,000	m²						
140	Weitspannträger Einfeldträger Abhänge-H 800 mm Spannweite 6 m Achsabst. 0,31 m H 100 mm Stahlblechprofil verz	55,000	m						
150	Sonderkonstruktion Deckendurchführungen, Kanzlei	10,000	St						
160	Deckenbekleidung 250 mm, Metall-UK, GKB 12,5mm, Rundlochung 8/18R, Kanzlei	100,500	m²						
170	Deckenbekleidung 800mm, Metall -UK, GKB 12,5mm, Kanzlei	4,000	m²						
180	Akustikunterdecke Halle, 800mm, Rundlochung 8/18R, Kanzlei	33,500	m²						
190	Deckenbekleidung 800mm Halle, Metall-UK, GKB 12,5mm, Kanzlei	13,500	m²						
200	Weitspannträger Einfeldträger Abhänge-H 800 mm Spannweite 6 m Achsabst. 0,31 m H 100 mm Stahlblechprofil verz	48,000	m						
210	Sonderkonstruktion ungelochtes Randfries, 5 cm, Kanzlei	48,000	m						
220	Höhenversprung Deckenbekl. Gipsfaserpl. einlagig D 15mm Q3 Höhenversatz 160 mm	48,000	m						
230	Deckenbekleidung, verstärkt, Holz -UK	35,000	m						
240	Trennwand H 5,5m D 125mm 50dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.A D 12,5+12,5mm Q3	17,000	m²						
250	Installationswand, 930 mm, 2xGKBI	17,000	m²						
260	Sonderkonstruktion Küchennische	1,000	St						
270	Installationswand, 300 mm, 2xGKBI	14,000	m²						
280	Trenn-Brandwand H bis 3,25 m WD 150 mm Rw 57 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Beplankung beidseitig Gipsfaserpl. 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	20,000	m²						

Bieter	Vergabenummer D1	Datum 30.03.2026
Baumaßnahme 06424 DB Eriwan		
Leistung 468-26 Zimmererarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Löhne	Sonstige	Stoffe	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
290	Trenn-Brandwand H bis 3,25 m WD 150 mm Rw 53 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Beplankung beidseitig Gipsfaserpl. 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	16,500	m2						
300	Anschluss reduziert/verjüngt D 47 mm B 200 mm Trennwand H bis 3,25 m WD 150 mm Gipspl. F90- A	6,500	m						
310	rechtwinklige Außenecke	71,800	m						
320	Anschluss reduziert/verjüngt D 47 mm B 200 mm Trennwand H bis 3,25 m WD 150 mm Gipspl. F90- A	71,800	m						
330	Freies Wandende WD 125 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q3	10,700	m						
1.5.	Metallbau Außentüren und Außenfenster								
10	Aluminium-Aussentürelement , 1- flg	1,000	St						
20	Einbauteile, Obentürschließer	1,000	St						
30	Einbauteile, Türschwelle	1,000	St						
40	Einbauteile, Nachtrömelement	1,000	St						
50	Sonderzubehör, Leibungsblech	1,000	St						
60	Sonderzubehör, Folierung	1,000	St						
70	Sonderzubehör, Einhangblech	1,000	St						
80	Aluminium-Fensterelement , 3-flg	4,000	St						
90	Sonderzubehör, Stegblech	4,000	St						
100	Sonderzubehör, Sonnenschutzfolie	4,000	St						
110	Sonderzubehör, Fensterbank Außen	4,000	St						
120	Sonderzubehör, Fensterbank Innen	4,000	St						
1.6.	Stundenlohnarbeiten und Transport								
10	Baufacharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge	105,000	h						
20	Bauwerker-in sämtliche Kosten/Zuschläge	130,000	h						
30	Transport	65,000	m						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.