

Bieter	Vergabenummer NBB-2026-0334	Datum
Baumaßnahme 9468221095 TrÜbPI Kietz, K. i. Walde, NB Materialbewirtschaftungsgebäude		
Leistung Estricharbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz z ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Material	2,4 Geräte	2 Sonstiges	Angebote- r Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Schwimmender Estrich								
1.1.	Zementestrich								
1	Untergrund reinigen Beton laden LKW AN	165,500	m2						
2	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadsto..	0,200	t						
3	Trennschicht PE-Folie einlagig D 0,2mm	165,500	m2						
4	Randdämmstreifen PE-Schaum D 8mm H 200mm	209,000	m						
5	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D ..	165,500	m2						
6	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 ..	165,500	m2						
7	Abdeck. PE-Folie D 0,2mm	165,500	m2						
8	Zementestrich Estrich auf Dämmschicht Betonstahl..	104,500	m2						
9	Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 5kN/m2 C25..	61,000	m2						
10	Estrich Durchdringung anpassen	8,000	m						
11	Estrich Durchdringung anpassen	2,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer NBB-2026-0334	Datum
Baumaßnahme 9468221095 TrÜbPI Kietz, K. i. Walde, NB Materialbewirtschaftungsgebäude		
Leistung Estricharbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz z ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Material	2,4 Geräte	2 Sonstiges	Angebote- ne r Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Estrich Durchdringung anpassen	1,000	St						
13	Estrichvertiefung im Bereich Sauberlauf, Zulage	2,000	m2						
2.	Verbundestrich								
2.1.	Zement-Verbundestrich								
1	Untergrund kugelstrahlen absaugen Beton laden ..	137,000	m2						
2	Untergrund reinigen Beton laden LKW AN	137,000	m2						
3	Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadsto..	0,400	t						
4	Voranstrich auftragen EP-Grundierung	137,000	m2						
5	Randdämmstreifen PE-Schaum D 30mm H 300mm	115,000	m						
6	Zementestrich Verbundestrich C25 F4 D 25mm	26,500	m2						
7	Zementestrich Verbundestrich C25 F4 D 25mm	72,500	m2						
8	Zementestrich Verbundestrich C25 F4 D 25mm	38,000	m2						
9	Schließen Randfuge elast.Dichtstoff B 30mm T 30mm	115,000	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 9468221095 TrÜbPI Kietz, K. i. Walde, NB Materialbewirtschaftungsgeb.		
Leistung Estricharbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz z ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Material	2,4 Geräte	2 Sonstiges	Angebote- r Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Estrich Durchdringung anpassen	6,000	m						
11	Estrich Durchdringung anpassen	2,000	St						
12	Anschlagprofil Alu eloxiert H 25mm	3,000	m						
13	Estrichvertiefung im Bereich Sauberlauf, Zulage	4,000	m2						
3.	Hartstoffestrich								
3.1.	Zement-Hartstoffestrich								
1	Untergrund kugelstrahlen absaugen Beton laden ..	275,500	m2						
2	Untergrund reinigen Beton laden LKW AN	275,500	m2						
3	Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadsto..	0,800	t						
4	Voranstrich auftragen EP-Grundierung	275,500	m2						
5	Randdämmstreifen PE-Schaum D 30mm H 300mm	103,500	m						
6	Hartstoffestrich Verbundestrich, D 20mm, R10	275,500	m2						
7	Schließen Randfuge elast.Dichtstoff B 30mm T 30mm	103,500	m						
8	Estrich Durchdringung anpassen	12,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 9468221095 TrÜbPI Kietz, K. i. Walde, NB Materialbewirtschaftungsgeb.		
Leistung Estricharbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansat z ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Material	2,4 Geräte	2 Sonstiges	Angebote- r Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Anschlagprofil Alu eloxiert H 20mm	4,000	m						
10	Estrichvertiefung im Bereich Sauberlauf, Zulage	2,000	m2						
11	Imprägnierung Boden Estrich EP	275,500	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.