

Übersichtstabelle "Großprofilisanierung Barer Straße"

Nr	Insp.-Datum	Haltung -Nr.	Schacht-Nr. von/bis	Material	Profil	Baujahr	Überdeckung [m]	Klasse	GW ü Sohle(HW 1940)	Länge [m]	ZKL M149	Ha	Sa	Lü	a.B.	Anmerkung
Maxvorstadt			Barer Straße													
1	10.2025	012727	02920079 Längsriss im Scheitel (3 mm) Fugenmörtel ausgewaschen Abzweige beschädigt	< 02920005	KLI BE 1750/2100	1886	2,79	II a	ja	98,41	0	12	4	1		Zweireihig gemauert, Tram oberhalb
2	10.2025	012726	02920079 Längsriss im Scheitel (bis 5 mm) Scheitelabsenkung () Fugenmörtel ausgewaschen Abzweige beschädigt	< 02920022	KLI BE 1750/2100	1886	2,90	II a	ja	39,79	0	4	2	0	1	Zweireihig gemauert, Tram oberhalb
3	10.2025	012729	02920022 Längsriss im Scheitel () Fugenmörtel ausgewaschen Abzweige beschädigt	< 02920021	KLI BE 1750/2100	1886		II a	ja	4,1	0	0	1	0	0	Zweireihig gemauert, Tram oberhalb
4	10.2025	012731	02920021 Längsriss im Scheitel (bis 10 mm) Scheitelabsenkung () Fugenmörtel ausgewaschen Abzweige beschädigt	< 02920076	KLI BE 1750/2100	1886	2,86	II a	ja	52,57	0	6	3	0	0	Zweireihig gemauert, Tram oberhalb
5	10.2025	043941	03010004 Längsriss im Scheitel (5 mm) Fugenmörtel ausgewaschen Abzweige beschädigt	< 02920076	KLI BE 1750/2100	1886	2,86	II a	ja	77,15	1	7	3	1		Zweireihig gemauert, Tram oberhalb
Investitionskosten (Netto):										<u>272,02 m</u>	<u>29</u>	<u>13</u>	<u>2</u>	<u>1</u>		