

Tabellarische Auflistung der allgemeinen Angaben des Entwässerungssystems der Deponie Friesenheimer Insel

Sickerwasserleitungen Erweiterung I - III und Urdeponie

Haltungsnummer	Anfangs- und Endschacht	Material	Rohrwandung	DN	Länge in m	Befahrung 2025	Hinweise / Bemerkungen
						Länge in m	
AI	AI - EII-1	Stahlbeton	ungelocht	400	3,1	3,1	-
DII	DII - K3	PE-HD SDR 17	ungelocht	140	110,2	0,0	-
EII-1	EII-1 - 60870009	Stahlbeton	ungelocht	400	3,9	3,6	-
EIV-1	EIV-1 - EIV-2	Steinzeug	ungelocht	250	17,4	17,1	-
EIV-2	EIV-2 - EIV-3	Steinzeug	ungelocht	250	47,7	46,9	-
EIV-3	EIV-3 - EIV-4	Steinzeug	ungelocht	250	50,8	49,9	-
EIV-4	EIV-4 - EIV-5	Steinzeug	ungelocht	250	41,0	40,1	-
EIV-5	EIV-5 - EII-1	Steinzeug	ungelocht	250	21,1	20,6	-
K1	K1 - PM	PE-HD SDR 11	ungelocht	70	ca. 269	269,0	Haltung wurde im Relining-Verfahren saniert
K2	K2 - VS6	PE-HD SDR 11	ungelocht	130	113,0	113,0	-
K3	K3 - K1	PE-HD SDR 11	ungelocht	130	277,0	132,0	-
K4	K4 - K2	PE-HD	ungelocht	120	85,6	77,4	-
K4.1	K4 - VS2	PE-HD	ungelocht	350	42,3	42,0	-
M4a	M4a - K4	PE-HD SDR 11	ungelocht	180	91,6	91,1	-
PM	PM - AI	Stahlbeton	ungelocht	400	11,6	11,3	-
S306	S306 - S306.1	PE-HD	geschlitz	100	132,0	7,2	-
S307	S307 - S307.1	PE-HD	geschlitz	100	131,8	104,0	-
S308	S308 - S308.1	PE-HD	geschlitz	100	131,5	16,5	-
S309	S309 - S309.1	PE-HD	geschlitz	100	131,7	99,4	-
S310	S310 - S310.1	PE-HD	geschlitz	100	131,8	64,5	-
S311	S311 - S311.1	PE-HD	geschlitz	100	132,2	44,2	-
Sandfang	Sandfang - SP6	PE-HD	ungelocht	400	11,0	11,0	-
SP1	SP1 - SP8	PE-HD	ungelocht	200	112,9	112,9	-
SP3	SP3 - SP7	PE-HD	ungelocht	200	9,3	8,9	-
SP3.1	SP3.1 - SP3	PE-HD	geschlitz	150	88,2	88,2	-
SP3.2	SP3.2 - SP3	PE-HD	geschlitz	150	126,7	30,9	-
SP3.3	SP3.3 - SP3	PE-HD	geschlitz	150	88,3	16,7	-
SP3.4	SP3.4 - SP3	PE-HD	ungelocht	150	93,2	92,1	-
SP4	SP4 - Sandfang	PE-HD	ungelocht	400	2,7	0,0	-
SP5	SP5-SP6	PVC	ungelocht	150	10,3	10,3	-
SP6	SP6 - SP7	PE-HD	ungelocht	400	23,2	22,9	-
SP7	SP7 - SP8	PE-HD	ungelocht	420	19,4	19,4	-
SP8	SP8 - SP9	PE-HD	ungelocht	400	49,4	48,3	-
SP9	SP9 - SP9.1	Polypropylen	ungelocht	400	24,5	23,9	-
SU	SU - K2	PE-HD	ungelocht	130	ca. 45,0	34,9	-
SU.1	SU - K1	PE-HD	ungelocht	130	ca. 200,0	141,9	-
V1	V1 - M4a	PVC / PE-HD SDR 11	ungelocht	180	107,4	106,3	-
VS1	VS1-VS7	Stahlbeton	ungelocht	300	22,4	21,0	-
VS2	VS2-VS3	B-Liner	ungelocht	280	90,2	88,7	-
VS3	VS3-VS4	B-Liner	ungelocht	280	5,7	4,2	-
VS4	VS4-VS5	B-Liner	ungelocht	280	25,8	24,5	-
VS5	VS5-VS6	PE-HD	ungelocht	300	2,6	1,6	-
VS6	VS6-PM	PE-HD	ungelocht	300	2,2	1,7	-
VS7	VS7-VS8	Stahlbeton	ungelocht	300	49,0	47,5	-
VS8	VS8-VS9	Stahlbeton	ungelocht	300	33,9	32,6	-
VS9	VS9-VS10	Stahlbeton	ungelocht	300	18,7	16,8	-
VS10	VS10-Zufahrt 3	Stahlbeton	ungelocht	300	7,3	6,2	-
Z1	Z1 - M4a	PE-HD SDR 11	ungelocht	180	103,0	102,0	-
Z2	Z2 - Z1	PE-HD SDR 11	geschlitz	180	141,6	14,3	-