



Nr.	Bezeichnung	Ufer	Typ	Fläche	Volumen	Abtrag	Asphalt
[-]	[-]	[-]	[-]	[m²]	Aushub [m³]	Oberboden [m²]	[m²]
1	M9 US B38a	links	ungestörte Oberfläche und Einzelpunkte	13.801			
2	M9 OS B38a-1	links	ungestörte Oberfläche und Einzelpunkte	1.488			
3	M9 OS B38a-2	links	ungestörte Oberfläche und Einzelpunkte	3.710			
4	M9 Camp OS	links	gestörte Oberfläche und Einzelpunkte	2.851		2.851	
5	M11	rechts	ungestörte Oberfläche und Einzelpunkte	3.345			
6	M9 Camp rechts	links	Volumenräumung	3.924	6.867		
7	M9 Camp befestigt	links	gestörte Oberfläche und Einzelpunkte	2.096		2.096	2.096
8	M9 US B38a rechts	links	gestörte Oberfläche und Einzelpunkte	744		744	
9	M9 B38a	links	Volumenräumung	2.457	4.300		
10	M9 Weg OS B38a	links	ungestörte Oberfläche und Einzelpunkte	333			333
11	M9 Camp links	links	gestörte Oberfläche und Einzelpunkte	5.438		5.438	
Summen:				40.187	11.167	11.129	2.429

Legende

- Zuwegung ins Projektgebiet

Aufstellfläche Siebanlage

Aufstellfläche Räumstelleneinrichtung

Aufstellfläche Container

Bereich Mieten Volumenräumung

Radschnellweg

Verlauf Bauzaun
- Räumflächen

Befestigte Fläche

Einzelpunkt-/Störfläche

Einzelpunkte über Asphalt

Einzelpunkträumung

Volumenräumung

DOP20 LGL BW

OSM Standard

Strukturmaßnahmen für die naturnahe Entwicklung des Neckars bei Mannheim  
- Projektphase OST -

im Auftrag von: Stadtraumservice Mannheim  <b>STADTRAUMSERVICE</b> <b>MANNHEIM</b>	Phase: Baufeldfreimachung			
	Plantitel: Kampfmittelräumflächen, Zuwegung und Bereitstellungsflächen			
	Planinhalt: Kategorisierte Räumflächen, Zuwegungen und Bereitstellungsflächen			
bearbeitet durch: <u>ingenieurbüro kauppert</u>	Maßstab 1:5000	DIN A3	2404	Seite 1/1
	Bearbeiter: Feierfeil, 14.04.2026		Geprüft: Kauppert, 14.04.2026	