Neubau einer Ersatzschule in Holzmodulbauweise in Stolberg Büsbach

A 5 Rahmenterminplan Stand 02/2026

lfd. Nr		Jahr	2025				2026												2027											
		Monat	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Modulbau	Bemerkungen/Zeiträume																												
1.1	Veröffentlichen der FLB	Anfang April 2026																												
1.2	Kalkulation Bieter	Angebotsabgabe Ende Dezember																												
1.3	Vergabe	Angebote vergleichen und prüfen												3,0 Monate				ca. 9,0 Monate												
1.4	KickOff mit Bestbieter	Mitte Juli 2026																												
1.5	Leistungsdauer Totalunternehmer	12,0 Monate Fertigstellung ca. 6,0 Monate ab Baugenehmigung											TU	LP 1-4			LP 5							Herstellen und Richten						
1.6	Abgabe Bauantrag													Abgabe Bauantrag																
1.7	Prüfung Bauantrag (Stadt Stolberg)	3,0 Monate															Prüfen BA													
1.8	Baugenehmigung																			Baugenehmigung									
1.9	Roden/Fällen/Baumschnitt	spätestens bis März 2026															Roden und Fällen													
1.10	Freianlagen Planung & Ausführung	ca. 12,0 Monate											FAP	LP 1-4			LP 5 - 9 Ausschreiben/Vergabe/Erstellen der Aussenanlagen													
1.11	Abnahmen/Mängelbeseitigung	2 Monate																						Abnahmen						
1.12	Einrichten/Testbetrieb	15,0 Monate																									Einrichten / Testbetrieb			
1.13	Umzug	Sommerferien																									Umzug			
1.14	Inbetriebnahme Sommer 2027	1. KW nach den Sommerferien 2027 (19.07.-30.08.)																									Übergabe an Nutzer			

Sommerferien 2027 (19.07.-30.08.)