Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmen
22	**Bauausführung HBG Leistungsphase 8**	822kt	Mo, 26.08.24	Mi, 25.11.26	
22.1	Anmeldung LRI - Bodenbelastungsfläge (vWo vorab)	1at	Mo, 26.08.24	Mo, 26.08.24	SGB
22.2	Vorabmaßnahmen	162kt	Mo, 14.10.24	Mo, 24.03.25	
22.2.1	Baumfällung	5at	Mo, 14.10.24	Fr, 18.10.24	SGB
22.2.2	Bauzaun stellen	5at	Mo, 02.12.24	Fr, 06.12.24	Tochtrop
22.2.3	Baufeld freimachen, Pflaster entfernen, Beete teilweise entfernen, Tor entfernen, Bauter einbauen	10at	Mo, 09.12.24	Fr, 20.12.24	SGB
22.2.4	Rigole	101kt	Sa, 14.12.24	Mo, 24.03.25	ESKA
22.2.5	Flächensonderung	35at	Mo, 06.01.25	Mi, 26.02.25	SGB/KBD
22.2.6	Tiefensonderung Kranstandort	9at	Mo, 06.01.25	Do, 16.01.25	SGB/ Tochtrop/ GGS
22.2.7	Bauzaun (Vorabmaßnahme) abbauen	1at	Mi, 05.03.25	Mi, 05.03.25	ESKA
23	Baustart	1at	Mi, 05.03.25	Mi, 05.03.25	
22.3	Baustelleneinrichtung	44kt	Mi, 22.01.25	Do, 06.03.25	BM Baulogistik
22.3.1	Vorlauf	42kt	Mi, 22.01.25	Di, 04.03.25	BM Baulogistik
22.3.2	Baustelleneinrichtung (außer Besprechungscontainer, Überwachungskamera)	2at	Mi, 05.03.25	Do, 06.03.25	BM Baulogistik
22.4	Erd- und Rohbauarbeiten	283kt	Sa, 25.01.25	Mo, 03.11.25	Mogendorf +Schmitz
22.4.1	Erd- und Kanalarbeiten	95kt	Sa, 25.01.25	Di, 29.04.25	ESKA
22.4.1.1	Vorlauf	58kt	Sa, 25.01.25	So, 23.03.25	ESKA
22.4.1.2	Erdarbeiten, Grundleitungen, Drainagen,	25at	Mo, 24.03.25	Di, 29.04.25	ESKA
22.4.1.3	Schlußnahme	1at	Fr, 28.03.25	Fr, 28.03.25	KUHN
22.4.2	Rohbauarbeiten	248kt	Mo, 03.03.25	Mo, 03.11.25	M+S
22.4.2.1	Vorlauf	58kt	Mo, 03.03.25	Di, 29.04.25	M+S
22.4.2.2	Baustellenkran	146at	Do, 03.04.25	Mo, 03.11.25	M+S
22.4.2.3	Aufzugsunterfahrt, Bodenplatte	23at	Mo, 05.05.25	Do, 05.06.25	M+S
22.4.2.4	Wände EG	19at	Fr, 06.06.25	Fr, 04.07.25	M+S
22.4.2.5	Decke EG	20at	Mo, 07.07.25	Fr, 01.08.25	M+S
22.4.2.6	Wände OG	20at	Mo, 04.08.25	Fr, 29.08.25	M+S
22.4.2.7	Dach, Attika	19at	Mo, 01.09.25	Do, 25.09.25	M+S
22.4.2.8	Abdichtung, Dämmung	10at	Fr, 26.09.25	Fr, 10.10.25	M+S
22.4.2.9	Restarbeiten	5at	Mo, 13.10.25	Fr, 17.10.25	M+S
22.5	Blitzschutz, Erdung	395kt	Mo, 17.02.25	Mi, 18.03.26	Urbar
22.5.1	Vorlauf	65kt	Mo, 17.02.25	Do, 22.04.25	Urbar
22.5.2	Ringerder	2at	Mi, 23.04.25	Do, 24.04.25	Urbar
22.5.3	Blitzschutz	9at	Fr, 06.03.26	Mi, 18.03.26	Urbar
22.6	Gerüstarbeiten	344kt	Mi, 16.04.25	Mi, 25.03.26	Keil
22.6.1	Vorlauf	65kt	Mi, 16.04.25	Do, 19.06.25	Keil
22.6.2	Aufbau 01	5at	Mo, 30.06.25	Fr, 04.07.25	Keil
22.6.3	Standzeit 01	40kt	Sa, 05.07.25	Mi, 13.08.25	Keil
22.6.4	Aufbau 02	10at	Mo, 18.08.25	Fr, 29.08.25	Keil
22.6.5	Standzeit 02	208kt	Sa, 30.08.25	Mi, 25.03.26	Keil
22.6.6	Abbau	5at	Do, 19.03.26	Mi, 25.03.26	Keil
22.7	Dachdichtungsarbeiten	205kt	Di, 29.07.25	Mi, 18.02.26	
22.7.1	Vorlauf	59kt	Di, 29.07.25	Do, 25.09.25	
22.7.2	Notabdichtung	5at	Fr, 26.09.25	Do, 02.10.25	
22.7.3	Dachdichtungsarbeiten, Attika, Entwässerung	50at	Mo, 06.10.25	Fr, 12.12.25	
22.7.4	UK Photovoltaik	15at	Mo, 15.12.25	Mi, 07.01.26	
22.7.5	Gründach (Ansaat Frühling '26)	15at	Do, 08.01.26	Mi, 28.01.26	
22.7.6	Montage PV-Elemente	15at	Do, 29.01.26	Mi, 18.02.26	
22.8	Fenster/ Sonnenschutz	327kt	So, 27.04.25	Do, 19.03.26	
22.8.1	Vorlauf	62kt	So, 27.04.25	Fr, 27.06.25	
22.8.2	Werk- und Montageplanung (Fenster nach Planmaß)	10at	Mo, 30.06.25	Fr, 11.07.25	
22.8.3	Produktions-/Lieferzeit	86kt	Sa, 12.07.25	So, 05.10.25	
22.8.4	Montage Fenster	15at	Mo, 13.10.25	Fr, 31.10.25	
22.8.5	Montage Sonnenschutz	15at	Mo, 03.11.25	Fr, 21.11.25	
22.8.6	Montage Metallzargen	10at	Fr, 06.03.26	Do, 19.03.26	
22.9	Metallbauarbeiten	331kt	Do, 13.03.25	Fr, 06.02.26	Schneckler
22.9.1	Vorlauf	58kt	Do, 13.03.25	Fr, 09.05.25	Schneckler
22.9.2	Türen	215kt	Mo, 07.07.25	Fr, 06.02.26	Schneckler
22.9.2.1	Werk- und Montageplanung	10at	Mo, 07.07.25	Fr, 18.07.25	Schneckler
22.9.2.2	Produktions-/Lieferzeit	85kt	Sa, 19.07.25	So, 12.10.25	Schneckler
22.9.2.3	Werk- und Montageplanung Rohrahmenturen	10at	Mo, 01.09.25	Fr, 12.09.25	Schneckler
22.9.2.4	Produktions-/Lieferzeit Rohrahmenturen	62kt	Sa, 13.09.25	Mi, 03.12.25	Schneckler
22.9.2.5	Montage Außentürenr/ PR-Fasade	15at	Mo, 13.10.25	Fr, 31.10.25	Schneckler
22.9.2.6	Montage Außentürflügel	10at	Mo, 26.01.26	Fr, 06.02.26	Schneckler
22.9.2.7	Montage Rohrahmenturen	5at	Do, 04.12.25	Mi, 10.12.25	Schneckler
24	Fertigstellung GEBÄUDEHÜLLE	1at	Fr, 07.11.25	Fr, 07.11.25	Schneckler
22.9.3	Vordach	117kt	Mo, 21.07.25	Fr, 14.11.25	Schneckler
22.9.3.1	Werk- und Montageplanung	13at	Mo, 21.07.25	Mi, 06.08.25	Schneckler
22.9.3.2	Lieferzeit	86kt	Do, 07.08.25	Fr, 31.10.25	Schneckler
22.9.3.3	Montage Vordach	10at	Mo, 03.11.25	Fr, 14.11.25	Schneckler
22.10	Fassadenarbeiten	147kt	Fr, 17.10.25	Do, 12.03.26	
22.10.1	Vorlauf	65kt	Fr, 17.10.25	Sa, 20.12.25	
22.10.2	Dämmung	40at	Mo, 05.01.26	Fr, 27.02.26	
22.10.3	Vollkleber	35at	Mo, 19.01.26	Do, 12.03.26	
22.11	Außenanlagen	198kt	Di, 06.01.26	Mi, 22.07.26	
22.11.1	Vorlauf	86kt	Di, 06.01.26	Mi, 01.04.26	
22.11.2	Außenanlagen	74at	Do, 02.04.26	Mi, 22.07.26	
22.12	Trockenbauarbeiten	430kt	Sa, 16.08.25	Mo, 19.10.26	
22.12.1	Vorlauf	74kt	Sa, 16.08.25	Di, 28.10.25	
22.12.2	GK Wände	136at	Mo, 10.11.25	Do, 28.05.26	
22.12.2.1	Bodenprofile	10at	Mo, 10.11.25	Fr, 21.11.25	
22.12.2.2	Wände schließen, einseitig	14at	Mo, 09.02.26	Do, 26.02.26	
22.12.2.3	Wände schließen	15at	Mi, 06.05.26	Do, 28.05.26	
22.12.3	GK Decken	30at	Di, 21.04.26	Fr, 05.06.26	
22.12.3.1	Decken UK	15at	Di, 21.04.26	Di, 12.05.26	
22.12.3.2	Decken schließen	15at	Mi, 13.05.26	Fr, 05.06.26	
22.12.4	Türzargen	15at	Fr, 29.05.26	Fr, 19.06.26	
22.12.5	Türblätter	5at	Di, 13.10.26	Mo, 19.10.26	
22.12.6	WC-Trennwände	9at	Do, 17.09.26	Di, 29.09.26	
22.13	Heizung / Sanitärinstallation	424kt	Di, 29.07.25	Fr, 25.09.26	
22.13.1	Vorlauf	86kt	Di, 29.07.25	Mo, 27.10.25	
22.13.2	Heizung	306kt	Mo, 24.11.25	Fr, 25.09.26	
22.13.2.1	Rohrinstallation	25at	Mo, 24.11.25	Di, 30.12.25	
22.13.2.2	Rohrinstallation in TB-Wänden	35at	Fr, 27.02.26	Mo, 20.04.26	
22.13.2.3	Fertiginstallation	66at	Fr, 26.06.26	Fr, 25.09.26	
22.13.3	Sanitär	306kt	Mo, 24.11.25	Fr, 25.09.26	
22.13.3.1	Rohrinstallation	25at	Mo, 24.11.25	Di, 30.12.25	
22.13.3.2	Rohrinstallation in TB-Wänden	35at	Fr, 27.02.26	Mo, 20.04.26	
22.13.3.3	Fertiginstallation	50at	Mo, 20.07.26	Fr, 25.09.26	
22.14	Lüftungsinstallation	443kt	Do, 10.07.25	Fr, 25.09.26	
22.14.1	Vorlauf	65kt	Do, 10.07.25	Fr, 12.09.25	
22.14.2	Werk- und Montageplanung	12at	Mo, 15.09.25	Di, 30.09.25	
22.14.3	Lieferzeit	100kt	Mi, 01.10.25	Do, 08.01.26	
22.14.4	Rohrinstallation	54at	Mo, 02.02.26	Mo, 20.04.26	
22.14.5	Fertiginstallation	20at	Mo, 31.08.26	Fr, 25.09.26	
22.15	Elektroinstallation	425kt	Fr, 18.07.25	Do, 15.09.26	
22.15.1	Vorlauf	86kt	Fr, 18.07.25	Sa, 11.10.25	
22.15.2	Rohrinstallation	30at	Mo, 24.11.25	Mi, 07.01.26	
22.15.3	Rohrinstallation in TB-Wänden	45at	Fr, 27.02.26	Do, 05.05.26	
22.15.4	Fertiginstallation	45at	Mi, 22.07.26	Di, 15.09.26	
22.16	Fördertechnik	311kt	Mo, 03.03.25	Mi, 07.01.26	
22.16.1	Vorlauf	79kt	Mo, 03.03.25	Di, 20.05.25	
22.16.2	Lieferung Einbauteile Rohbau	1at	Di, 06.05.25	Di, 06.05.25	
22.16.3	Abstimmung Rohbau	10at	Mi, 21.05.25	Mi, 04.06.25	
22.16.4	Werk- und Montageplanung	20at	Do, 05.06.25	Fr, 04.07.25	
22.16.5	Lieferzeit	142kt	Sa, 05.07.25	Sa, 23.11.25	
22.16.6	Fördertechnik	30at	Mo, 24.11.25	Mi, 07.01.26	
22.17	Gebäudetechnik	364kt	Mi, 17.09.25	Do, 15.09.26	
22.17.1	Vorlauf	99kt	Mi, 17.09.25	Mi, 24.12.25	
22.17.2	Gebäudetechnik	175at	Di, 13.01.26	Do, 15.09.26	
22.18	Innenputzarbeiten	106kt	Fr, 07.11.25	Fr, 20.02.26	
22.18.1	Vorlauf	72kt	Fr, 07.11.25	Sa, 17.01.26	
22.18.2	Innenputz	15at	Mo, 19.01.26	Fr, 06.02.26	
22.18.3	Trocknungszeit	14kt	Sa, 07.02.26	Fr, 20.02.26	
22.19	Estricharbeiten	165kt	Do, 12.03.26	So, 23.08.26	
22.19.1	Vorlauf	63kt	Do, 12.03.26	Fr, 12.06.26	
22.19.2	Estrich UK	15at	Mo, 22.06.26	Fr, 10.07.26	
22.19.3	Estrich einbringen	10at	Mo, 13.07.26	Fr, 24.07.26	
22.19.4	Trocknungszeit bis begehbar	4kt	Sa, 25.07.26	Di, 28.07.26	
22.19.5	Trocknungszeit bis belegreif	26kt	Mi, 29.07.26	So, 23.08.26	
22.20	Malerarbeiten	150kt	Sa, 18.04.26	Mo, 14.09.26	
22.20.1	Vorlauf	102kt	Sa, 18.04.26	Di, 28.07.26	
22.20.2	Deckenbeschichtung	30at	Mi, 29.07.26	Di, 08.09.26	
22.20.3	Wandbeschichtung	34at	Mi, 29.07.26	Mo, 14.09.26	
22.20.4	Bodenbeschichtung	14at	Mo, 24.08.26	Do, 10.09.26	
22.21	Bodenbelagsarbeiten	143kt	Sa, 06.06.26	Mo, 26.10.26	
22.21.1	Vorlauf	79kt	Sa, 06.06.26	So, 23.08.26	
22.21.2	Bodenbelag	35at	Mo, 24.08.26	Mo, 12.10.26	
22.21.3	Sockel	10at	Di, 13.10.26	Mo, 26.10.26	
22.22	Fliesenarbeiten	121kt	Di, 19.05.26	Mi, 16.09.26	
22.22.1	Vorlauf	79kt	Di, 19.05.26	Mi, 05.08.26	
22.22.2	Wandfliesen	13at	Do, 06.08.26	Mo, 24.08.26	
22.22.3	Bodenfliesen	18at	Mo, 24.08.26	Mi, 16.09.26	
22.23	Tischlerarbeiten	90kt	So, 28.06.26	Fr, 25.09.26	
22.23.1	Vorlauf	79kt	So, 28.06.26	Mo, 24.08.26	
22.23.2	HPL-Beplankung	9at	Di, 15.09.26	Fr, 25.09.26	
22.24	Pflegeliege	155kt	Mi, 22.04.26	Mi, 23.09.26	
22.24.1	Vorlauf	53kt	Mi, 22.04.26	Sa, 13.06.26	
22.24.2	Beistellung	1at	Mo, 15.06.26	Mo, 15.06.26	
22.24.3	Lieferzeit	93kt	Di, 16.06.26	Mi, 16.09.26	
22.24.4	Montage	5at	Do, 17.09.26	Mi, 23.09.26	
22.25	Schließanlage	135kt	So, 14.06.26	Mo, 26.10.26	
22.25.1	Vorlauf	65kt	So, 14.06.26	Mo, 17.08.26	
22.25.2	Schließplan	9at	Di, 18.08.26	Fr, 28.08.26	
22.25.3	Lieferzeit	52kt	Sa, 29.08.26	Mo, 19.10.26	
22.25.4	Schließanlage	5at	Di, 20.10.26	Mo, 26.10.26	
22.26	Beschilderung	67kt	Sa, 01.08.26	Mo, 26.10.26	
22.26.1	Vorlauf	80kt	Sa, 01.08.26	Mo, 19.10.26	
22.26.2	Beschilderung	5at	Di, 20.10.26	Mo, 26.10.26	
22.27	Baureinigung	139kt	Sa, 20.06.26	Mi, 04.11.26	
22.27.1	Vorlauf	60kt	Sa, 20.06.26	Di, 18.08.26	
22.27.2	Zwischenreinigung	3at	Mi, 19.08.26	Fr, 21.08.26	
22.27.3	Endreinigung	5at	Do, 29.10.26	Mi, 04.11.26	
22.28	Inbetriebnahme/ Abnahme TGA	23at	Mo, 28.09.26	Mi, 28.10.26	
22.29	Fertigstellung Ausbau	1at	Mi, 28.10.26	Mi, 28.10.26	
22.30	Abnahme/ Mängelbeseitigung	20at	Do, 29.10.26	Mi, 25.11.26	
25	Inbetriebnahme HBQ	1at	Do, 26.11.26	Do, 26.11.26	SGB
26	Inbetriebnahme	23at	Fr, 27.11.26	Mi, 30.12.26	SGB

Projektzeitrahmen von Mo, 01.04.19 bis Mo, 01.11.27
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingestellt)
Druckdatum: 25.04.2025 09:19
Filter: Nur markierte Zeilen anzeigen
Bearbeiter: f.grosspietsch

heinlewischer
Partnerschaft freier Architekten mbB
Stolkgasse 25 - 45
50667 Köln
Tel.+49 (0)221 91659-0
e-Mail: 012-EGB@heinlewischer.de