Stadt Troisdorf Amt…..	**E R L A U B N I S S C H E I N** **• Heißarbeiten (Schweißen, Schneiden, Löten, Trennen)** **• Abschaltung von Komponenten der Brandmeldeanlage**	**Anlage zum Begleitschein** **Lfd.Nr.:** Stand: Oktober 2016

Gültig:	**Datum:**		**Uhrzeit:**	von:	bis:
Arbeitsort/Raum:					
Art der Arbeiten:	☐ Schweißen ☐ Trennschleifen	☐ Schneiden ☐ Löten	☐ Auftauen ☐ Heißluft	☐ keine Heißarbeiten, nur Abschaltung BMA ☐	
Arbeitsauftrag: (z.B. Konsole anschweißen)					
Auftrag erteilt durch:	**Stadt Troisdorf (Namen eintragen)**		**Fremdfirma (Namen eintragen)**		
			Ansprechpartner + Handy-Nr.:		
Ausführung der Arbeiten durch:					

Sicherheitsvorkehrungen (bei Heißarbeiten) bzw. etwaige Kompensations-maßnahmen (bei Ab-schaltung BMA) sind vor Beginn der Arbeiten mit dem Brandschutzbeauf-tragten oder dem für die Brandmeldeanlage zuständigen Beschäftigten der Stadt Troisdorf (bzw. dem jeweiligen Vertreter) abzustimmen!	☐ Entfernen sämtlicher brennbarer Gegenstände und Stoffe (auch Staubablagerungen, Umkleidungen/Isolierungen) im Umkreis von _____ Meter und – soweit erforderlich – auch in angrenzenden Räumen ☐ Abdecken der gefährdeten und nicht zu entfernenden Gegenstände und Stellen wie z. B. Holzbalken, Holzwände und -böden, Kunststoffteile usw. mit nicht brennbaren Stoffen ☐ Abdichten der Öffnungen, Fugen, Gullys und sonstiger Durchlässe mit nichtbrennbaren Stoffen ☐ Beseitigen der Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen (z.B. durch Lüftung) ☐ Sonstige Maßnahme: _____ ☐ Bereitstellen einer Brandwache mit unmittelbarem Zugriff auf Handfeuerlöscher mit Löschmittel _____ oder sonstige Löscheinrichtung _____ ☐ Lufttechnische Anlage in Betrieb ☐ ja ☐ nein

Brandwache:	☐ Während der Arbeit Datum Uhrzeit Name	☐ Nach Beendigung der Arbeit bis: Datum Uhrzeit Name
Abschaltung von Komponenten der Brandmeldeanlage (BMA):	Linie(n):_____ Melder: _____ _____	Die (Teil-)Abschaltung der BMA erfolgt nur für die im o.g. Zeitraum/Ort durchzuführende Arbeit und ist zeitlich befristet. Eine Abschaltung nach Zeitplan erfolgt nicht! **Die Abschaltung ist täglich vor Arbeitsbeginn mit der Leitwarte Tel:…… abzustimmen. Ebenso ist täglich nach Beendigung der Arbeiten die Wiederin-betriebnahme der BMA über die Leitwarte zu veranlassen!**

Alarmierung:	**Bei abgeschalteter BMA ist nur die Alarmierung über Telefon und Handfeuermelder möglich!** Feuerwehr über zentrale Leitwarte **Notruf 112** bzw. vom **Handy 02241-112** alarmieren. Standort des nächstgelegenen Handfeuermelders:
Erlaubnis erteilt:	Eine Ortsbesichtigung ist erfolgt. Alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen – insbesondere die oben genannten Auflagen – sind durchzuführen. Die Erlaubnis wird daraufhin erteilt. Weitere Hinweise siehe BGI 563 „Brandschutz bei Schweiß- und Schneidarbeiten“. …….. …… **Stadt Troisdorf** Datum **Ausführender** Datum ☐ Meister BMA Fremdfirma Brandschutzbeauftragter ☐ ☐
Aufbewahrungsfrist:	4 Wochen nach Beendigung der Brandwache bzw. nach Abschluss der Arbeiten