1341020942 V04 / 16HH / 33 / TP:3600238OL...weitere / 3600(242.0-243.8)

Bau- oder Betriebs-nummer	Mast: Zeichnung	Mast: Maße: Fuß ⊥/II zum Gleis	Mast: Maße: Profil der Eckstiele	Mast: Maße: Länge	Mast: Höhenlage: SO über Fundament OK. e-Maß	Mast: Höhenlage: Mast-O.K. über SO	Aufsatz: Zeichnung	Aufsatz: Länge	Abstand Mast-V.K. bis Gleismitte	Fundament: Zeichnung: Ezs/Ebs	Fundament: Zeichnung: Bauart	Fundament: Vergrößerung der Fundamthöhe x-Maß	Fundament: Ankerbolzen: Durchmesser	Fundament: Ankerbolzen: Zahl	Fundament: Ankerbolzen: Länge	Fundament: Ankerbolzen: Anordnung	Rohrschwenkausleger: Zeichnung: Ezs/Ebs	Rohrschwenkausleger: Zeichnung: Bauart	Rohrschwenkausleger: Auslegerrohr: Durchmesser	Rohrschwenkausleger: Auslegerrohr: Länge	Sonstiges: Rammpfahl: Profil	Sonstiges: Rammpfahl: Stellung	Sonstiges: Rammpfahl: Länge	Sonstiges: Rammpfahl: Gesamtlänge	Sonstiges: Schaltertraverse: Zeichnung	Sonstiges: Schaltertraverse: Bauart	Sonstiges: Speisellgs-Ausl.: Zeichnung	Sonstiges: Speisellgs-Ausl.: Bauart	Bemerkung
—	Ezs/Ebs	mm × mm	mm × mm	m	m	m	Ezs	m	m	Ezs/Ebs	—	m	Zoll	Stck	m	—	Ezs/Ebs	—	⌀mm	m	—	—	m	m	Ezs	—	Ezs	—	
241 / 27	3142	600×800	90 × 9	8,50	0.40	8.10			3.30	764	II - XII	0.30	1 1/4	2/8	2.00 2.50	• • —	05.91.32	a1	55										05.06.60a
241 / 28	3142	600×800	80 × 8	8,50	0.50	8.00			3.30	764	I - XII	0.40	1 1/4	2/8	2.00 2.50	• • —	05.91.32	c1	55										05.06.60a
242/1	04.01.03	[140	[12	8.25	0.60	7.65			3.80	03.03.37	R III	0.10	36 mm	4	0.80	: :	05.26.24	b2	70;70		PSp 370	I		5.50					05.06.52a; 05.16.51a
242/2	04.01.03	[140	[12	8.00	0.40	7.60			4.50	03.03.37	R III	0.20	36 mm	4	0.80	: :	05.26.24	a2	70;70		PSp 370	I		5.50					05.06.52a; 05.16.51a
242/3	04.01.03	[140	[12	8.50	-0.26	8.76			3.70	03.03.37	R III	0.60	36 mm	4	0.80	: :	05.26.24	c1	55;70		PSp 370	I		5.50	4132				05.06.50a; 05.16.50a
																													04.52.04; Schalter 2
242/4	04.01.03	[140	[12	9.00	0.40	8.60			4.40	03.03.37	R III	0.20	36 mm	4	0.80	: :	05.26.24	d2	70;70		PSp 370	I		5.50	4132				05.06.52a;05.16.51a
																													04.52.04; Schalter 1
242/5	04.10.01	600x800	90x9	8.00	-0.15	8.15			3.52	03.03.39	R V	0.30	30 mm	12	1.40	⊡	05.06.12	a2	70		PSp 600	I		7.00					05.06.52a
242/5a	04.10.01	[100		8.00	0.20	7.80			3.70	03.03.36	R II	0.40	30 mm	4	0.80	: :	05.06.12	a1	55		PSt 300/80	I		5.00					05.06.50a
242/6	04.10.01	600x800	90x9	8.50	0.39	8.11			4.20	03.03.39	R V	0.20	30 mm	12	1.40	⊡	05.06.12	c2	70		PSp 600	I		7.00					05.06.52a
242/6a	04.10.01	[100		8.00	0.20	7.80			3.25	03.03.36	R II	0.10	30 mm	4	0.80	: :	05.06.12	c1	55		PSt 300/80	I		5.50					05.06.50a
242 / 7	754		[12	8.25	0.05	8.20			5.00	756	a	0.00	1 1/2	4	1.75		722		55	5.00									Kappe
242 / 8	754		[12	8.25	0.05	8.20			5.00	756	a	0.00	1 1/2	4	1.75		722		55	5.00									Kappe
242 / 9	3142	600×800	90 × 9	8,50	0.00	8.50			5.00	764	I - XII	0.00	1 1/4	2/8	2.00 2.00	• • —	722		55	5.00									Kappe
242/10	754		[12	8.25	0.05	8.20			5.00	756	a	0.00	1 1/2	4	1.75		722		55	5.00									Kappe
242/11	754		[12	8.25	0.05	8.20			5.00	756	b	0.00	1 1/2	4	2.00		722 722		55 55	5.00 5.00									Kappe
242/12	754		[12	8.25	0.05	8.20			5.00	756	b	0.00	1 1/2	4	2,00		722		55	5.00									Kappe
242/13	3142	800×600	80 × 8	12.50	0.15	12.35			7.50	764	I - XII Stiefel	0.00	1 1/4	2/8	2.00 2.00	⊡													Kappe

Nr.	Änderungen	Datum	bearbeitet	geprüft
1	Änderung mit Errichtung SÜ Rosdorf / EUROPTEN	06/07	Friebel	Meyer D.

* 1341020942 *

Kurzzeichen für Fundament-Anker-Anordnung



Blickrichtung ↑ km 0,0

Aufgestellt:
Firma: Siemens-Schuckert AG
Nr. d. Fa FBGö 14 M1
Tag 12.5.61 — Name Summa

Geprüft und genehmigt
BD Hannover
geprüft: Hellmann / Brieke
Hannover, den 20. 7. 61 196
25 M 103 EbtF
genehmigt: FB

nach Ausführung berichtigt:	Tag	Name
	3.9.63	Doring
Firma: SSW		Summa
anerkannt:	12.3.64	Brieke TGI
NA Göttingen		

Bundesbahndirektion Hannover

Masttafel für Bahnhof

Rosdorf

Nr. der BD: EbsM 13.3600.12.3.01 (5)

Ausgabe vom: 04.06.2007

Nur zur Information - FW. Andt. gesperrt