Hbf Wuppertal
Neubau Treppen- und Aufzugsanlage / PÜ Gleis 5
Rückbau PÜ-Südsteg Teil2

Stand 26.09.2025

Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer(AT)	Dauer	Bemerkungen
1	**Sperrpausen**	Fr. 06.02.26	Fr. 04.09.26	203 Tage	211 Tage	
1.1	HLK Sperrung Strecken 2550/ 2730 Fernbahn	Fr. 06.02.26	Fr. 10.07.26	147 Tage	155 Tage	Regelbetrieb Fernbahn ab 10.07.2026; 21:00
1.2	Seitwärtserweiterung (S-Bahn Strecke 2525)	Fr. 06.02.26	Fr. 20.02.26	15 Tage	15 Tage	Normal S-Bahnbetrieb ab 20.02.2026; 21:00
1.3	Seitwärtserweiterung (S-Bahn Strecke 2525)	Sa. 21.03.26	Fr. 03.04.26	13 Tage	14 Tage	Normal S-Bahnbetrieb ab 03.04.2026; 21:00
1.4	Seitwärtserweiterung (S-Bahn Strecke 2525)	Fr. 15.05.26	Fr. 12.06.26	26 Tage	29 Tage	Normal S-Bahnbetrieb ab 12.06.2026; 21:00
1.5	Nebenkorridor (nur S-Bahn Strecke 2525)	Fr. 10.07.26	Fr. 07.08.26	29 Tage	29 Tage	nur Personenbahnhöfe / Fernbahn Regelbetrieb
1.6	Nebenkorridor (nur S-Bahn Strecke 2525)	Fr. 21.08.26	Fr. 04.09.26	15 Tage	15 Tage	nur Personenbahnhöfe / Fernbahn Regelbetrieb
2	**Bauphase 1 vorbereitende Arbeiten**	Mo. 30.03.26	Do. 20.08.26	136 Tage	144 Tage	
2.1	**Bauphase 1.1 Ausführungsplanung Stahlbau**	Mo. 30.03.26	Fr. 19.06.26	74 Tage	82 Tage	
2.1.1	Materialisierung/ Organisation/ Abstimmung mit den beteiligten Gewerken	Mo. 30.03.26	Fr. 15.05.26	42 Tage	47 Tage	
2.1.2	Erstellung Ausführungsplanung LPH 5	Mo. 13.04.26	Do. 30.04.26	18 Tage	18 Tage	Werkspläne Stahlbau
2.1.3	Prüfung BVB	Mo. 04.05.26	Fr. 08.05.26	5 Tage	5 Tage	verkürzte Prüfzeit
2.1.4	Prüfung Ausführungsplanung, Prüfingenieur	Mo. 11.05.26	Fr. 12.06.26	29 Tage	33 Tage	verkürzte Prüfzeit
2.1.5	Freigabe BVB, DB InfraGO	Mo. 15.06.26	Fr. 19.06.26	5 Tage	5 Tage	verkürzte Prüfzeit
2.2	**Bauphase 1.2 Erstellen Stahlbau**	Mo. 22.06.26	Do. 20.08.26	60 Tage	60 Tage	
2.2.1	Stahlbaufertigung Werkstatt PÜ / Treppe	Mo. 22.06.26	Fr. 17.07.26	26 Tage	26 Tage	PÜ / Treppe
2.2.2	Korrosionsschutz Werkstatt	Mo. 13.07.26	Fr. 24.07.26	12 Tage	12 Tage	
2.2.3	Einrichten PÜ-Montageplatz	Mo. 27.07.26	Mo. 27.07.26	1 Tag	1 Tag	
2.2.4	Aufstellen Mobilkran zur Montage	Di. 28.07.26	Di. 28.07.26	1 Tag	1 Tag	
2.2.5	Anlieferung PÜ-Teile BE-Fläche	Mi. 29.07.26	Mi. 29.07.26	1 Tag	1 Tag	
2.2.6	Erstellung Einhausung	Do. 30.07.26	Fr. 31.07.26	2 Tage	2 Tage	
2.2.7	Montage PÜ-Überbau / Treppe	Mo. 03.08.26	Fr. 07.08.26	5 Tage	5 Tage	
2.2.8	Korrosionsschutz Schweißstöße / Deckbeschichtung	Mo. 10.08.26	Fr. 14.08.26	5 Tage	5 Tage	auf der Baustelle
2.2.9	Abnahme PÜ-Überbau / Treppe	Mo. 17.08.26	Mo. 17.08.26	1 Tag	1 Tag	
2.2.10	Mängelbeseitigung	Di. 18.08.26	Di. 18.08.26	1 Tag	1 Tag	
2.2.11	Rückbau Einhausung	Mi. 19.08.26	Mi. 19.08.26	1 Tag	1 Tag	
2.2.12	Verladen PÜ-Überbau / Treppe Einbauort	Do. 20.08.26	Do. 20.08.26	1 Tag	1 Tag	
2.3	**Bauphase 1.3 Mobilkran**	Mo. 20.04.26	Mi. 13.05.26	23 Tage	24 Tage	
2.3.1	Baustelle einrichten	Mo. 20.04.26	Mi. 06.05.26	16 Tage	17 Tage	
2.3.2	Aufbau der Straßensperrungen Rondsdorf Straße / Distelbeck	Do. 07.05.26	Mo. 11.05.26	5 Tage	5 Tage	
2.3.3	Aufbau Mobilkran Distelbeck (2)	Di. 12.05.26	Mi. 13.05.26	2 Tage	2 Tage	
3	**Bauphase 2 Herstellen Fundamente**	Fr. 15.05.26	Do. 09.07.26	53 Tage	56 Tage	
3.1	**Bauphase 2.1 - Totalsperrung der Gleise 1/ 2/ 3/ 4/ 5 vom 15.05.2026 bis 12.06.2026**	Fr. 15.05.26	Sa. 13.06.26	27 Tage	30 Tage	Seitwärtserweiterung Gleis 4/ 5
3.1.1	Abschalten der Oberleitung	Fr. 15.05.26	Fr. 15.05.26	1 Tag	1 Tag	Gleis 4 und 5
3.1.2	Baufeldfreimachung / Rückbau Bahnsteigfläche BSTG 3	Fr. 15.05.26	So. 17.05.26	3 Tage	3 Tage	
3.1.3	Einbau Arbeitsgerüst Stützwand	Sa. 16.05.26	Di. 19.05.26	4 Tage	4 Tage	
3.1.4	Erdarbeiten BSTG 3 Fundament Treppe PÜ	Sa. 16.05.26	Mi. 20.05.26	5 Tage	5 Tage	
3.1.5	Erstellen Fundamente BSTG 3 Treppe PÜ	Do. 21.05.26	Fr. 12.06.26	20 Tage	23 Tage	
3.1.6	Edarbeiten BSTG 3 Fundament Aufzug	Sa. 16.05.26	Mo. 25.05.26	8 Tage	10 Tage	
3.1.7	Erstellen Fundament Aufzug	Di. 26.05.26	Fr. 12.06.26	17 Tage	18 Tage	soweit wie möglich: Bodenplatte
3.1.8	50Hz Arbeiten	Mo. 18.05.26	Fr. 12.06.26	23 Tage	26 Tage	Kabelkanal / Gründung Beleuchtung
3.1.9	Arbeiten an der Stützwand neues WL/ neue PÜ	Mo. 18.05.26	Fr. 12.06.26	23 Tage	26 Tage	Rückbau Stützwand/ Erstellen Widerlagerbalken
3.1.10	Abbau Mobilkran Distelbeck (1)	Sa. 13.06.26	Sa. 13.06.26	1 Tag	1 Tag	Mobilkran ggf. für die Gewerke Bahnsteigdach BSTG 1 und Rückbau PÜ Südsteg
3.2	**Bauphase 2.2**	Fr. 03.07.26	Do. 09.07.26	7 Tage	7 Tage	
3.2.1	Aufbau der Straßensperrungen Rondsdorf Straße / Distelbeck (2)	Fr. 03.07.26	Di. 07.07.26	5 Tage	5 Tage	
3.2.2	Aufbau Mobilkran Distelbeck (2)	Mi. 08.07.26	Do. 09.07.26	2 Tage	2 Tage	
4	**Bauphase 3 Herstellen Fundamente / Entwässerung / Oberfläche**	Fr. 10.07.26	Do. 20.08.26	42 Tage	42 Tage	
4.1	**Bauphase 3.1 - Sperrung der Gleise 4/ 5 vom 10.07.2026 bis 07.08.2026**	Fr. 10.07.26	Sa. 08.08.26	30 Tage	30 Tage	Nebenkorridor
4.1.1	Arbeiten der Gewerke 50 Hz/ LST/ KT an Treppenanlage BSTG 3	Fr. 10.07.26	Fr. 31.07.26	22 Tage	22 Tage	
4.1.2	Fundamente / Stützwand Widerlager	Fr. 10.07.26	Fr. 07.08.26	29 Tage	29 Tage	
4.1.3	Verlegen Entwässerungsleitungen	Fr. 10.07.26	Fr. 07.08.26	29 Tage	29 Tage	
4.1.4	Verlegen Leerrohre 50 Hz	Fr. 10.07.26	So. 02.08.26	24 Tage	24 Tage	
4.1.5	Herstellen Oberfläche BSTG 3	Mo. 03.08.26	Fr. 07.08.26	5 Tage	5 Tage	bis Treppenanlage alt
4.1.6	Rückbau Arbeitsgerüst Stützwand	Mo. 03.08.26	Fr. 07.08.26	5 Tage	5 Tage	
4.1.7	Abbau Mobilkran Distelbeck (2)	Sa. 08.08.26	Sa. 08.08.26	1 Tag	1 Tag	
4.2	**Bauphase 3.2**	Mo. 17.08.26	Do. 20.08.26	4 Tage	4 Tage	
4.2.1	Aufbau der Straßensperrungen Rondsdorf Straße / Distelbeck (3)	Mo. 17.08.26	Di. 18.08.26	2 Tage	2 Tage	
4.2.2	Aufbau Mobilkran Distelbeck (3)	Mi. 19.08.26	Do. 20.08.26	2 Tage	2 Tage	
5	**Bauphase 4 Neubau Aufzugs- und Treppenanlage Rückbau PÜ-Südsteg Teil 2 - Sperrung der Gleise 4/ 5 vom 21.08.2026 bis 04.09.2026**	Fr. 21.08.26	Sa. 05.09.26	16 Tage	16 Tage	
5.1	Ausschalten OLA	Fr. 21.08.26	Fr. 21.08.26	1 Tag	1 Tag	
5.2	Sichern der Kabel Gewerke 50 Hz/ LST/ KT	Fr. 21.08.26	Sa. 22.08.26	2 Tage	2 Tage	
5.3	Aufbau Bauwerke Treppenanlage / PÜ/ Aufzug	Sa. 22.08.26	Fr. 04.09.26	14 Tage	14 Tage	
5.4	Rückbau PÜ Südsteg Teil 2	Sa. 22.08.26	Sa. 29.08.26	8 Tage	8 Tage	
5.5	Aufbau Absperrung Im Bereich Widerlager PÜ	So. 30.08.26	Fr. 04.09.26	6 Tage	6 Tage	provisorische Absperrung
5.6	Einbau Bahnsteigdach BSTG 3	So. 30.08.26	Fr. 04.09.26	6 Tage	6 Tage	Abstimmung mit AN BSTG 3
5.7	Wiederherstellung Oberfläche BSTG 3	So. 30.08.26	Fr. 04.09.26	6 Tage	6 Tage	
5.8	Abbau Mobilkran Distelbeck (3)	Sa. 05.09.26	Sa. 05.09.26	1 Tag	1 Tag	
6	**Bauphase 5 Wiederherstellung Distelbeck**	Mo. 07.09.26	Fr. 02.10.26	26 Tage	26 Tage	nach Ruhepausen fragen / beantragen
6.1	Rückbau Umfahrung	Mo. 07.09.26	Fr. 11.09.26	5 Tage	5 Tage	
6.2	Beweissicherung Distelbeck	Fr. 11.09.26	Fr. 11.09.26	1 Tag	1 Tag	
6.3	Wiederherstellung/ Anpassung Distelbeck	Mo. 14.09.26	Fr. 02.10.26	19 Tage	19 Tage	im Bereich Widerlager neue PÜ
7	**Bauphase 6 Treppenanlage BSTG 1**	Mo. 11.05.26	Fr. 07.08.26	85 Tage	89 Tage	
7.1	Errichten Schutzwand PU	Mo. 11.05.26	Fr. 15.05.26	4 Tage	5 Tage	
7.2	Rückbau Ausstattung Treppenanlage	Mo. 18.05.26	Fr. 22.05.26	5 Tage	5 Tage	Bodenbelag PU
7.3	Ausbetonieren Fahrtreppenschacht	Di. 26.05.26	Fr. 29.05.26	4 Tage	4 Tage	
7.4	Herstellen Treppensohle BSTG 1	Mo. 01.06.26	Fr. 05.06.26	4 Tage	5 Tage	
7.5	Herstellen Treppenwand Empfangsgebäude	Mo. 08.06.26	Fr. 19.06.26	12 Tage	12 Tage	
7.6	Herstellen Wandkopf Empfangsgebäude	Mo. 22.06.26	Fr. 03.07.26	12 Tage	12 Tage	
7.7	Einbau Keilstufen	Mo. 06.07.26	Fr. 10.07.26	5 Tage	5 Tage	
7.8	Belagsarbeiten PU	Mo. 13.07.26	Fr. 17.07.26	5 Tage	5 Tage	
7.9	Einbau Wandverkeildung	Mo. 20.07.26	Fr. 31.07.26	12 Tage	12 Tage	
7.10	Einbau Hanlauf	Mo. 03.08.26	Fr. 07.08.26	5 Tage	5 Tage	
7.11	Anschlußarbeiten Bahnsteig BSTG 1	Mo. 27.07.26	Fr. 07.08.26	12 Tage	12 Tage	Pflaster Leitstreifen
8	**Bauphase 7**	Mo. 05.10.26	Fr. 16.10.26	12 Tage	12 Tage	
8.1	Räumen Baustelle	Mo. 05.10.26	Fr. 16.10.26	12 Tage	12 Tage	

Aufsteller: w+b ingenieure gmbh
an den speichern 5
48157 münster