Auftraggeber: Gemeinde Hergensweiler
Maßnahme: Neubau Kintertagesstätte St. Ambrosius
Projektkürzel: KITA-HGW

Bauzeitenplan Index 1

Ersteller: Schneider Hoffmann Architekten BDA

Ersteller
Schneider Hoffmann Architekten BDA

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Übergeordnetes**	**804 Tage**	**Fre 17.01.25**	**Fre 21.04.28**	
2	Übergeordneter Projektstart/-Kick-Off	0 Tage	Fre 17.01.25	Fre 17.01.25	
3	Zieldefinition AG	60 Tage	Fre 17.01.25	Don 10.04.25	2
4	Ferien	773 Tage	Mon 03.03.25	Fre 21.04.28	
29	**Teilprojekt 01 - Interimsbau**	**324 Tage**	**Die 28.01.25**	**Fre 29.05.26**	
30	Übergeordnetes/Meilensteine	324 Tage	Die 28.01.25	Fre 29.05.26	
47	Planung	55 Tage	Die 28.01.25	Mon 14.04.25	
75	A+V	70 Tage	Die 15.04.25	Die 29.07.25	A+V
84	Ausführung	161 Tage	Mon 28.07.25	Fre 27.03.26	Ausführung
103	IAÜ	55 Tage	Mon 26.01.26	Die 14.04.26	IAÜ
104	Inbetriebnahmen	25 Tage	Mon 26.01.26	Fre 27.02.26	96 Inbetriebnahmen
105	Abnahmen	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26	104 Abnahmen
106	Übergabe an AG	0 Tage	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26	105 Übergabe an AG ◆ 13.03.26
107	Umzüge AG	20 Tage	Mon 16.03.26	Die 14.04.26	106 Umzüge AG
108	**Teilprojekt 02 - Abbruch**	**397 Tage**	**Fre 06.12.24**	**Mit 05.08.26**	
145	**Teilprojekt 03 - Neubau inkl. Außenanlagen**	**906 Tage**	**Fre 06.12.24**	**Mit 23.08.28**	
146	Übergeordnetes/Meilensteine	880 Tage	Die 28.01.25	Mit 23.08.28	
147	(Teil-)Projektbeginn	0 Tage	Die 28.01.25	Die 28.01.25	
148	Genehmigungen	80 Tage	Don 11.09.25	Die 20.01.26	Genehmigungen
153	Spatenstich/Baubeginn	0 Tage	Don 09.07.26	Don 09.07.26	186AA Spatenstich/Baubeginn ◆ 09.07.26
154	Bauliche Fertigstellung	0 Tage	Mit 08.03.28	Mit 08.03.28	231AA Bauliche Fertigstellung ◆ 08.03.28
155	Übergabe an AG	0 Tage	Mon 27.03.28	Mon 27.03.28	232 Übergabe an AG ◆ 27.03.28
156	Aufnahme Regelbetrieb	0 Tage	Fre 26.05.28	Fre 26.05.28	233 Aufnahme Regelbetrieb ◆
157	Dokumentation	60 Tage	Mon 29.05.28	Mit 23.08.28	156 Dokumentation
158	Projektabschluss	0 Tage	Mit 23.08.28	Mit 23.08.28	157
159	Planung	449 Tage	Fre 06.12.24	Fre 16.10.26	
160	LPH01 - LPH 02	60 Tage	Fre 06.12.24	Fre 14.03.25	
161	LPH03 - Entwurfsplanung	100 Tage	Mon 17.03.25	Mon 11.08.25	160 LPH03 - Entwurfsplanung
162	LPH04 - Genehmigungplanung	22 Tage	Die 12.08.25	Don 11.09.25	161 LPH04 - Genehmigungplanung
163	LPH05 - Ausführungsplanung	242 Tage	Fre 12.09.25	Fre 11.09.26	LPH05 - Ausführungsplanung
164	Paket 01 - Rohbau/Gebäudehülle	48 Tage	Fre 12.09.25	Mit 19.11.25	162 Paket 01 - Rohbau/Gebäudehülle
165	Paket 02 - HLSE	43 Tage	Mon 13.10.25	Mit 10.12.25	162EA+ Paket 02 - HLSE
166	Paket 03 - Ausbau 01	65 Tage	Don 20.11.25	Fre 06.03.26	164 Paket 03 - Ausbau 01
167	Paket 04 - Ausbau 02	63 Tage	Mon 09.03.26	Don 11.06.26	166 Paket 04 - Ausbau 02
168	Paket 05 - Außenanlagen / Einrichtung / Möbel	66 Tage	Fre 12.06.26	Fre 11.09.26	167 Paket 05 - Außenanlagen / Einrichtung / Möbel
169	LPH06 - Vorbereiten der Vergabe	219 Tage	Don 20.11.25	Fre 16.10.26	LPH06 - Vorbereiten der Vergabe
170	Paket 01 - Rohbau/Gebäudehülle	30 Tage	Don 20.11.25	Fre 16.01.26	164 Paket 01 - Rohbau/Gebäudehülle
171	Paket 02 - HLSE	25 Tage	Don 11.12.25	Fre 30.01.26	165 Paket 02 - HLSE
172	Paket 03 - Ausbau 01	40 Tage	Mon 09.03.26	Mit 06.05.26	166 Paket 03 - Ausbau 01
173	Paket 04 - Ausbau 02	40 Tage	Fre 12.06.26	Don 06.08.26	167 Paket 04 - Ausbau 02
174	Paket 05 - Außenanlagen / Einrichtung / Möbel	25 Tage	Mon 14.09.26	Fre 16.10.26	168 Paket 05 - Außenanlagen / Einrichtung / Möbel
175	A+V	281 Tage	Mon 19.01.26	Mit 10.03.27	A+V
176	AV - Paket 01 - Rohbau/Zimmerer/Gerüst	90 Tage	Mon 19.01.26	Fre 29.05.26	170 AV - Paket 01 - Rohbau/Zimmerer/Gerüst
177	AV - Paket 02 - HLSE	93 Tage	Mon 02.02.26	Don 18.06.26	171 AV - Paket 02 - HLSE
178	AV - Paket 03 - Ausbau 01	89 Tage	Don 07.05.26	Fre 11.09.26	172 AV - Paket 03 - Ausbau 01
179	AV - Paket 04 - Ausbau 02	93 Tage	Fre 07.08.26	Die 15.12.26	173 AV - Paket 04 - Ausbau 02
180	AV - Paket 05 - Außenanlagen / Einrichtung / Möbel	92 Tage	Mon 19.10.26	Mit 10.03.27	174 AV - Paket 05 - Außenanlagen / Einrichtung / Möbel
181	Ausführung	467 Tage	Mon 01.06.26	Die 11.04.28	Ausführung
182	Vorlauf/Arbeitsvorbereitung	23 Tage	Mon 01.06.26	Don 02.07.26	176 Vorlauf/Arbeitsvorbereitung
183	Baustelleneinrichtung Erdbau + Rohbau	4 Tage	Fre 03.07.26	Mit 08.07.26	182;142 Baustelleneinrichtung Erdbau + Rohbau
184	ELT Baustrom	2 Tage	Fre 03.07.26	Mon 06.07.26	182 ELT Baustrom
185	Hergensweilerfest	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	Hergensweilerfest
186	Erdbau- & Entwässerungskanalarbeiten	25 Tage	Don 09.07.26	Mit 12.08.26	183 Erdbau- & Entwässerungskanalarbeiten
187	Rohbau: Rückbau und Umbau Keller	15 Tage	Don 23.07.26	Mit 12.08.26	183EA+ Rohbau: Rückbau und Umbau Keller
188	Rohbau- und Betonarbeiten Süd inkl. Treppe	15 Tage	Don 13.08.26	Mit 02.09.26	187 Rohbau- und Betonarbeiten Süd inkl. Treppe
189	ELT: Einlegearbeiten/Fundament-/Ringerder	5 Tage	Don 20.08.26	Mit 26.08.26	188EA- ELT: Einlegearbeiten/Fundament-/Ringerder
190	Rohbau- und Betonarbeiten Nord inkl. Treppe	15 Tage	Don 03.09.26	Mit 23.09.26	188 Rohbau- und Betonarbeiten Nord inkl. Treppe
191	ELT: Einlegearbeiten/Fundament-/Ringerder	5 Tage	Don 10.09.26	Mit 16.09.26	190EA- ELT: Einlegearbeiten/Fundament-/Ringerder
192	Aufbau Gerüst	5 Tage	Don 24.09.26	Mit 30.09.26	190 Aufbau Gerüst
193	Holzbau: Tragwerk	40 Tage	Don 24.09.26	Mit 18.11.26	188EA+ Holzbau: Tragwerk
194	Dachdeckung	30 Tage	Don 19.11.26	Don 14.01.27	193;178 Dachdeckung
195	ELT Photovoltaik	20 Tage	Fre 15.01.27	Don 11.02.27	194 ELT Photovoltaik
196	Holzbau: Ausbau	40 Tage	Don 19.11.26	Don 28.01.27	193 Holzbau: Ausbau
197	ELT Rohinstallation 1	40 Tage	Fre 29.01.27	Don 25.03.27	196 ELT Rohinstallation 1
198	ELT Rohinstallation 2	40 Tage	Die 30.03.27	Mit 26.05.27	197 ELT Rohinstallation 2
199	HLS Rohinstallation 1	40 Tage	Fre 29.01.27	Don 25.03.27	196 HLS Rohinstallation 1
200	HLS Rohinstallation 2	40 Tage	Die 30.03.27	Mit 26.05.27	199 HLS Rohinstallation 2
201	Fenster	40 Tage	Fre 29.01.27	Don 25.03.27	196 Fenster
202	Gebäudehülle dicht	0 Tage	Don 25.03.27	Don 25.03.27	201 Gebäudehülle dicht ◆ 25.03.27
203	Sonnenschutz hinter Fassade	15 Tage	Die 30.03.27	Mon 19.04.27	201 Sonnenschutz hinter Fassade
204	Sonnenschutz Balkon	10 Tage	Die 20.04.27	Mon 03.05.27	203 Sonnenschutz Balkon
205	Fassade Sockel (Rohbau)	20 Tage	Die 30.03.27	Mon 26.04.27	201 Fassade Sockel (Rohbau)
206	Fassade Holz (Holzbau)	50 Tage	Die 27.04.27	Don 08.07.27	205;203 Fassade Holz (Holzbau)
207	Hergensweilerfest	10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27	Hergensweilerfest
208	Schlosser Außen	30 Tage	Fre 25.06.27	Don 05.08.27	206EA- Schlosser Außen
209	Gerüstabbau	5 Tage	Fre 06.08.27	Don 12.08.27	208 Gerüstabbau
210	Terrasse (Rohbau)	10 Tage	Fre 13.08.27	Don 26.08.27	209 Terrasse (Rohbau)
211	Außenanlagen	160 Tage	Fre 27.08.27	Die 11.04.28	210 Außenanlagen
212	Aufzug	15 Tage	Die 30.03.27	Mon 19.04.27	201 Aufzug
213	Holzbau: Innenwände schließen (nach HLSE)	10 Tage	Die 20.04.27	Mon 03.05.27	212 Holzbau: Innenwände schließen (nach HLSE)
214	Trockenbau	25 Tage	Die 30.03.27	Mon 03.05.27	197;199 Trockenbau
215	Nass-/Sichtestrich inkl. Bodenaufbau	40 Tage	Die 04.05.27	Don 01.07.27	214;213 Nass-/Sichtestrich inkl. Bodenaufbau
216	Trockenestrich inkl. Bodenaufbau	30 Tage	Fre 02.07.27	Don 12.08.27	215 Trockenestrich inkl. Bodenaufbau
217	Fliesen	20 Tage	Fre 13.08.27	Don 09.09.27	216 Fliesen
218	Holzboden	35 Tage	Fre 13.08.27	Don 30.09.27	216 Holzboden
219	Innentüren	20 Tage	Fre 01.10.27	Don 28.10.27	218 Innentüren
220	Innenwandoberflächen Holz	30 Tage	Fre 29.10.27	Fre 10.12.27	219 Innenwandoberflächen Holz
221	Malerarbeiten	20 Tage	Fre 29.10.27	Fre 26.11.27	219 Malerarbeiten
222	Einbaumöbel	20 Tage	Mon 13.12.27	Die 11.01.28	220;221 Einbaumöbel
223	Schlosser Innen	5 Tage	Mon 13.12.27	Fre 17.12.27	220;221 Schlosser Innen
224	Küche	14 Tage	Mon 06.12.27	Don 23.12.27	221 Küche
225	ELT Schlussinstallation	40 Tage	Fre 01.10.27	Fre 26.11.27	218 ELT Schlussinstallation
226	HLS Schlussinstallation	20 Tage	Fre 01.10.27	Don 28.10.27	218 HLS Schlussinstallation
227	Einrichtung / Möbel	25 Tage	Mit 12.01.28	Die 15.02.28	222 Einrichtung / Möbel
228	IAÜ	124 Tage	Mon 29.11.27	Fre 26.05.28	IAÜ
229	HLSE - Probebetrieb	15 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.12.27	225;226 HLSE - Probebetrieb
230	Inbetriebnahmen	40 Tage	Mit 12.01.28	Die 07.03.28	222 Inbetriebnahmen
231	Abnahmen	14 Tage	Mit 08.03.28	Mon 27.03.28	230 Abnahmen
232	Übergabe an AG (Ziel RTP: 29.03.2028)	0 Tage	Mon 27.03.28	Mon 27.03.28	231 Übergabe an AG (Ziel RTP: 29.03.2028) ◆ 27.03.28
233	Umzüge AG	40 Tage	Die 28.03.28	Fre 26.05.28	232 Umzüge AG

Vorgang · Meilenstein · Projektsammelvorgang · Inaktiver Meilenstein · Manueller Vorgang · Manueller Sammelrollup · Nur Anfang · Externe Vorgänge · Stichtag · Manueller Fortschritt
Unterbrechung · Sammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Sammelvorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Nur Ende · Externer Meilenstein · In Arbeit