786 FAW AHRWEILER

Baustellenterminplan- INDEX A - Stand 4. September 2025

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Dauer	Ende
1	**LPH 8 - AUSFÜHRUNG BAUSTELLE**	**Mon 31.03.25**	**27,05 Monate**	**Fre 25.06.27**
2	**LPH 8 - Abbruch Rückbau + Vorabmassnahmen**	**Mon 31.03.25**	**9,3 Monate**	**Fre 09.01.26**
3	Kampfmittelräumung Gebäude inkl. Arbeitsraum	Mon 31.03.25	42 Tage	Fre 30.05.25
4	Umlegung Regenwasserkanal	Die 22.04.25	19 Tage	Fre 16.05.25
5	Spätester Abschluss Vorabmassnahmen vor Beginn Tiefergründungsmassnahmen	Fre 09.01.26	1 Tag	Fre 09.01.26
6	**LPH 8 - Tiefengründung + Spundwände**	**Mon 01.09.25**	**3,95 Monate**	**Fre 19.12.25**
7	Baustelleneinrichtung	Mon 01.09.25	5 Tage	Fre 05.09.25
8	Baubeginn	Mon 08.09.25	1 Tag	Mon 08.09.25
9	Erdarbeiten	Mon 08.09.25	24 Tage	Fre 10.10.25
10	Spundwand UG	Mon 22.09.25	13 Tage	Fre 10.10.25
11	Tiefergründungsmassnahmen	Mon 13.10.25	45 Tage	Fre 12.12.25
12	Erdarbeiten Planum UG	Mon 15.12.25	5 Tage	Fre 19.12.25
13	**LPH 8 - Rohbauarbeiten + Winkelstützwände**	**Mon 12.01.26**	**11,1 Monate**	**Die 24.11.26**
14	Baustelleneinrichtung	Mon 12.01.26	5 Tage	Fre 16.01.26
15	Gräben + Entwässerungskanalarbeiten	Mon 19.01.26	5 Tage	Fre 23.01.26
16	Fundamente + Bodenplatte UG	Mon 19.01.26	25 Tage	Fre 20.02.26
17	Winkelstützwand Fahrzeughalle	Mon 19.01.26	35 Tage	Fre 06.03.26
18	Halbfertigteilwände Thermowände Ortbetonwände UG	Mon 19.01.26	35 Tage	Fre 06.03.26
19	Halbfertigteildecken Ortbetondecken UG	Mon 09.03.26	28 Tage	Fre 17.04.26
20	Erreichen Belastbarkeit der Decken für Ausbaugewerke	Fre 17.04.26	28 fTage	Fre 15.05.26
21	Verfüllung Arbeitsräume Gebäude	Mon 20.04.26	19 Tage	Fre 15.05.26
22	Ortbetonwände Waschhalle / Brandwand	Mon 20.04.26	19 Tage	Fre 15.05.26
23	Winkelstützwände Alarmparkplatz Vorfeld	Mon 20.04.26	32 Tage	Fre 05.06.26
24	Verfüllung Arbeitsräume Winkelstützwände	Mon 08.06.26	15 Tage	Fre 26.06.26
25	Ende Rohbauarbeiten ohne Durchbrüche Schließen	Fre 26.06.26	1 Tag	Fre 26.06.26
26	Restarbeiten im Gebäude + Durchbrüche schließen	Mit 26.08.26	65 Tage	Die 24.11.26
27	**LPH 8 - Räumung Vorfeld + Infrastrukturmassnahmen**	**Mon 12.01.26**	**7,5 Monate**	**Fre 14.08.26**
28	Baustelleneinrichtung	Mon 12.01.26	5 Tage	Fre 16.01.26
29	Erdarbeiten inkl. Kampfmittelräumung	Mon 19.01.26	73 Tage	Fre 01.05.26
30	Infrastruktureinbauten	Mon 04.05.26	72 Tage	Fre 14.08.26
31	**LPH 8 - Förderanlagen**	**Mon 09.03.26**	**10,25 Monate**	**Fre 15.01.27**
32	Aufzugstechnik Einbau Schienen	Mon 09.03.26	28 Tage	Fre 17.04.26
33	Aufzugstechnik	Mon 16.11.26	30 Tage	Fre 15.01.27
34	**LPH 8 - Haustechnik**	**Mon 03.08.26**	**8,4 Monate**	**Fre 16.04.27**
35	Dachaufbauten HLSE	Mon 24.08.26	10 Tage	Fre 04.09.26
36	PV-Anlage	Mon 07.09.26	10 Tage	Fre 18.09.26
37	Grobinstallation HLSE	Mon 03.08.26	16,4 Wochen	Die 24.11.26
38	Installation HLSE Zentralen	Mon 21.09.26	16 Wochen	Fre 29.01.27
39	Mittelspannungsanlage	Mon 11.01.27	3 Wochen	Fre 29.01.27
40	Nutzungsspezifische Anlagen	Mon 23.11.26	17,5 Wochen	Fre 16.04.27
41	Fertigmontagen HLSE	Mon 23.11.26	17,5 Wochen	Fre 16.04.27
42	Abgasabsaugung Fahrzeughalle	Mon 15.03.27	4,5 Wochen	Fre 16.04.27
43	**LPH 8 - Gerüst**	**Mon 01.06.26**	**6,2 Monate**	**Fre 20.11.26**
44	Aussengerüst	Mon 01.06.26	9 Tage	Fre 12.06.26
45	Standzeit Aussengerüst	Fre 12.06.26	149 fTage	Son 08.11.26
46	Abbau Gerüst	Mon 09.11.26	10 Tage	Fre 20.11.26
47	**LPH 8 - Holzbau + Dach**	**Mon 15.06.26**	**3,5 Monate**	**Fre 18.09.26**
48	Zimmermann Montage Stützen Binder Fahrzeughalle	Mon 15.06.26	15 Tage	Fre 03.07.26
49	Zimmermann Montage Dachplatten Fahrzeughalle	Mon 06.07.26	10 Tage	Fre 17.07.26
50	Zimmermann Montage Wände Decken EG	Mon 15.06.26	15 Tage	Fre 03.07.26
51	Zimmermann Montage Wände Decken OG inkl. Attiken	Mon 06.07.26	20 Tage	Fre 31.07.26
52	Notabdichtung Dach	Mon 03.08.26	5 Tage	Fre 07.08.26
53	Dachoberlichter, Dachabdichtung + Dämmung	Mon 03.08.26	25 Tage	Fre 04.09.26
54	Begrünung	Mon 07.09.26	10 Tage	Fre 18.09.26
55	Klempner, Blitzschutz	Mon 14.09.26	5 Tage	Fre 18.09.26
56	**LPH 8 - Fassade**	**Mon 20.07.26**	**4 Monate**	**Fre 06.11.26**
57	Verglaste Fassade Nord-West Faltschiebetore	Mon 20.07.26	20 Tage	Fre 14.08.26
58	Verglaste Fassade Nord-West	Mon 10.08.26	20 Tage	Fre 04.09.26
59	Verglaste Fassade Süd-West	Mon 07.09.26	10 Tage	Fre 18.09.26
60	Fassade dicht	Fre 18.09.26	1 Tag	Fre 18.09.26
61	Fassadenverkleidung Fassade Nord-West	Mon 07.09.26	25 Tage	Fre 09.10.26
62	Fassadenverkleidung Fassade Ost-Süd	Mon 21.09.26	10 Tage	Fre 02.10.26
63	Fassadenverkleidung Fassade Süd-West	Mon 12.10.26	20 Tage	Fre 06.11.26
64	Fassadenverkleidung Fassade West-Nord	Mon 05.10.26	10 Tage	Fre 16.10.26
65	Fassade fertig	Fre 06.11.26	1 Tag	Fre 06.11.26
66	**LPH 8 - Ausbauarbeiten 1**	**Mon 15.06.26**	**6,5 Monate**	**Fre 11.12.26**
67	Pflasterarbeiten UG	Mon 15.06.26	15 Tage	Fre 03.07.26
68	Dämmung Decke UG	Mon 06.07.26	20 Tage	Fre 31.07.26
69	Vorgezogene Malerarbeiten Technikräume	Mon 21.09.26	5 Tage	Fre 25.09.26
70	Schlosserarbeiten Gebäude	Mon 21.09.26	20 Tage	Fre 16.10.26
71	Trockenbau Wände UG	Mon 21.09.26	20 Tage	Fre 16.10.26
72	Trockenbau Wände EG	Mon 19.10.26	20 Tage	Fre 13.11.26
73	Trockenbau Wände OG	Mon 16.11.26	20 Tage	Fre 11.12.26
74	Abschluss Ausbauarbeiten 1	Fre 11.12.26	1 Tag	Fre 11.12.26
75	**LPH 8 - Ausbauarbeiten 2**	**Mon 19.10.26**	**3,25 Monate**	**Fre 05.02.27**
76	Estriche UG	Mon 19.10.26	10 Tage	Fre 30.10.26
77	Estrich UG Wartezeit	Fre 30.10.26	21 fTage	Fre 20.11.26
78	Estriche EG	Mon 16.11.26	10 Tage	Fre 27.11.26
79	Estrich EG Wartezeit	Fre 27.11.26	21 fTage	Fre 18.12.26
80	Estriche OG	Mon 14.12.26	10 Tage	Fre 15.01.27
81	Estrich OG Wartezeit	Fre 15.01.27	21 fTage	Fre 05.02.27
82	Abschluss Estricharbeiten	Fre 15.01.27	1 Tag	Fre 15.01.27
83	**LPH 8 - Ausbauarbeiten 3**	**Mon 09.11.26**	**5,15 Monate**	**Fre 23.04.27**
84	Wandbeläge / Beschichtungen UG	Mon 09.11.26	20 Tage	Fre 04.12.26
85	Wandbeläge / Beschichtungen EG	Mon 07.12.26	20 Tage	Fre 22.01.27
86	Wandbeläge / Beschichtungen OG	Mon 25.01.27	10 Tage	Fre 05.02.27
87	Trockenbau Decken UG	Mon 07.12.26	10 Tage	Fre 18.12.26
88	Trockenbau Decken EG	Mon 25.01.27	15 Tage	Fre 12.02.27
89	Trockenbau Decken OG	Mon 08.02.27	15 Tage	Fre 26.02.27
90	Bodenbeläge / Beschichtungen UG	Mon 11.01.27	15 Tage	Fre 29.01.27
91	Bodenbeläge / Beschichtungen EG inkl. Fahrzeughalle	Mon 15.02.27	20 Tage	Fre 12.03.27
92	Bodenbeläge / Beschichtungen OG	Mon 01.03.27	10 Tage	Fre 12.03.27
93	Mobile Trennwand Schiene	Mon 08.02.27	5 Tage	Fre 12.02.27
94	Mobile Trennwand Fertigmontage	Mon 15.03.27	5 Tage	Fre 19.03.27
95	Stahlzargen + Holzzargen ohne Türblätter	Mon 08.02.27	20 Tage	Fre 05.03.27
96	Töreneinbau	Mon 15.03.27	5 Tage	Fre 19.03.27
97	Malerarbeiten	Mon 15.03.27	23 Tage	Fre 16.04.27
98	WC Trennwände	Mon 12.04.27	5 Tage	Fre 16.04.27
99	Einbaumöbel & Küchen	Mon 15.03.27	23 Tage	Fre 16.04.27
100	Schließanlage	Mon 12.04.27	5 Tage	Fre 16.04.27
101	Beschilderung	Mon 12.04.27	5 Tage	Fre 16.04.27
102	Ausstattung Vorhänge	Mon 12.04.27	5 Tage	Fre 16.04.27
103	Möblierung	Mon 05.04.27	10 Tage	Fre 16.04.27
104	Baureinigung	Mon 19.04.27	5 Tage	Fre 23.04.27
105	**LPH 8 - Freianlagen**	**Mon 19.10.26**	**4,75 Monate**	**Fre 19.03.27**
106	Freianlagen inkl. Straßenbau, Stellplätze, Beleuchtung	Mon 19.10.26	95 Tage	Fre 19.03.27
107	**LPH 8 - Abnahmen / Mängelbeseitigung / Inbetriebnahme**	**Fre 16.04.27**	**2,4 Monate**	**Fre 25.06.27**
108	Fertigstellung Haustechnik alle Gewerke	Fre 16.04.27	1 Tag	Fre 16.04.27
109	Inbetriebnahme	Mon 19.04.27	9 Tage	Don 29.04.27
110	Sachverständigenabnahmen	Mon 19.04.27	9 Tage	Don 29.04.27
111	Erledigung Mängel- / Restarbeiten (Bau / Dokumentation)	Fre 30.04.27	9 Tage	Don 13.05.27
112	VOB Abnahme förmlich ohne Mängel im Anschluß an die Abnahmeprüfung	Fre 30.04.27	9 Tage	Don 13.05.27
113	Einweisung Betreiber	Fre 14.05.27	1 Tag	Fre 14.05.27
114	Probebetrieb 6 Wochen	Fre 14.05.27	29 Tage	Fre 25.06.27
115	Ende Inbetriebnahme / Übergabe	Fre 25.06.27	1 Tag	Fre 25.06.27
116	**LPH 8 - Gesamtübergabe**	**Fre 25.06.27**	**1 Tag**	**Fre 25.06.27**

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorlup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | In Arbeit | Stichtag

Drei Architekten
Kassel Breute Vogel
Partnerschaft mbB
Rotenbergstraße 87
70178 Stuttgart

Ausdruck vom Don 04.09.25