Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
1	temporäre Achsfundamente	BPL 3010	2t	22.04.2025	23.04.2025	
2	Einrichtung Verkehrssicherung entlang Fahrradweg Badhöringer Straße	BPL 3010	5t	05.05.2025	09.05.2025	
3	Umbau Verkehrssicherung entlang Fahrradweg Badhöringer Straße für Fassadengerüst und Stahlbau	BPL 3010	5t	20.07.2026	24.07.2026	
4	Umbau Verkehrssicherung entlang Fahrradweg Badhöringer Straße nach Abrüsten	BPL 3010	5t	13.04.2027	19.04.2027	
5	Rückbau Verkehrssicherung entlang Fahrradweg Badhöringer Straße wegen Fassadengerüst	BPL 3010	5t	22.07.2027	28.07.2027	
6	Baustelleneinrichtung für Rohbau	RAI 3100;BPL 3010	10t	05.05.2025	16.05.2025	
7	Bautreppe Nord von UG zur Containeranlage	BPL 3010	2t	15.05.2025	16.05.2025	
8	Aufbau Kran im Aufzugschacht	RAI 3100	3t	09.05.2025	13.05.2025	
9	Aufbau Kran vor Westfassade	RAI 3100	3t	14.05.2025	16.05.2025	
10	Aufbau Bautafel	BPL 3010	2t	19.05.2025	20.05.2025	
11	Baustelleneinrichtung Rohbau erweitern und anpassen	RAI 3100;BPL 3010	10t	15.09.2025	26.09.2025	
12	bauzeitliche Notentwässerung	RAI 3100	10t	27.11.2025	10.12.2025	Decke üb. UG
13	Baustelleneinrichtung für Fassadengerüste und Fluchtbalkone umbauen	RAI 3100;BPL 3010	10t	13.07.2026	24.07.2026	
14	Aufstellen Videotower 1	093 Baustellenabsicherung	2t	18.06.2026	19.06.2026	
15	Aufstellen Videotower 2	093 Baustellenabsicherung	2t	20.07.2026	21.07.2026	
16	Aufstellen Videotower 3	093 Baustellenabsicherung	2t	21.07.2026	22.07.2026	
17	Rückbau Kran vor Westfassade	RAI 3100	2t	13.08.2026	14.08.2026	
18	Baustelleneinrichtung Rohbau reduzieren	RAI 3100	10t	12.01.2027	25.01.2027	
19	Baustelleneinrichtung Ausbau erweitern	BPL 3010	10t	12.01.2027	25.01.2027	
20	Baustromversorgung Rohbau reduzieren	BPL 3010	5t	26.01.2027	01.02.2027	
21	Baustromversorgung Ausbau einrichten	BPL 3010	5t	26.01.2027	01.02.2027	
22	Baustromversorgung umschließen auf Gebäudestrom	KRE 4400;BPL 3010	5t	01.04.2027	07.04.2027	
23	Rückbau Kran im Aufzugschacht	RAI 3100	3t	16.02.2027	18.02.2027	
24	Umsetzen Videotower 2	093 Baustellenabsicherung	4t	22.03.2027	25.03.2027	
25	Baustelleneinrichtung umsetzen für Landschaftsbau	BPL 3010	10t	19.04.2027	30.04.2027	
26	Umsetzen Videotower 1	093 Baustellenabsicherung	2t	29.04.2027	30.04.2027	
27	Baustelleneinrichtung Rohbau für WHG-Betonfläche, Gartenmauern und Trafo Süd	RAI 3100	5t	11.03.2027	17.03.2027	
28	Baustelleneinrichtung Rohbau räumen	RAI 3100	5t	22.06.2027	28.06.2027	
29	Baustelleneinrichtung rückbauen	BPL 3010	10t	20.09.2027	01.10.2027	
30	Rückbau Videotower	093 Baustellenabsicherung	4t	04.10.2027	07.10.2027	
31	Rückbau Bautafel	BPL 3010	2t	08.10.2027	11.10.2027	
32	Rohbau		513t	05.05.2025	14.06.2027	
33	UG		340t	19.05.2025	05.10.2026	
34	EG		249t	29.09.2025	05.10.2026	
35	OG1		214t	18.11.2025	05.10.2026	
36	OG2		143t	20.03.2026	14.10.2026	
37	Außenwände 1+2 für Hohlwände	RAI 3100	10t	20.03.2026	02.04.2026	Sc;Bew;Orbeton-Außenwände;Sc;B
38	Halbfertigteilwände 1+2+3	RAI 3100	9t	09.04.2026	21.04.2026	Elemente setzen;Bewehrungszulagen;Halbfertigteilwände;Pfeiler
39	Außenwände 1+2+3	RAI 3100	11t	20.03.2026	07.04.2026	Sc;Bew;Orbeton-Außenwände;Sc;B
40	Einbauteile Achse A/1-3	RAI 3100;HAC 3160	2t	24.03.2026	25.03.2026	
41	Außenwände 4+5+6	RAI 3100	17t	29.04.2026	26.05.2026	Sc;Bew;Orbeton-Außenwände;Sc;B
42	Einbauteile Achse J (E7-4)	HAC 3160	1t	08.05.2026	08.05.2026	
43	Außenwände 7	RAI 3100	11t	13.05.2026	29.05.2026	Sc;Bew;Orbeton-Außenwände;Sc;B
44	Außenstützen	RAI 3100	5t	29.04.2026	06.05.2026	Sc;Bew;Sc;B
45	Innenstützen TNW	RAI 3100	8t	08.04.2026	17.04.2026	Sc;Bew;Sc;B
46	Innenstützen TOS	RAI 3100	8t	07.05.2026	19.05.2026	Sc;Bew;Sc;B
47	Innenwände A	RAI 3100	8t	10.04.2026	21.04.2026	Sc;Bew;Orbeton-Innenwände;Sc;B
48	Innenwände B	RAI 3100	8t	20.04.2026	29.04.2026	Sc;Bew;Orbeton-Innenwände;Sc;B
49	Innenwände C	RAI 3100	8t	28.04.2026	08.05.2026	Sc;Bew;Orbeton-Innenwände;Sc;B
50	Innenwände D	RAI 3100	8t	07.05.2026	19.05.2026	Sc;Bew;Orbeton-Innenwände;Sc;B
51	Innenwände E	RAI 3100	8t	13.05.2026	26.05.2026	Sc;Bew;Orbeton-Innenwände;Sc;B
52	Innenwände F	RAI 3100	8t	22.05.2026	03.06.2026	Sc;Bew;Orbeton-Innenwände;Sc;B
53	Innenwände G	RAI 3100	8t	02.06.2026	12.06.2026	Sc;Bew;Orbeton-Innenwände;Sc;B
54	Unterzüge	RAI 3100	8t	15.06.2026	24.06.2026	Sc;Bew;Sc;B
55	Einbauteile Achse J+1+A+3	HAC 3160	2t	17.06.2026	18.06.2026	
56	Decke Nord	RAI 3100	16t	03.06.2026	25.06.2026	Sc für ST;ST;Sc für Decke;Bew;Sc;Orbeton-Decke;B
57	Decke Süd	RAI 3100	17t	11.06.2026	03.07.2026	Sc für ST;ST;Sc für Decke;Bew;Sc;Orbeton-Decke;B
58	Decken Mitte	RAI 3100	10t	17.06.2026	06.07.2026	Sc für ST;ST;Sc für Decke;Bew;Sc;Orbeton-Decke;B
59	Ausstützen TNW	RAI 3100	3t	04.08.2026	06.08.2026	
60	Ausstützen TOS	RAI 3100	3t	12.10.2026	14.10.2026	
61	OG3		75t	07.07.2026	19.10.2026	
62	Halbfertigteilwände 1+2+3	RAI 3100	9t	07.07.2026	17.07.2026	Elemente setzen;Bewehrungszulagen;Halbfertigteilwände;Pfeiler
63	Außenwände 4+5+6	RAI 3100	12t	20.07.2026	04.08.2026	Sc;Bew;Orbeton-Außenwände;Sc;B
64	Außenstützen	RAI 3100	5t	20.07.2026	24.07.2026	Sc;Bew;Sc;B
65	Innenstützen TOS	RAI 3100	8t	27.07.2026	05.08.2026	Sc;Bew;Sc;B
66	Innenwände E	RAI 3100	8t	07.08.2026	18.08.2026	Sc;Bew;Orbeton-Innenwände;Sc;B
67	Innenwände F	RAI 3100	8t	17.08.2026	26.08.2026	Sc;Bew;Orbeton-Innenwände;Sc;B
68	Innenwände G	RAI 3100	8t	25.08.2026	03.09.2026	Sc;Bew;Orbeton-Innenwände;Sc;B
69	Unterzüge	RAI 3100	8t	04.09.2026	15.09.2026	Sc;Bew;Sc;B
70	Einbauteile Achse C2+7+J	HAC 3160	2t	04.09.2026	07.09.2026	
71	Einbauteile Achse 5	HAC 3160	1t	08.09.2026	08.09.2026	
72	Einbauteile Achse F2	HAC 3160	1t	09.09.2026	09.09.2026	
73	Decke Süd	RAI 3100	13t	31.08.2026	16.09.2026	Sc für ST;ST;Sc für Decke;Bew;Sc;Orbeton-Decke;B
74	Ausstützen	RAI 3100	3t	15.10.2026	19.10.2026	
75	Dach		361t	10.12.2025	14.06.2027	
76	Kran vor Westfassade abbau	ALLE		13.08.2026	13.08.2026	
77	Kran im Aufzugschacht abbau	ALLE		16.02.2027	16.02.2027	
78	Bauaufzug abbau	ALLE		09.03.2027	09.03.2027	
79	Dach über UG		361t	10.12.2025	14.06.2027	
80	HAUPTEINGANG Gefälleestrich	3200+007 Dacharbeiten	2t	21.09.2026	22.09.2026	
81	HAUPTEINGANG Abdichtung 1te Lage und Aufkantungen	3200+007 Dacharbeiten	5t	01.10.2026	07.10.2026	
82	HAUPTEINGANG Dachdämmung	3200+007 Dacharbeiten	3t	08.10.2026	12.10.2026	
83	HAUPTEINGANG Dachabdichtung und vertikale Dämmung	3200+007 Dacharbeiten	3t	12.10.2026	14.10.2026	
84	HAUPTEINGANG Z-Bleche für Metallfassade	3190 Spengler	2t	14.10.2026	15.10.2026	
85	INNENHOF Notabdichtung Innenhofdach über UG	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten	4t	10.12.2025	15.12.2025	
86	INNENHOF Interimsdämmbahnen Innenhofdach über UG	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten	2t	16.12.2025	17.12.2025	
87	INNENHOF Dachabläufe	3200+007 Dacharbeiten	3t	15.06.2026	17.06.2026	
88	INNENHOF Dachnotabläufe	3200+007 Dacharbeiten	3t	15.06.2026	17.06.2026	
89	INNENHOF Gullies einbetonieren	RAI 3100	2t	18.06.2026	19.06.2026	

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B

<Keine>

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z;B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
90	INNENHOF Interimstreppe demontieren	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten	3t	12.06.2026	14.04.2027	
91	Bautreppe Innenhof	BPL 3010	2t	01.07.2026	02.07.2026	Aufbau
92	INNENHOF Höhenausgleich	3200+007 Dacharbeiten	4t	13.04.2027	16.04.2027	
93	INNENHOF Abdichtung Tie Lage und Aufkantungen	3200+007 Dacharbeiten	7t	27.04.2027	05.05.2027	
94	INNENHOF Dachdämmung	3200+007 Dacharbeiten	6t	07.05.2027	14.05.2027	
95	INNENHOF Dachabdichtung und vertikale Dämmung	3200+007 Dacharbeiten	6t	14.05.2027	24.05.2027	
96	INNENHOF Z-Bleche für Metallfassade	3190 Spengler	4t	20.05.2027	25.05.2027	
97	INNENHOF Trennvlies / Schutzmatte	3200+007 Dacharbeiten	3t	26.05.2027	31.05.2027	
98	INNENHOF Dachbegrünung	3211+404 Dachbegrünungsarbeiten	10t	01.06.2027	14.06.2027	
99	Dach über OG2		194t	07.07.2026	09.04.2027	
100	Attiken und Aufkantungen	RAI 3100	10t	07.07.2026	20.07.2026	Sc;Bew;Sc;B
101	fassadenbildende Außenwände TOS	RAI 3100	9t	21.07.2026	31.07.2026	Sc;Bew;Sc;B
102	Einbauteile Achse A/5-7	HAC 3160	2t	24.07.2026	27.07.2026	
103	Interimstreppe OG03.050 montieren	BPL 3010	2t	18.08.2026	19.08.2026	
104	Dachoberlichter	3200+007 Dacharbeiten;KRE 4400+204	2t	20.08.2026	21.08.2026	
105	Dachabläufe	3200+007 Dacharbeiten	5t	24.08.2026	28.08.2026	
106	Dachnotabläufe	3200+007 Dacharbeiten	5t	24.08.2026	28.08.2026	
107	Gullies einbetonieren	RAI 3100	4t	31.08.2026	14.09.2026	
108	Überdachführungen TGA HLS	3200+007 Dacharbeiten;WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;WEI 4000+108;WEI 4000+109	7t	02.09.2026	10.09.2026	
109	Überdachführungen TGA ELT	3200+007 Dacharbeiten;KRE 4400	7t	02.09.2026	10.09.2026	
110	dachseitige Abdichtung der Stahlbau-Riegel in der Attika	3200+007 Dacharbeiten	3t	31.08.2026	02.09.2026	TNW
111	Attikaerhöhung auf Stahlträger Ecke A/1	3200+007 Dacharbeiten	2t	31.08.2026	01.09.2026	
112	Attikaerhöhung auf Stahlträger Ecke A/3	3200+007 Dacharbeiten	2t	02.09.2026	03.09.2026	
113	Trägerrostfußpunkte Kaltwassersatz TGA Achse A/5-B2/7 / thermischen Trennung montieren	HAC 3160	3t	04.09.2026	08.09.2026	
114	Plosenfußpunkte Achse 2 und G1 / thermischen Trennung montieren	HAC 3160	2t	09.09.2026	10.09.2026	
115	Trägerrostfußpunkte für Heizzentrale Achse F1-J/2-3 / thermischen Trennung montieren	Heizzentrale	3t	04.09.2026	08.09.2026	
116	Gerüst auf Dach über OG2 Aufbau	5080 Gerüstarbeiten	4t	10.09.2026	23.10.2026	Wandkonsenabdeckung Sichtschutzwand Süderbrücke;AUSENTREPPE Wandkonsenabdeckung;
117	Dachabdichtung unterste Lage und Attikakonstruktion	3200+007 Dacharbeiten	13t	07.09.2026	01.10.2026	Fläche:Ergänzung bei Stahlbau
118	Personenschutzeinrichtungen	3200+007 Dacharbeiten	4t	01.10.2026	30.10.2026	
119	Dachdämmung	3200+007 Dacharbeiten	10t	05.10.2026	16.10.2026	
120	Dachabdichtung und vertikale Dämmungen und Attiken	3200+007 Dacharbeiten	10t	12.10.2026	23.10.2026	
121	Trennvlies / Schutzmatte	3200+007 Dacharbeiten	5t	26.10.2026	30.10.2026	
122	Unterkonstruktion PV-Anlage	3211+404 Dachbegrünungsarbeiten	5t	02.11.2026	06.11.2026	
123	Trägerrost Kaltwassersatz montieren	HAC 3160	4t	02.11.2026	05.11.2026	
124	Trägerrost Heizzentrale	Heizzentrale	4t	02.11.2026	05.11.2026	
125	Ballastierung	3211+404 Dachbegrünungsarbeiten	3t	09.11.2026	11.11.2026	
126	Dachbegrünung	3211+404 Dachbegrünungsarbeiten	15t	09.11.2026	27.11.2026	
127	Aufdachinstallationen TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	20t	02.11.2026	11.12.2026	
128	Kaltwassersätze montieren	WEI 4000+102;WEI 4000+106;Heizzentrale	3t	30.11.2026	02.12.2026	
129	Ölauffangwannen Kaltwassersätze einbauen	WEI 4000+102;WEI 4000+106;Heizzentrale	2t	03.12.2026	04.12.2026	
130	Anbindeleitungen Kaltwassersätze zu Kaltwasserzentrale	WEI 4000+102;WEI 4000+106;Heizzentrale	4t	07.12.2026	10.12.2026	
131	Lüftungskanäle im Außenbereich inkl. UK und Isolierung montieren	KOH 4310;WEI 4000+105	5t	30.11.2026	04.12.2026	
132	Fortlufttürme montieren	KOH 4310;WEI 4000+105	2t	07.12.2026	08.12.2026	
133	Fortlufthauben montieren	KOH 4310;WEI 4000+105	2t	09.12.2026	10.12.2026	
134	Wärmepumpensätze montieren	Heizzentrale	10t	30.11.2026	11.12.2026	
135	PV-Module	KRE 4400+241	7t	30.11.2026	08.12.2026	
136	nachläufige Arbeiten	KRE 4400+241	5t	09.12.2026	15.12.2026	
137	Aufdachinstallationen TGA ELT	KRE 4400;KRE 4400+206	15t	02.11.2026	11.12.2026	
138	Übertrittspodest Süd mit Differenztreppen von Dach auf Fluchtbalkon	HAC 3160	4t	20.11.2026	22.12.2026	Unterkonstruktion;Podest und Treppen
139	Austrittspodest aus OG3 auf Dach	HAC 3160	3t	15.12.2026	17.12.2026	
140	Übertrittspodest Ost mit Differenztreppen und Geländer von Dach auf Fluchtbalkon	HAC 3160	3t	18.12.2026	22.12.2026	
141	Dachbegrünung ergänzen nach Gerüstrückbau	3211+404 Dachbegrünungsarbeiten	6t	11.03.2027	18.03.2027	TNW Achse 2+I1+3;TOS Achse 5+C2
142	Trägerrost für Kaltwassersatz TGA Achse A/5-B2/7 fertigstellen	HAC 3160	3t	19.03.2027	23.03.2027	
143	Kaltwassersatz Installation TGA HLS	WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;4800 MSR	10t	24.03.2027	08.04.2027	
144	Blitzschutz	PFA 4460	8t	01.02.2027	09.04.2027	
145	Dach über OG3		194t	17.09.2026	12.04.2027	
146	Attiken und Aufkantungen	RAI 3100	10t	17.09.2026	30.09.2026	Sc;Bew;Sc;B
147	Absturzsicherung / Geländer für Dacharbeiten	3200+007 Dacharbeiten	6t	01.10.2026	10.11.2026	TNW Achse 2+I1+3;TOS Achse 5+C2;Demontage
148	Dachoberlicht	3200+007 Dacharbeiten;KRE 4400+204	5t	05.10.2026	09.10.2026	
149	Druckentlastungsklappe	3200+007 Dacharbeiten	5t	05.10.2026	09.10.2026	
150	Übergabe Einbauteile für Aufzugschachtentrauchung	OTI 4600		22.09.2026	22.09.2026	
151	Aufzugschachtentrauchungen	OTI 4600	5t	05.10.2026	10.03.2027	Personenaufzug;Lastenaufzug
152	Dachablauf	3200+007 Dacharbeiten	5t	08.10.2026	14.10.2026	
153	Dachnattikaablaufe	3200+007 Dacharbeiten	5t	08.10.2026	14.10.2026	
154	Gullies einbetonieren	RAI 3100	4t	15.10.2026	29.10.2026	
155	Überdachführungen TGA HLS	3200+007 Dacharbeiten;WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	7t	19.10.2026	27.10.2026	
156	Überdachführungen TGA ELT	3200+007 Dacharbeiten;KRE 4400	7t	19.10.2026	27.10.2026	
157	dachseitige Abdichtung der Stahlbau-Riegel in der Attika	3200+007 Dacharbeiten	3t	04.11.2026	06.11.2026	TOS
158	Attikaerhöhung auf Stahlträger Ecke J/7	3200+007 Dacharbeiten	2t	11.11.2026	12.11.2026	
159	Dachabdichtung unterste Lage und Attikakonstruktion	3200+007 Dacharbeiten	12t	09.11.2026	24.11.2026	
160	Personenschutzeinrichtungen	3200+007 Dacharbeiten	4t	25.11.2026	13.01.2027	
161	Dachdämmung	3200+007 Dacharbeiten	10t	27.11.2026	10.12.2026	
162	Dachabdichtung und vertikale Dämmungen und Attiken	3200+007 Dacharbeiten	10t	04.12.2026	17.12.2026	
163	Trennvlies / Schutzmatte	3200+007 Dacharbeiten	5t	22.12.2026	13.01.2027	
164	Unterkonstruktion PV-Anlage	3211+404 Dachbegrünungsarbeiten	10t	14.01.2027	27.01.2027	
165	Ballastierung	3211+404 Dachbegrünungsarbeiten	5t	28.01.2027	03.02.2027	
166	Dachbegrünung	3211+404 Dachbegrünungsarbeiten	15t	28.01.2027	17.02.2027	
167	Aufdachinstallationen TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	15t	14.01.2027	24.02.2027	
168	Aufdachinstallationen TGA ELT	KRE 4400;KRE 4400+206	15t	14.01.2027	24.02.2027	
169	Fortluftürme montieren	KOH 4310;WEI 4000+105	2t	18.02.2027	19.02.2027	
170	Fortluftauben montieren	KOH 4310;WEI 4000+105	2t	22.02.2027	23.02.2027	
171	PV-Module	KRE 4400+241	10t	18.02.2027	03.03.2027	
172	nachläufige Arbeiten	KRE 4400+241	5t	04.03.2027	10.03.2027	
173	Attikaabdeckung Achse 3 ttw.	3190 Spengler	5t	25.02.2027	03.03.2027	
174	Blitzschutz	PFA 4460	5t	01.03.2027	05.03.2027	
175	Aufzugschachtdecke betonieren nach Krandemontage	RAI 3100	5t	19.02.2027	25.02.2027	
176	Dachabdichtung kompletter Aufbau nach Krandemontage	3200+007 Dacharbeiten;3190 Spengler;3211+404 Dachbegrünungsarbeiten	10t	30.03.2027	12.04.2027	
177	Steigschächte, Steigpunkte, Zentralen		256t	23.04.2026	12.05.2027	
178	UG dicht			22.06.2026	22.06.2026	

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
179	EG dicht			05.08.2026	05.08.2026	
180	OG1 dicht			13.08.2026	13.08.2026	
181	OG2 dicht			20.08.2026	20.08.2026	
182	TNW Fassade geschlossen			19.10.2026	19.10.2026	
183	TOS Fassade geschlossen			27.11.2026	27.11.2026	
184	Dach TNW notabgedichtet			18.09.2026	18.09.2026	
185	Dach TOS notabgedichtet			04.11.2026	04.11.2026	
186	Ausstützen UG			23.04.2026	23.04.2026	
187	Ausstützen EG			29.07.2026	29.07.2026	
188	Ausstützen OG2 TNW mit OG1			06.08.2026	06.08.2026	
189	Ausstützen OG2 TOS mit OG3			19.10.2026	19.10.2026	
190	Ausstützen WAT aus OG3	ALLE		06.10.2026	06.10.2026	
191	Dachentwässerung	WEI 4000+104	300	29.05.2026	07.10.2026	ub. UG;ub. OG2;ub. OG3
192	Traforäume Wandbekleidung		80	01.07.2026	28.07.2026	Untergrundvorbehandlung;Dämmung;Putzprofile;1te Putzlage;2te Putzlage
193	Traforäume Wandanstrich	3408 Maler- und Lackierarbeiten	20	02.12.2026	03.12.2026	
194	Traforäume Bodenbeschichtung	KRE 4400+242	40	04.12.2026	09.12.2026	
195	Traforäume Gitterrostdoppelboden	KRE 4400+242	60	10.12.2026	17.12.2026	
196	Trafos Anlieferung	KRE 4400+242	20	18.12.2026	21.12.2026	
197	Trafos Zentraleninstallation	KRE 4400+242	200	22.12.2026	03.02.2027	
198	UG Gerätefundamente Technikzentralen	3130 Estrich	80	08.06.2026	17.06.2026	
199	Schachttür Schacht 3	WOE 3220	60	10.06.2026	28.01.2027	Rahmen+Bautüren;finale Türflügel
200	Schachttür Zustieg	WOE 3220	60	12.06.2026	28.01.2027	Rahmen+Bautüren;finale Türflügel
201	Schachttür Schacht 1	WOE 3220	60	16.06.2026	28.01.2027	Rahmen+Bautüren;finale Türflügel
202	Außenschächte Wand- und Deckenbekleidung, Flankendämmung	3180 Putzarbeiten / VAWD	150	18.06.2026	03.08.2026	Untergrundvorbehandlung;Dämmung;Putzprofile;1te Putzlage;2te Putzlage
203	UG Bodenbeschichtung auf Beton	3408 Maler- und Lackierarbeiten	290	18.06.2026	28.07.2026	UG010;UG080;UG090;UG100;UG020;UG070;UG040+050+055
204	GK-Wandachsen für TGA-Steigpunkte an Decke+Boden anreißen	3401 Trockenbauarbeiten	60	07.07.2026	10.08.2026	UG für TZs;EG;OG
205	Abdichtungsstreifen auf Bodenplatte als Vorleistung Trockenbauwände	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten	30	09.07.2026	13.07.2026	UG
206	Mauerwände innen	RAI 3100	40	14.07.2026	17.07.2026	UG250;UG260
207	UG Technikzentralen-Trockenbauwände 2-seitig	3401 Trockenbauarbeiten	120	20.07.2026	04.08.2026	UG140;UG210;UG430;UG240;UG Sanitärbereich nur Flurwand;Ge Trassenmontage
208	UG Doppelboden	KRE 4400	100	14.07.2026	30.07.2026	UG160;UG150;UG210
209	UG Estrich TZs	3130 Estrich	120	22.07.2026	06.08.2026	UG130;UG140;UG210;UG230;UG430;UG240;UG250;UG260;UG
210	UG Technikzentralen-Trockenbauwände 2-seitig spachteln und schleifen	3401 Trockenbauarbeiten	80	07.08.2026	18.08.2026	UG140;UG210;UG430;UG240;UG250;UG260;Sanitär-Flurwän obere 2 Meter
211	Wandanstriche in wenigen / vereinzelten Technikzentralen UG	3408 Maler- und Lackierarbeiten	70	10.08.2026	18.08.2026	auf Beton;auf Trockenbau
212	Luftkanalbeschichtung	3408 Maler- und Lackierarbeiten	70	28.07.2026	05.08.2026	
213	Gitterrostebenen im Steigschacht Nord	3161 Schlosserarbeiten	110	06.08.2026	20.08.2026	Gerüstumn;Decke üb. OG1;Decke üb. EG;Decke üb. UG
214	Trockenbau-Wände ELT-Zentralen EG bis OG2 1-seitig / Konstruktion	3401 Trockenbauarbeiten	60	20.08.2026	27.08.2026	EG;OG1;OG2
215	EG+OGs Estrich ELT-Räume	3130 Estrich	80	28.08.2026	20.10.2026	TNW;TOS
216	GK spachteln und schleifen	3401 Trockenbauarbeiten	30	14.09.2026	16.09.2026	OG2;OG1;EG
217	Malerarbeiten	3408 Maler- und Lackierarbeiten	60	17.09.2026	24.09.2026	OG2;OG1;EG
218	Bodenbeschichtung auf Estrich	3408 Maler- und Lackierarbeiten	160	02.09.2026	19.11.2026	UG;EG;OG1;OG2;OG3
219	Gitterrostebenen im Steigschacht Süd	3161 Schlosserarbeiten	140	19.10.2026	05.11.2026	Gerüstumn;Decke üb. OG2;Decke üb. OG1;Decke üb. EG;Decke üb. UG
220	Gitterrostebenen im Steigschacht Mitte	3161 Schlosserarbeiten	170	04.11.2026	18.11.2026	Gerüstumn;Decke üb. OG2;Decke üb. OG1;Decke üb. EG
221	Schacht-Wände und Steigpunkt-Wände 1-seitig / Konstruktion	3401 Trockenbauarbeiten	140	19.10.2026	05.11.2026	UG;EG;OG1;OG2;OG3
222	Steigpunkte Fassadenbegrünung / Bewässerungsanlage	100 HLSGK-Gewerke;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;3211 Fassadenbegrünung	140	04.09.2026	12.01.2027	TNW;TOS
223	Steigpunkte TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;WEI 4000+108;WEI 4000+109	610	24.08.2026	19.01.2027	TNW;TOS
224	Brandschutzklappen montieren	KOH 4310;100 HLSGK-Gewerke	120	24.08.2026	26.11.2026	TNW;TOS
225	Lüftungskanäle im Schacht montieren	KOH 4310;100 HLSGK-Gewerke	300	01.09.2026	17.12.2026	TNW;TOS
226	Steigpunkte TGA ELT	KRE 4400	450	14.09.2026	22.12.2026	UG;TNW;TOS
227	Anbindeleitung Stickstofftank bis Technikschacht Süd	WEI 4000+108;611 Stickstofftankanlage	20	06.10.2026	07.10.2026	Vorleistung für Erstarbeiten
228	Rohinstallation an UG-Decke Medienflur	WEI 4000+102;WEI 4000+106	30	06.10.2026	08.10.2026	
229	Rohinstallation an UG-Decke Zentrale	WEI 4000+102;WEI 4000+106	50	09.10.2026	15.10.2026	
230	Rohinstallation an UG-Decke Lüftungszentrale	WEI 4000+102;WEI 4000+106	30	16.10.2026	20.10.2026	
231	Rohinstallation an OG3-Decke Lüftungszentrale	WEI 4000+102;WEI 4000+106	30	09.11.2026	11.11.2026	
232	Schmutzwasserinstallation PE-Rohre inkl. Grundleitungsanschlüsse, Bodenabläufe	WEI 4000+104	80	15.07.2026	22.10.2026	
233	Montage Rohrbefestigung Haupttrassen	WEI 4000+104	100	24.08.2026	29.10.2026	UG TNW;UG TOS
234	Steigstränge Schmutzwasser PE-Rohre vor Massivwänden	WEI 4000+104	80	23.10.2026	03.11.2026	
235	Steigstränge Schmutzwasser PE-Rohre vor Trockenbauwänden	WEI 4000+104	80	04.11.2026	13.11.2026	
236	Laborabwasserinstallation PE-Rohre	WEI 4000+104	200	23.10.2026	19.11.2026	
237	Steigstränge Laborabwasser	WEI 4000+104	150	20.11.2026	10.12.2026	
238	Sanitärinstallationen Kühlwasser, Laborwasser, VE-Wasser, Laborkühlwasser	WEI 4000+104	200	31.08.2026	05.11.2026	UG TNW;UG TOS
239	Brandschutz Wände und Decken	WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+108;WEI 4000+109	160	11.12.2026	08.02.2027	
240	Kanäle Zentrale Druckluft	WEI 4000+109	50	06.11.2026	12.11.2026	
241	Außenluftkanal	WEI 4000+109	50	13.11.2026	19.11.2026	
242	Einbauteile Lüftung	WEI 4000+109	50	20.11.2026	26.11.2026	
243	Druckluftnetz 7.5 bar und 20 bar montieren	WEI 4000+109	100	27.11.2026	10.12.2026	
244	Steigleitungen für FBH-Verteiler inkl. techn. Wärmedämmung (Technikschacht Mitte, TH Süd, Aufzugsschacht)	WEI 4000+102;WEI 4000+105	360	31.08.2026	18.01.2027	UG TNW;UG TOS;EG;OG1;OG2;OG3
245	techn. Gase Netz herstellen	WEI 4000+108	300	08.12.2026	03.02.2027	UG TNW;UG TOS
246	Rohinstallation in Steigpunkt-Wänden TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;4800 MSR	100	04.12.2026	17.12.2026	
247	Rohinstallation in Steigpunkt-Wänden TGA ELT	KRE 4400;231 Medientechnik	100	04.12.2026	17.12.2026	
248	WD, WS ausbetonieren	RAI 3100	170	18.12.2026	10.02.2027	
249	DD ausbetonieren	RAI 3100	170	18.12.2026	10.02.2027	
250	Steigpunkte Wände und Vorsatzschalen schließen	3401 Trockenbauarbeiten	280	13.01.2027	01.04.2027	UG;EG;OG1;OG2;OG3
251	Pumpensumpfabdeckungen - Zargen und bauzeitliche Holzbohlen	3161 Schlosserarbeiten	30	27.08.2026	31.08.2026	
252	Bodenbeschichtung Pumpensümpfe	3408 Maler- und Lackierarbeiten	60	02.09.2026	11.09.2026	
253	OG3 Estrichbelag RLT-Zentrale	3130 Estrich	20	24.09.2026	25.09.2026	
254	OG3 Bodenbeschichtung Estrich RLT-Zentrale	3408 Maler- und Lackierarbeiten	30	07.10.2026	13.10.2026	
255	Anlieferung Zentralen TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+106;4800 MSR;WEI 4000+108;WEI 4000+109	130	14.09.2026	21.10.2026	UG;OG3
256	Zentralen TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;4800 MSR;WEI 4000+108;WEI 4000+109	1120	28.09.2026	18.03.2027	
257	Anlieferung Zentralen TGA ELT	KRE 4400	150	14.09.2026	20.10.2026	UG;EG, OG1, OG2, OG3
258	Zentralen TGA ELT	KRE 4400	770	28.09.2026	12.02.2027	
259	Einbringöffnung Decke über UG schließen nach Geräteeintransport	RAI 3100	50	28.09.2026	02.10.2026	
260	Einbringöffnung Decke über OG3 schließen nach Geräteeintransport	RAI 3100	50	22.10.2026	28.10.2026	
261	Sanitärzentralen		440	09.10.2026	23.12.2026	
262	Hebeanlagen Tauchpumpen inkl Rückstauschleife	WEI 4000+104	50	09.10.2026	15.10.2026	
263	überflutbare Doppelpumpenhebeanlage	WEI 4000+104	30	16.10.2026	20.10.2026	
264	Kaltwasser Anschlussraum	WEI 4000+104	50	21.10.2026	27.10.2026	
265	Kaltwasserzentrale mit Enthärtung inkl. Verteiler	WEI 4000+104	150	28.10.2026	17.11.2026	
266	Enthärtungsanlage	WEI 4000+104	30	18.11.2026	20.11.2026	

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z;B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
267	Trennstation Laborabwasser inkl. DEA	WEI 4000+104	5d	23.11.2026	27.11.2026	
268	Trennstation Laborkühlwasser inkl. DEA-PE-Vorlagebehälter	WEI 4000+104	5d	30.11.2026	04.12.2026	
269	Umkehrosmoseanlage	WEI 4000+104	8d	07.12.2026	16.12.2026	
270	Trennstation Fassadenbewässerung, UW-Pumpe Zisterne	WEI 4000+104	5d	17.12.2026	23.12.2026	
271	Wärme-Kältezentralen		94	14.10.2026	24.02.2027	
272	Zentrale Heizung - Anbindung an FW-Übergabe	WEI 4000+102;093 Baubeheizung	2d	14.10.2026	15.10.2026	
273	Zentrale Heizung - Verteiler Druckhaltung	WEI 4000+102	15d	16.10.2026	05.11.2026	
274	Warmwasser-Bereitung Puffer mit Frischwasserstation	WEI 4000+102	3d	06.11.2026	10.11.2026	
275	Baubeheizung betriebsfertig	WEI 4000+102;WEI 4000+104;KRE 4400;4800 MSR;092 Baubeheizung	2d	21.12.2026	22.12.2026	
276	Heizung betriebsfertig für Funktionsheizen der Heizestriche	WEI 4000+102;KRE 4400;4800 MSR	5d	18.02.2027	24.02.2027	
277	Anbindeleitung für RLT-Zentrale	WEI 4000+102	5d	11.11.2026	17.11.2026	
278	Kaltwasser Zentrale inkl. Verteiler, Puffer & Pumpen	WEI 4000+102;WEI 4000+106	15d	18.11.2026	08.12.2026	
279	Kaltwasser Anbindeleitung für RLT-Zentrale	WEI 4000+102;WEI 4000+106	5d	09.12.2026	15.12.2026	
280	Kaltwasser Anbindeleitung für Wärmetauscher Laborkühlwasser	WEI 4000+102;WEI 4000+106	4d	16.12.2026	21.12.2026	
281	Kaltwasser Anbindeleitung für Wärmetauscher Kaltwasser Zirkulation	WEI 4000+102;WEI 4000+106	4d	22.12.2026	12.01.2027	
282	Anbindung Wärmerückgewinnung Druckluft inkl. Isolierung	WEI 4000+102	3d	13.01.2027	15.01.2027	
283	Anbindung für FBH-Verteiler inkl. Isolierung	WEI 4000+102	8d	18.01.2027	27.01.2027	
284	Anbindeleitung für Heizkörper Technikräume	WEI 4000+102	3d	28.01.2027	01.02.2027	
285	Rückbau Interimstreppe UG.020	BPL 3010	1d	03.02.2027	03.02.2027	
286	Stahltreppe und Podest UG.020	3161 Schlosserarbeiten	4d	04.02.2027	09.02.2027	
287	Druckluftzentralen		1d	21.10.2026	05.11.2026	
288	Druckluferzeugung und Aufbereitung inkl. Puffer	WEI 4000+109	3d	23.10.2026	27.10.2026	
289	Druckluftnachverdichter	WEI 4000+109	2d	28.10.2026	29.10.2026	
290	Druckluftzentrale inkl. Verteiler	WEI 4000+109	5d	30.10.2026	05.11.2026	
291	Raumlufttechnikzentralen		19d	04.11.2026	25.02.2027	
292	Lüftungsgerät Zuluft Labore einbauen	KOH 4310	8d	18.11.2026	27.11.2026	
293	Zentrallüftungsgerät RLT-Innenbereich einbauen	KOH 4310	3d	30.11.2026	02.12.2026	
294	KVS_Modul inkl. Bodenwanne montieren	KOH 4310	2d	03.12.2026	04.12.2026	
295	Rückbau Interimstreppe UG.040	BPL 3010	1d	01.02.2027	01.02.2027	
296	Stahltreppe und Podest UG.040	3161 Schlosserarbeiten	2d	02.02.2027	03.02.2027	
297	Rückbau Interimstreppe OG03.050	BPL 3010	2d	04.11.2026	05.11.2026	
298	Stahltreppe und Podest OG03.050	3161 Schlosserarbeiten	3d	06.11.2026	01.02.2027	Wangen und Holzbohlen,finale Gitterroste
299	OG3 Estrich RLT-Zentrale ergänzen / Restarbeiten	3130 Estrich	2d	09.11.2026	10.11.2026	
300	OG3 Bodenbeschichtung auf Estrich RLT-Zentrale ergänzen / Restarbeiten	3408 Maler- und Lackierarbeiten	3d	09.12.2026	11.12.2026	
301	OG3 Anbindeleitung für RLT-Zentrale	WEI 4000+102	5d	17.12.2026	23.12.2026	
302	OG3 Kaltwasser Anbindeleitung für RLT-Zentrale	WEI 4000+102;WEI 4000+106	5d	18.12.2026	11.01.2027	
303	Lüftungsgerät Abluft Labore montieren	KOH 4310	10d	10.02.2027	23.02.2027	
304	24h-Abluftер montieren	KOH 4310	2d	24.02.2027	25.02.2027	
305	Technische Wärmedämmung		84	07.12.2026	18.06.2027	
306	technische Wärmedämmung Lüftungszentrale UG	KOH 4310;WEI 4000+105	5d	07.12.2026	11.12.2026	
307	technische Wärmedämmung Druckluftzentrale	WEI 4000+105;WEI 4000+109	2d	14.12.2026	15.12.2026	
308	technische Wärmedämmung Sanitär, Wärme, Kälte	WEI 4000+102;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	21d	02.02.2027	02.03.2027	Zentrale KW;RLT-Kühler;Wärmetauscher;Heizzentrale;RLT-Erhitzer;Hei
309	technische Wärmedämmung Lüftungszentrale OG3	KOH 4310	5d	26.02.2027	04.03.2027	
310	technische Wärmedämmung Lüftung Zuluft	KOH 4310	10d	05.03.2027	18.03.2027	
311	Technische Gase Zentralen		94	04.02.2027	17.06.2027	
312	Heliumversorgung - Umschalteinheit Flaschenanlage inkl. Zubehör	WEI 4000+108	5d	04.02.2027	10.02.2027	
313	Argonversorgung - Umschalteinheit Bündelanlage inkl. Zubehör	WEI 4000+108	5d	11.02.2027	17.02.2027	
314	Synththeische Luft Versorgung - Umschalteinheit Flaschenanlage inkl. Zubehör	WEI 4000+108	5d	18.02.2027	24.02.2027	
315	Wasserstoff 4.0 Versorgung - Umschalteinheit Bündelanlage inkl. Zubehör	WEI 4000+108	5d	25.02.2027	03.03.2027	
316	Wasserstoff 5.0 Versorgung - Umschalteinheit Flaschenanlage inkl. Zubehör	WEI 4000+108	5d	04.03.2027	10.03.2027	
317	Magnetventile Gassicherheitsmanagement montieren	WEI 4000+108	5d	11.03.2027	17.03.2027	
318	Neutralisationsanlagenzentrale		66	09.02.2027	12.05.2027	
319	Sicherheitswanne zum Auskleiden des Aufstellraumes montieren	4780 Neutralisation	10d	08.02.2027	26.02.2027	
320	Neutralisationsanlage inkl. Reaktionsbehälter, Dosierung und Steuerung	4780 Neutralisation	20d	01.03.2027	30.03.2027	
321	Vorlagenbecken mit Pumpstation montieren	4780 Neutralisation	15d	31.03.2027	20.04.2027	
322	PH-Weiche, Grobstoffabscheider und Fest- und Leichtstoffabscheider einbauen	4780 Neutralisation	10d	21.04.2027	04.05.2027	
323	Sonderkonstruktionen im Raum gem. EX-Schutz und gem. WHG	4780 Neutralisation	5d	05.05.2027	12.05.2027	
324	Terminplan RAI vom 28.10.25		497d	05.05.2025	21.05.2027	
325	Fassade und Außenanlagen		812d	19.05.2025	13.09.2028	
326	Kran vor Westfassade abbau	ALLE		13.08.2026	13.08.2026	
327	Kran im Aufzugschacht abbau	ALLE		16.02.2027	16.02.2027	
328	Ausgleichssockel Lüftungskamine auf Schachtdecken	RAI 3100	4d	04.08.2025	07.08.2025	Sc;Bew;Sc;B
329	Abdichtungsübergang auf Dach Heizzentrale Achse 1 und J: Sockelwinkel	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten	3t	19.05.2025	21.05.2025	
330	Abdichtungsübergang auf Dach Heizzentrale Achse 1 und J: Kommunwandfugenabdichtung	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten	6t	05.11.2025	12.11.2025	
331	Gefällestrich auf Schachtdecken	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten	6t	08.08.2025	07.11.2025	
332	Abdichtung der Schachtdecken als Vorlesung KMB	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten	11t	25.08.2025	21.11.2025	
333	Gebäudeabdichtung als Vorleistung Erdarbeiten	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten	28t	25.06.2025	06.07.2026	N-Wi-Ecke bis -4,6 m;W+S bis -3,0 m und Sockel bis 50 cm unter GOK;Schacht 1, Zuteleg, Schacht 3;Schacht 2 ,if7;bis +30 cm über GOK / wasserführende Ebene
334	Perimeterdämmung als Vorleistung Erdarbeiten	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten	20t	26.06.2025	07.07.2026	N-Wi-Ecke bis -4,6 m;W+S bis -3,0 m und Sockel bis 50 cm unter GOK;Schacht 1, Zuteleg, Schacht 3;Schacht 2 ,if7;bis +30 cm über GOK / wasserführende Ebene
335	Be-/Entlüftungskamine Nord und Süd in der Dämmebene montieren	3190 Spengler;GPE 3210;100 HLSDK-Gewerke	3t	02.07.2026	06.07.2026	
336	Z-Bleche als Vorleistung Erdarbeiten und Metallfassade und Putzfassade	3190 Spengler	6t	07.07.2026	14.07.2026	Ost->Nord->Süd->West
337	Restarbeiten nach Gerüstabbau und Fassadenmontage	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten;3190 Spengler	8t	10.03.2027	31.03.2027	Ost;Nord;Süd;West
338	Rigole Süd	GAB 2010	5t	10.09.2025	16.09.2025	
339	Erdarbeiten / Arbeitsraumverfüllung	GAB 2010	27t	30.06.2025	05.04.2027	N-Wi-Ecke A/1-3 bis -4,6 m;West B1/3-5 bis -3,65 m und Nordseite bis 50 cm unter GOK;Süd-West-Ecke A/5-7 bis -3,55 m, Süd bis -3,85 m Schacht 1, Zuteleg, Schacht 3;Süd-West-Ecke A/5-7 bis -2,9 m, Süd und Ost bis 50 cm unter GOK;Auffüllen nach Abbruch Interimsfundamente bis 50 cm unter GOK;Niveauausgleich für Fassadengerüstaufbau;nach Fassadengerüstdemontage Ost->Nord->Süd->West;Achse B1/3-5
340	Montage Lichtschächte Ost	RAI 3100	2t	27.11.2025	28.11.2025	
341	Arbeitsraumverfüllung Ost zum Bestand	RAI 3100	7t	17.09.2025	04.12.2025	Ost bis -2,00 m;Ost bis 50 cm unter GOK
342	Ringerder	PFA 4460	3t	19.09.2025	23.09.2025	
343	Abdichtungsergänzung bei Einbringöffnung	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten;3190 Spengler	4t	28.10.2026	02.11.2026	
344	Verbau ziehen	PLE 2011+002	4t	05.12.2025	10.12.2025	Süd-West-Ecke
345	Sonderkonstruktion für Einbringöffnung über UG	3080 Gerüstarbeiten	8t	27.07.2026	15.10.2026	links und rechts vorrüsten;Gerüstfeld demontieren;Gerüstfeld remontieren
346	Sonderkonstruktion für Ostansicht	3080 Gerüstarbeiten	5t	22.07.2026	28.07.2026	Nachbargebäude / Abfangung über Nachbardach
347	Gerüst Aufbau	3080 Gerüstarbeiten	19t	12.08.2026	14.10.2026	UG;EG;OG1;OG2;OG3 Süd-West;OG3 Süd und Ost
348	Innenhof-Gerüst Aufbau	3080 Gerüstarbeiten	10t	12.08.2026	26.02.2027	EG;OG1;OG2;OG3+DA;Achse F2/3-5
349	Bautreppe Innenhof	BPL 3010	2t	23.02.2027	24.02.2027	Demontage
350	Gerüst auf Dach über OG2 Aufbau	3080 Gerüstarbeiten	8t	22.10.2026	05.11.2026	Sichtschutzwand Südwestecke;TNW Achse 2+I1+3;TOS Achse 5+C2
351	Gerüst auf Dach über OG2 Abbau	3080 Gerüstarbeiten	4t	08.03.2027	11.03.2027	TNW Achse 2+I1+3;TOS Achse 5+C2

Plan-Nummer: 218_10-0Z;B

<Keine>

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B

gedruckt: 10.03.2026

Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
352	Absetzpodeste und Brücken	BPL 3010	10	20.08.2026	17.03.2027	
353	Bauaufzug Aufbau	BPL 3010	50	20.08.2026	26.08.2026	
354	Bauaufzug Abbau	BPL 3010	20	09.03.2027	10.03.2027	
355	Gerüst Abbau	3080 Gerüstarbeiten	309	16.02.2027	12.04.2027	Ost;Nord;Süd;West;Innenhof DA;Innenhof
356	Ausstützen UG			23.04.2026	23.04.2026	
357	Ausstützen EG			29.07.2026	29.07.2026	
358	Ausstützen OG2 TNW mit OG1			06.08.2026	06.08.2026	
359	Ausstützen OG2 TOS mit OG3			19.10.2026	19.10.2026	
360	Fassaden		350	19.05.2026	15.10.2027	
361	Fluchtbalkone		214	19.05.2026	01.07.2027	
362	Einzelfundamente für Stahlpfosten Achse J/1-3	RAI 3100	65	19.05.2026	27.05.2026	Sc;Bew;Sc;B
363	Stahlpfosten Achse J/1-3	HAC 3160	30	30.07.2026	03.08.2026	
364	Rahmen an Stahlpfosten Achse J/1-3	HAC 3160	30	04.08.2026	06.08.2026	
365	Kragträger Ecke A/1	HAC 3160	20	29.07.2026	30.07.2026	
366	Kragträger Ecke A/3	HAC 3160	20	30.07.2026	31.07.2026	
367	Rahmen in WDs Achse A/1-3	HAC 3160	20	03.08.2026	04.08.2026	
368	Rahmen an Kragträger Ecke A/1	HAC 3160	20	05.08.2026	06.08.2026	
369	Rahmen an Kragträger Ecke A/3	HAC 3160	20	07.08.2026	10.08.2026	
370	Rahmen in WDs Achse 1/A-J	HAC 3160	30	07.08.2026	11.08.2026	
371	Kragträgerl Ecke A/5	HAC 3160	20	11.08.2026	12.08.2026	
372	Kragträger Ecke A/7	HAC 3160	20	12.08.2026	13.08.2026	
373	Rahmen in WDs Achse A/7-5	HAC 3160	20	14.08.2026	17.08.2026	
374	Rahmen an Kragträger Ecke A/5	HAC 3160	20	18.08.2026	19.08.2026	
375	Rahmen an Kragträger Ecke A/7	HAC 3160	20	20.08.2026	21.08.2026	
376	Stahlträger einbetonieren Dach über OG2	HAC 3160	30	24.08.2026	26.08.2026	
377	Randträger an Rahmen Ecke A/5	HAC 3160	20	27.08.2026	28.08.2026	
378	Randträger an Rahmen Ecke A/7	HAC 3160	20	27.08.2026	28.08.2026	
379	2x Gitterrostträger Attika über OG2 umlaufend montieren	HAC 3160	30	12.08.2026	14.08.2026	
380	Horizontalaussteifungen über OG2 montieren	HAC 3160	20	14.08.2026	17.08.2026	
381	Kragträger Ecke J/7	HAC 3160	20	15.10.2026	16.10.2026	
382	Rahmen an Kragträger Ecke J/7	HAC 3160	20	19.10.2026	20.10.2026	
383	Rahmen in WDs Achse J/4-6	HAC 3160	20	21.10.2026	22.10.2026	
384	Rahmen in WDs Achse 7/A-J	HAC 3160	40	23.10.2026	28.10.2026	
385	Stahlträger einbetonieren Dach über OG3	HAC 3160	20	29.10.2026	30.10.2026	
386	Randträger an Rahmen Ecke J/7	HAC 3160	20	02.11.2026	03.11.2026	
387	2x Gitterrost-Längsträger Attika über OG3 umlaufend montieren	HAC 3160	70	31.08.2026	09.11.2026	
388	Horizontalaussteifungen über OG3 montieren	HAC 3160	40	02.09.2026	10.11.2026	
389	Pfosten Achse 2 und G1	HAC 3160	30	11.11.2026	13.11.2026	
390	Fahnenbleche / thermische Trennung	HAC 3160	235	07.09.2026	10.05.2027	Ost TNW;Nord TNW;West TNW;West TOS;Ost TOS;Süd TOS;Achse B1/3-5
391	Querträger	HAC 3160	230	22.02.2027	21.06.2027	Ost;Nord;Süd;West;Achse B1/3-5
392	Gitterrostbeilage auf Tragrost	HAC 3160	259	24.02.2027	24.06.2027	OG3 Achse 5;Ost;Nord;Süd;West;Achse B1/3-5
393	Einzelfundamente für Stahlpfosten Achse B1/3-5	RAI 3100	50	18.03.2027	24.03.2027	Aushub;Sc;Bew;Sc;B Fundament;Sc;Bew;Sc;B Stütze
394	Stahlpfosten Achse B1/3-5	HAC 3160	30	27.04.2027	29.04.2027	
395	Rahmen an Stahlpfosten Achse B1/3-5	HAC 3160	30	30.04.2027	04.05.2027	
396	Stahl-Treppe West	HAC 3160	30	25.06.2027	29.06.2027	EG Fassadensprung
397	Treppengeländer West	HAC 3160	20	30.06.2027	01.07.2027	EG Fassadensprung
398	Grünfassade und Lamellenfassade		140	24.02.2027	31.05.2027	
399	Ver-/Entsorgungsleitungen Bewässerungssystem verlegen	3211 Fassadenbegrünung	235	24.02.2027	23.06.2027	Ost;Nord;Süd;West;Achse B1/3-5
400	Türkonstruktion zwischen Haupteingang und Stahltreppe	GPE 3210	20	03.03.2027	04.03.2027	Ost
401	Fußpunkt des Rahmens der Vertikallamellen auf L-Winkelsteine	HAC 3160	40	12.04.2027	28.05.2027	Ost;Süd
402	Gerüst aufbau	3080 Gerüstarbeiten	205	03.05.2027	29.07.2027	Ost;Nord;Süd;West;auf Dach über OG2
403	Grünfassadenein-, -an- und -aufbauten TGA HLS	100 HLSDK-Gewerke;3211 Fassadenbegrünung	399	10.05.2027	11.08.2027	Ost;Nord;Süd;West;auf Dach über OG2
404	Grünfassadenein-, -an- und -aufbauten TGA ELT	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;3211 Fassadenbegrünung	169	19.05.2027	11.08.2027	Ost;Nord;Süd;West;auf Dach über OG2
405	Tragwinkel und Winkel-Rahmen und Anschlussfahnen für Längsträger	HAC 3160	315	21.05.2027	19.08.2027	Ost;Nord;Süd;West;auf Dach über OG2
406	Blechbekleidung der Stahlrahmen	GPE 3210	360	01.06.2027	26.08.2027	Ost;Nord;Süd;West
407	Bewässerungssystem TGA HLS	100 HLSDK-Gewerke;3211 Fassadenbegrünung	205	04.06.2027	27.08.2027	Ost;Nord;Süd;West;auf Dach über OG2
408	Pflanztrog	3211 Fassadenbegrünung	165	08.06.2027	30.08.2027	Ost;Nord;Süd;West;auf Dach über OG2
409	Rankhilfen mit Füllungslängsträger	HAC 3160	259	11.06.2027	03.09.2027	Ost;Nord;Süd;West;auf Dach über OG2
410	Fassadenbegrünung, Pflanzungen	3211 Fassadenbegrünung	259	17.06.2027	13.09.2027	Ost;Nord;Süd;West;auf Dach über OG2
411	Vertikallamellen mit Füllungslängsträger	GPE 3210;HAC 3160	223	18.06.2027	08.09.2027	Ost;Nord;Süd;West
412	Geländer mit Seilen und Handlauf	HAC 3160	223	18.06.2027	13.09.2027	Ost;Ost;Nord;Nord;Süd;Süd;West;West
413	Gerüst abbau	3080 Gerüstarbeiten	240	24.06.2027	17.09.2027	Ost;Nord;Süd;West;auf Dach über OG2
414	Türkonstruktionen auf GOK	GPE 3210	20	17.08.2027	18.08.2027	West Fassadensprung
415	Türen auf GOK fertigstellen	GPE 3210	20	20.09.2027	21.09.2027	Ost und West Fassadensprung
416	Innenhof und oberhalb der Dächer		350	19.05.2026	15.10.2027	
417	Z-Bleche als Vorleistung für Putzfassade über Dach	3190 Spengler	20	21.10.2026	22.10.2026	üb. OG2
418	Z-Bleche als Vorleistung für Metallfassade über Dach	3190 Spengler	50	21.10.2026	27.10.2026	üb. OG2 und Innenhof
419	Gerüst für Wandkronenabdeckungen auf Dach über OG2	GPE 3210	40	10.09.2026	23.10.2026	Wandkronenabdeckung Sichtschutzwand Südwestecke;AUßENTREPPE Wandkronenabdeckung;
420	Wandkronenabdeckung Sichtschutzwand Südwestecke	GPE 3210	60	11.09.2026	11.02.2027	UK+Dämmung+Abdichtung;Bekleidung
421	Fensterelemente mit und ohne Fenstertüren	WOE 3220	175	30.09.2026	03.11.2026	EG;OG1;OG2 TNW;OG2 TOS;OG3
422	RA-Antriebe an OG1-Fenster Labothalle montieren	WOE 3220	30	14.10.2026	16.10.2026	EG 250
423	Außentüren auf Dach über OG2	WOE 3220	70	04.11.2026	24.03.2027	Rahmen bei Bautüren;finale Türflügel
424	Bautüren auf Dach über OG2	BPL 3010	40	09.11.2026	18.03.2027	Montage;Demontage
425	AUßENTREPPE Wandkronenabdeckung	GPE 3210	40	21.10.2026	11.11.2026	UK+Dämmung+Abdichtung;Bekleidung
426	Wandbekleidung Sichtschutzwand Südwestecke dachseitig	3180 Putzarbeiten / VAWD	130	26.10.2026	27.11.2026	Untergrundvorbehandlung;Dämmung;Putzprofile;1te Putzlage;2te Putzlage
427	Pfosten-Riegel-Fassade mit Außentür auf Dach über UG	WOE 3220	120	01.03.2027	18.06.2027	Unterkonstruktion;Elemente und Verglasungen;nachläufige Arbeiten und Bautüren;finale Türflügel
428	Sonnenschutz	3231 Sonnenschutz	165	06.11.2026	21.12.2026	UK;Behanglatten+Führungsschienen;OG2 Anlage;OG1 Anlagen;EG Anlagen
429	INNENHOF hinterlüftete Fassade ohne Achse F2/3-5	GPE 3210	240	04.11.2026	17.12.2026	Unterkonstruktion;Dämmung+Folie;Kästen / Einbauteile / Rahmen;Bekleidung
430	Rohinstallation in Fassadendämmebene	100 HLSDK-Gewerke	50	12.11.2026	18.11.2026	
431	Rohinstallation in Fassadendämmebene	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	50	12.11.2026	18.11.2026	
432	Sockelbleche bei Metallfassade	3190 Spengler	40	07.12.2026	10.12.2026	Innenhof
433	Dach TNW Achse 2+l1+3 hinterlüftete Fassade	GPE 3210	165	26.11.2026	11.01.2027	Unterkonstruktion;Dämmung+Folie;Kästen / Einbauteile / Rahmen;Bekleidung
434	Rohinstallation in Fassadendämmebene	100 HLSDK-Gewerke	30	02.12.2026	04.12.2026	
435	Rohinstallation in Fassadendämmebene	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	30	02.12.2026	04.12.2026	
436	Dach TOS Achse 5+C2 hinterlüftete Fassade	GPE 3210	165	03.12.2026	18.01.2027	Unterkonstruktion;Dämmung+Folie;Kästen / Einbauteile / Rahmen;Bekleidung
437	Rohinstallation in Fassadendämmebene	100 HLSDK-Gewerke	30	09.12.2026	11.12.2026	
438	Rohinstallation in Fassadendämmebene	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	30	09.12.2026	11.12.2026	
439	Montage Steigleiter an Fassade nach Dach über OG3	HAC 3160	40	09.12.2026	06.04.2027	UK thermische Trennung;Leiter und C-Rohr
440	Achse F2/3-5 hinterlüftete Fassade	GPE 3210	110	11.03.2027	31.03.2027	Unterkonstruktion;Dämmung+Folie;Kästen / Einbauteile / Rahmen;Bekleidung

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
441	Fassadenein-, -an- und -aufbauten TGA HLS	100 HLSDK-Gewerke	5t	24.03.2027	01.04.2027	
442	Fassadenein-, -an- und -aufbauten TGA ELT	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	5t	24.03.2027	01.04.2027	
443	Baureinigung Fassaden	GPE 3210	3t	31.03.2027	02.04.2027	
444	Potentialausgleich / Erdung / Blitzschutz	PFA 4460;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	9t	14.09.2026	08.04.2027	
445	Kamin, Außentreppe Ost		134t	14.09.2026	16.03.2027	
446	KAMIN Lüftungslamellen-/Wetterschutzgitter	Heizzentrale	2t	14.09.2026	15.09.2026	
447	KAMIN Wandbekleidung um WSG	Heizzentrale	4t	16.09.2026	07.10.2026	Untergrundvorbehandlung;Dämmung;Putzprofile;1le Putzlage;2te Putzlage
448	AUßENTREPPE Abdichten UG-Stahlbetonbrüstung	HAC 3160	3t	08.10.2026	12.10.2026	
449	AUßENTREPPE Abdichtung	GPE 3210	2t	13.10.2026	14.10.2026	N-W-Ecke bis -4,6 m
450	AUßENTREPPE Z-Bleche als Vorleistung Metallfassade	3190 Spengler	2t	15.10.2026	16.10.2026	
451	AUßENTREPPE Gerüst aufbau	3080 Gerüstarbeiten	2t	19.10.2026	20.10.2026	
452	AUßENTREPPE Fahnenblech für Pfostenabstützung / thermische Trennung	HAC 3160	3t	21.10.2026	23.10.2026	über EG;über OG1;über OG2
453	AUßENTREPPE hinterlüftete Fassade	GPE 3210	14t	21.10.2026	11.11.2026	Unterkonstruktion;Dämmung+Folie;Kästen / Einbauteile / Rahmen;Bekleidung
454	AUßENTREPPE Sockelbleche bei Metallfassade	3190 Spengler	3t	05.11.2026	09.11.2026	
455	AUßENTREPPE Fassadenanstrich auf Sichtbeton und Putz	3408 Maler- und Lackierarbeiten	5t	09.11.2026	13.11.2026	
456	KAMIN TGA-Montagen	Heizzentrale	15t	16.11.2026	04.12.2026	
457	AUßENTREPPE Gerüst abbau	3080 Gerüstarbeiten	4t	23.11.2026	16.12.2026	Ebenen im Stahlturm;Gerüst vor/entlang Stahlturm
458	AUßENTREPPE Stahl-Treppe Ost	HAC 3160	10t	21.12.2026	19.01.2027	EG;OG1;OG2;OG3
459	AUßENTREPPE Treppengeländer Ost	HAC 3160	7t	08.03.2027	16.03.2027	EG;OG1;OG2;OG3
460	AUßENTREPPE Potentialausgleich / Erdung / Blitzschutz	PFA 4460;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	5t	23.10.2026	22.01.2027	
461	Ostansicht		338t	31.08.2026	07.07.2027	
462	fassadenseitige Abdichtung der Stahlbau-Riegel aus der Attika	GPE 3210	7t	31.08.2026	13.11.2026	TNW;TOS;Ecke J/7
463	Fensterelemente mit und ohne Fenstertüren	WOE 3220	15t	31.08.2026	28.10.2026	EG;OG1;OG2 TNW;OG2 TOS;OG3
464	Außentür auf GOK	WOE 3220	7t	09.09.2026	22.04.2027	Rahmen+Bautüren;finale Türflügel
465	Pfosten-Riegel-Fassade mit Außentüren auf GOK	WOE 3220	12t	09.09.2026	22.04.2027	Unterkonstruktion;Elemente und Verglasungen;nachläufige Arbeiten und Bautüren;finale Türflügel
466	Sektionaltor	3230 Toranlagen	7t	14.09.2026	22.04.2027	Rahmen/Zarge+Schienen+Folienvorhang;finales Sektionaltor
467	Bautüren Ostansicht	BPL 3010	10t	21.09.2026	16.04.2027	Montage;Demontage
468	Z-/Bleche als Vorleistung Metallfassadenarbeiten	3190 Spengler	3t	17.09.2026	21.09.2026	Ost->Nord->Süd->West
469	TNW hinterlüftete Fassade	GPE 3210	19t	21.09.2026	23.10.2026	Unterkonstruktion;Dämmung+Folie;Kästen / Einbauteile / Rahmen;Bekleidung
470	TNW Rohinstallation in Fassadendämmebene	100 HLSDK-Gewerke;3211 Fassadenbegrünung	3t	28.09.2026	30.09.2026	
471	TNW Rohinstallation in Fassadendämmebene	WOE 3220;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;3211 Fassadenbegrünung;3230 Toranlagen	3t	28.09.2026	30.09.2026	
472	TNW Sockelbleche bei Metallfassade	3190 Spengler	4t	15.10.2026	20.10.2026	
473	TOS Sonnenschutz	3221 Sonnenschutz	6t	20.11.2026	07.12.2026	UK;Behanglästen+Führungsschienen
474	TOS hinterlüftete Fassade	GPE 3210	39t	18.11.2026	09.02.2027	Unterkonstruktion;Dämmung+Folie;Kästen / Einbauteile / Rahmen;Bekleidung
475	TOS Rohinstallation in Fassadendämmebene	3190 Spengler;100 HLSDK-Gewerke;3211 Fassadenbegrünung	7t	30.11.2026	08.12.2026	
476	TOS Rohinstallation in Fassadendämmebene	WOE 3220;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;3211 Fassadenbegrünung	7t	30.11.2026	08.12.2026	
477	TOS Sockelbleche bei Metallfassade	3190 Spengler	8t	21.01.2027	01.02.2027	
478	Beleuchtung	KRE 4400/+221	5t	18.05.2027	24.05.2027	
479	Fassadenein-, -an- und -aufbauten TGA HLS	100 HLSDK-Gewerke	5t	18.05.2027	24.05.2027	
480	Fassadenein-, -an- und -aufbauten TGA ELT	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	5t	18.05.2027	24.05.2027	
481	Baureinigung Fassaden	GPE 3210	3t	25.05.2027	28.05.2027	
482	Fassadenfertigstellung bei Gerüstanker	GPE 3210	5t	01.07.2027	07.07.2027	
483	Potentialausgleich / Erdung / Blitzschutz	PFA 4460;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	8t	23.09.2026	02.06.2027	
484	Nordansicht mit Anlieferungsbereich		394t	10.09.2026	12.08.2027	
485	fassadenseitige Abdichtung der Stahlbau-Riegel aus der Attika	GPE 3210	3t	31.08.2026	02.09.2026	TNW
486	Traftoltüren	KRE 4400	7t	10.06.2026	01.12.2026	Rahmen+Bautüren;finale Türflügel
487	ANLIEFERUNG Sektionaltore	3230 Toranlagen	14t	15.06.2026	16.04.2027	Rahmen/Zarge+Schienen+Folienvorhang;finale Sektionaltore
488	ANLIEFERUNG Außentür auf GOK	WOE 3220	7t	23.06.2026	16.04.2027	Rahmen+Bautüren;finale Türflügel
489	Bautüren Anlieferung und Trafo	BPL 3010	8t	26.06.2026	06.04.2027	Montage;Demontage
490	ANLIEFERUNG Decken-/UK, Oberlichter und Randpfosten der Türen und Gitterwand zu Gaselagern	3161 Schlosserarbeiten	2t	14.07.2026	15.07.2026	mit eigener Hebebühne
491	ANLIEFERUNG Decken-/UK, Oberlichter und Randpfosten des Rolltors und Gitterwand mit Tür zwischen Hof und Abfahrt	3161 Schlosserarbeiten	2t	16.07.2026	17.07.2026	mit eigener Hebebühne
492	ANLIEFERUNG Podiumsgerüst aufbau	3080 Gerüstarbeiten	3t	13.07.2026	15.07.2026	
493	Unterputz TGA HLS	100 HLSDK-Gewerke;WEI 4000+108	10t	06.07.2026	17.07.2026	
494	Unterputz TGA ELT	KRE 4400;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	10t	06.07.2026	17.07.2026	
495	ANLIEFERUNG Deckenbekleidung	3180 Putzarbeiten / VAWD	14t	16.07.2026	20.08.2026	Untergrundvorbehandlung;Dämmung;Putzprofile;1le Putzlage;2te Putzlage
496	ANLIEFERUNG Podiumsgerüst abbau	3080 Gerüstarbeiten	3t	03.09.2026	07.09.2026	
497	ANLIEFERUNG Wandbekleidung	3180 Putzarbeiten / VAWD	16t	08.09.2026	15.10.2026	Untergrundvorbehandlung;Dämmung;Putzprofile;1le Putzlage;2te Putzlage
498	ANLIEFERUNG Rohinstallation in Fassadendämmebene	100 HLSDK-Gewerke	3t	14.09.2026	16.09.2026	
499	ANLIEFERUNG Rohinstallation in Fassadendämmebene	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;3230 Toranlagen	3t	14.09.2026	16.09.2026	
500	ANLIEFERUNG Be-/Entlüftungskamine montieren	3190 Spengler;GPE 3210;100 HLSDK-Gewerke	2t	16.10.2026	19.10.2026	
501	Fensterelemente mit und ohne Fenstertüren	WOE 3220	12t	13.08.2026	28.08.2026	EG;OG1;OG2
502	Z-Bleche als Vorleistung Metallfassadenarbeiten	3190 Spengler	3t	17.09.2026	21.09.2026	Ost->Nord->Süd->West
503	hinterlüftete Fassade	GPE 3210	39t	21.09.2026	25.11.2026	Unterkonstruktion;Dämmung+Folie;Kästen / Einbauteile / Rahmen;Bekleidung
504	Rohinstallation in Fassadendämmebene	3190 Spengler;100 HLSDK-Gewerke;3211 Fassadenbegrünung	7t	01.10.2026	09.10.2026	
505	Rohinstallation in Fassadendämmebene	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	7t	01.10.2026	09.10.2026	
506	Sockelbleche bei Metallfassade	3190 Spengler	12t	04.11.2026	19.11.2026	
507	Be-/Entlüftungskamine montieren	3190 Spengler;GPE 3210;100 HLSDK-Gewerke	2t	26.11.2026	27.11.2026	
508	Lüftungslamellengitter	WOE 3220	3t	10.03.2027	12.03.2027	
509	Beleuchtung	KRE 4400/+221	5t	15.06.2027	21.06.2027	
510	Fassadenein-, -an- und -aufbauten TGA HLS	100 HLSDK-Gewerke	5t	15.06.2027	21.06.2027	
511	Fassadenein-, -an- und -aufbauten TGA ELT	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	5t	15.06.2027	21.06.2027	
512	Baureinigung Fassaden	GPE 3210	3t	22.06.2027	24.06.2027	
513	Fassadenfertigstellung bei Gerüstanker	GPE 3210	6t	05.08.2027	12.08.2027	
514	Potentialausgleich / Erdung / Blitzschutz	PFA 4460;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	3t	09.11.2026	11.11.2026	
515	Südansicht		220t	04.11.2026	09.08.2027	
516	fassadenseitige Abdichtung der Stahlbau-Riegel aus der Attika	GPE 3210	4t	04.11.2026	13.11.2026	TOS;Ecke J/7
517	Außentür auf GOK	WOE 3220	7t	04.11.2026	28.04.2027	Rahmen+Bautüren;finale Türflügel
518	Fensterelemente mit und ohne Fenstertüren	WOE 3220	14t	09.11.2026	26.11.2026	EG;OG1;OG2;OG3
519	Bautüren Südansicht	BPL 3010	4t	09.11.2026	22.04.2027	Montage;Demontage
520	Sonnenschutz	3221 Sonnenschutz	23t	02.12.2026	02.03.2027	UK;Behanglästen+Führungsschienen;OG3 Anlagen;OG2 Anlagen;OG1 Anlagen;EG Anlagen
521	Z-Bleche als Vorleistung Metallfassadenarbeiten	3190 Spengler	3t	26.11.2026	30.11.2026	Ost->Nord->Süd->West
522	hinterlüftete Fassade	GPE 3210	39t	30.11.2026	25.02.2027	Unterkonstruktion;Dämmung+Folie;Kästen / Einbauteile / Rahmen;Bekleidung
523	Rohinstallation in Fassadendämmebene	3190 Spengler;100 HLSDK-Gewerke	7t	10.12.2026	18.12.2026	
524	Rohinstallation in Fassadendämmebene	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	7t	10.12.2026	18.12.2026	
525	Sockelbleche bei Metallfassade	3190 Spengler	12t	03.02.2027	18.02.2027	
526	Be-/Entlüftungskamine montieren	3190 Spengler;GPE 3210;100 HLSDK-Gewerke	2t	27.04.2027	28.04.2027	
527	Lüftungslamellengitter	WOE 3220	3t	17.03.2027	19.03.2027	

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B

<Keine>

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z;B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
528	Beleuchtung	KRE 4400+221	5t	13.07.2027	19.07.2027	
529	Fassadenein-, -an- und -aufbauten TGA HLS	100 HLSDK-Gewerke	5t	13.07.2027	19.07.2027	
530	Fassadenein-, -an- und -aufbauten TGA ELT	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	5t	13.07.2027	19.07.2027	
531	Baureinigung Fassaden	GPE 3210	3t	20.07.2027	22.07.2027	
532	Fassadenfertigstellung bei Gerüstanker	GPE 3210	6t	02.09.2027	09.09.2027	
533	Potentialausgleich / Erdung / Blitzschutz	PFA 4460;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	4t	08.12.2026	10.02.2027	
534	**Westansicht**		327t	26.08.2026	22.06.2027	
535	fassadenseitige Abdichtung der Stahlbau-Riegel aus der Attika	GPE 3210	9t	31.08.2026	13.11.2026	TNW;Ecke A/3;Ecken A/5 und A/7;TOS;Ecke J/7
536	Attikaerhöhung auf Stahlträger Ecke A/5 und A/7	GPE 3210	4t	04.09.2026	09.09.2026	
537	Außenlitr auf GOK	WOE 3220	7t	26.06.2026	28.04.2027	Rahmen+Bautüren;finale Türfügel
538	Fensterelemente mit und ohne Fensterstürzen	WOE 3220	11t	21.09.2026	30.10.2026	EG,OG1;OG2 TNW;OG2 TOS
539	Bautüren Westansicht	BPL 3010	4t	01.07.2026	22.04.2027	Montage;Demontage
540	Druckentlastungsklappe MSS	KRE 4400	4t	21.09.2026	04.12.2026	Rahmen+Folienverschluss;finale Klappe
541	Permanentlüfter	WOE 3220	4t	21.09.2026	04.12.2026	Rahmen+Bautüren;finale Türfügel
542	Z-Bleche als Vorleistung Metallfassadenarbeiten	3190 Spengler	3t	30.09.2026	02.10.2026	Ost->Nord->Süd->West
543	TNW Sonnenschutz	3221 Sonnenschutz	6t	06.10.2026	13.10.2026	UK;Behanglokalen+Führungsschienen
544	TNW hinterlüftete Fassade	GPE 3210	19t	02.10.2026	02.12.2026	Unterkonstruktion;Dämmung+Folie;Kästen / Einbauteile / Rahmen;Bekleidung
545	TNW Rohinstallation in Fassadendämmebene	3190 Spengler;100 HLSDK-Gewerke;3211 Fassadenbegrünung	3t	08.10.2026	12.10.2026	
546	TNW Rohinstallation in Fassadendämmebene	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	3t	08.10.2026	12.10.2026	
547	TNW Sockelbleche bei Metallfassade	3190 Spengler	4t	20.11.2026	25.11.2026	
548	TOS Sonnenschutz	3221 Sonnenschutz	7t	09.11.2026	15.02.2027	UK;Behanglokalen+Führungsschienen;EG Anlagen
549	TOS hinterlüftete Fassade	GPE 3210	19t	05.11.2026	11.02.2027	Unterkonstruktion;Dämmung+Folie;Kästen / Einbauteile / Rahmen;Bekleidung
550	TOS Rohinstallation in Fassadendämmebene	3190 Spengler;100 HLSDK-Gewerke;3211 Fassadenbegrünung	3t	11.11.2026	13.11.2026	
551	TOS Rohinstallation in Fassadendämmebene	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	3t	11.11.2026	13.11.2026	
552	TOS Sockelbleche bei Metallfassade	3190 Spengler	8t	26.01.2027	04.02.2027	
553	BAUAUFZUG Gerüst	3080 Gerüstarbeiten	6t	06.04.2027	23.06.2027	
554	BAUAUFZUG Pfosten-Riegel-Fassade	WOE 3220	18t	09.04.2027	29.06.2027	Unterkonstruktion;Elemente und Verglasungen;nachlüftige Arbeiten und Bautüren;finale Türfügel
555	BAUAUFZUG hinterlüftete Fassade	GPE 3210	19t	11.05.2027	16.06.2027	Unterkonstruktion;Dämmung+Folie;Kästen / Einbauteile / Rahmen;Bekleidung
556	BAUAUFZUG Fallrohr in Pfosten-Riegel-Fassade	3190 Spengler	5t	15.04.2027	20.05.2027	
557	BAUAUFZUG Rohinstallation in Fassadendämmebene	3190 Spengler;100 HLSDK-Gewerke	3t	18.05.2027	20.05.2027	
558	BAUAUFZUG Rohinstallation in Fassadendämmebene	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	3t	18.05.2027	20.05.2027	
559	Beleuchtung	KRE 4400+221	5t	05.08.2027	11.08.2027	
560	Fassadenein-, -an- und -aufbauten TGA HLS	100 HLSDK-Gewerke	5t	05.08.2027	11.08.2027	
561	Fassadenein-, -an- und -aufbauten TGA ELT	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	5t	05.08.2027	11.08.2027	
562	Baureinigung Fassaden	GPE 3210	3t	12.08.2027	16.08.2027	
563	Fassadenfertigstellung bei Gerüstanker	GPE 3210	5t	16.09.2027	22.09.2027	
564	Potentialausgleich / Erdung / Blitzschutz	PFA 4460;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	10t	06.10.2026	19.08.2027	
565	**Außendecke**		161t	29.09.2026	19.07.2027	
566	Beginn Steigpunkte / Trassen Schmutzwasserinstallation	GPE 3210;WEI 4000+104;WEI 4000+105;100 HLSDK-Gewerke		23.10.2026	23.10.2026	
567	**Außendecke Haupteingang**		188t	**29.09.2026**	**13.07.2027**	
568	Außendecke Unterkonstruktion und Dämmung	GPE 3210	9t	29.09.2026	06.10.2026	UK;Dämmung
569	Dämmung am Leitungsknie ergänzen nach Leitungsschottung und ausbetonieren DDs	GPE 3210	2t	15.02.2027	16.02.2027	
570	Außendecke Unterkonstruktion am Stahlbalkon	GPE 3210	8t	26.02.2027	07.04.2027	am Querträger vor Gitterrost;UK flächig nach Gitterrost
571	Blechrinne entlang Stahlbalkon über Haupteingang	HAC 3160	4t	26.02.2027	03.03.2027	
572	Rohinstallation in hinterlüfteten Außendecken TGA S, Begleitheizung, technische Wärmedämmung	WEI 4000+104;WEI 4000+105;100 HLSDK-Gewerke	5t	30.03.2027	05.04.2027	
573	Rohinstallation in hinterlüfteten Außendecken TGA ELT	KRE 4400	5t	30.03.2027	05.04.2027	
574	Außendecke Kästen / Einbauteile / Rahmen	GPE 3210	3t	08.04.2027	14.04.2027	
575	Außendecke Bekleidung	GPE 3210	5t	30.04.2027	07.05.2027	
576	Außendecke Restarbeiten	GPE 3210	5t	18.05.2027	24.05.2027	
577	Außendecke Beleuchtung	KRE 4400+221	3t	25.05.2027	28.05.2027	
578	Interimsfallrohr zur Entwässerung Außendecke Haupteingang wegen EDEKA	3190 Spengler;100 HLSDK-Gewerke	2t	12.07.2027	13.07.2027	
579	**Außendecke Auskragung Nord-West**		160t	**07.10.2026**	**17.06.2027**	
580	Außendecke Unterkonstruktion und Dämmung	GPE 3210	6t	07.10.2026	14.10.2026	UK;Dämmung
581	Außendecke Randunterzüge UK und Dämmung	GPE 3210	6t	28.10.2026	04.11.2026	UK;Dämmung
582	Außendecke Kästen / Einbauteile / Rahmen	GPE 3210	5t	05.11.2026	11.11.2026	
583	Dämmung am Leitungsknie ergänzen nach Leitungsschottung und ausbetonieren DDs	GPE 3210	2t	17.02.2027	18.02.2027	
584	Rohinstallation in hinterlüfteten Außendecken TGA S, Begleitheizung, technische Wärmedämmung	WEI 4000+104;WEI 4000+105;100 HLSDK-Gewerke	5t	30.04.2027	07.05.2027	
585	Rohinstallation in hinterlüfteten Außendecken TGA ELT	KRE 4400	5t	30.04.2027	07.05.2027	
586	Außendecke Bekleidung	GPE 3210	5t	10.05.2027	14.05.2027	
587	Außendecke Restarbeiten	GPE 3210	5t	25.05.2027	01.06.2027	
588	Außendecke Beleuchtung	KRE 4400+221	3t	15.06.2027	17.06.2027	
589	**Außendecke Auskragung Süd-West**		179t	**15.10.2026**	**15.07.2027**	
590	Außendecke Unterkonstruktion und Dämmung	GPE 3210	6t	15.10.2026	22.10.2026	UK;Dämmung
591	Außendecke Randunterzüge UK und Dämmung	GPE 3210	6t	21.01.2027	28.01.2027	UK;Dämmung
592	Außendecke Kästen / Einbauteile / Rahmen	GPE 3210	5t	29.01.2027	04.02.2027	
593	Dämmung am Leitungsknie ergänzen nach Leitungsschottung und ausbetonieren DDs	GPE 3210	2t	19.02.2027	22.02.2027	
594	Rohinstallation in hinterlüfteten Außendecken TGA S, Begleitheizung, technische Wärmedämmung	WEI 4000+104;WEI 4000+105;100 HLSDK-Gewerke	5t	10.05.2027	14.05.2027	
595	Rohinstallation in hinterlüfteten Außendecken TGA ELT	KRE 4400	5t	10.05.2027	14.05.2027	
596	Außendecke Bekleidung	GPE 3210	5t	18.05.2027	24.05.2027	
597	Außendecke Restarbeiten	GPE 3210	5t	02.06.2027	08.06.2027	
598	Außendecke Beleuchtung	KRE 4400+221	3t	13.07.2027	15.07.2027	
599	**Außendecke Stahlbalkon Süd-Ost**		88t	**12.03.2027**	**15.07.2027**	
600	Außendecke Unterkonstruktion am Stahlbalkon	GPE 3210	9t	12.03.2027	18.05.2027	am Querträger vor Gitterrost;UK flächig nach Gitterrost
601	Blechrinne entlang Stahlbalkon über Süd-Ost-Vordach	HAC 3160	4t	12.03.2027	17.03.2027	
602	Rohinstallation in hinterlüfteten Außendecken TGA S, Begleitheizung, technische Wärmedämmung	WEI 4000+104;WEI 4000+105;100 HLSDK-Gewerke	5t	07.05.2027	13.05.2027	
603	Rohinstallation in hinterlüfteten Außendecken TGA ELT	KRE 4400	5t	07.05.2027	13.05.2027	
604	Außendecke Kästen / Einbauteile / Rahmen	GPE 3210	5t	19.05.2027	25.05.2027	
605	Außendecke Bekleidung	GPE 3210	5t	26.05.2027	02.06.2027	
606	Außendecke Restarbeiten	GPE 3210	5t	10.06.2027	16.06.2027	
607	Außendecke Beleuchtung	KRE 4400+221	3t	13.07.2027	15.07.2027	
608	Flügel, Motoren, Betätigungsgarnituren, Antriebe, Motoren		198t	03.02.2027	19.10.2027	
609	Sonnenschutz in Betrieb nehmen	3221 Sonnenschutz	40t	03.02.2027	15.10.2027	Endabschaltungen einstellen Innenhof;Endabschaltungen einst Außenfassaden;Aufklemmen;Start Probebetrieb/Funktionsprüfung;Leistungsmessung;Datenpunkt Automatikbetrieb
610	Fensterflügel einstellen und Insektenschutzspannrahmen montieren	WOE 3220	15t	14.07.2027	03.08.2027	
611	Türflügel einstellen und Insektenschutzspannrahmen montieren	WOE 3220	10t	04.08.2027	17.08.2027	
612	Betätigungsgarnituren und Beschläge montieren	WOE 3220	10t	04.08.2027	17.08.2027	
613	Türantriebe in Betrieb nehmen	WOE 3220	25t	16.08.2027	15.10.2027	Aufklemmen;Start Probebetrieb/Funktionsprüfung;Leistungsmessung;Datenpunkt Automatikbetrieb
614	Toranlagen einstellen	3230 Toranlagen	10t	07.06.2027	18.06.2027	

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z;B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
615	Außenanlagen		367d	18.03.2027	13.09.2028	
616	ANLIEFERUNG Arbeitsraumverfüllung für WHG-Bodenplatte	RAI 3100	2d	18.03.2027	19.03.2027	
617	ANLIEFERUNG WHG-Bodenplatte	RAI 3100	6d	22.03.2027	31.03.2027	SK;Sc;Bew;B
618	Trafos südliche Achse 7 und Gartenmauer		4d	24.03.2027	29.03.2027	
619	Erdarbeiten	RAI 3100	2d	24.03.2027	25.03.2027	
620	Einlegearbeiten Gründung	PFA 4460;100 HLSDK-Gewerke;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	4d	01.04.2027	30.04.2027	
621	Streifenfundamente für Gartenmauer	RAI 3100	3d	30.03.2027	05.04.2027	Sc;Bew;Sc;B
622	Halbfertigteilwände für Gartenmauer	RAI 3100	4d	08.04.2027	13.04.2027	Elemente setzen;Bewehrungszulagen;Halbfertigteilwände;Betonieren
623	Bodenplatte für Trafos	RAI 3100	5d	27.04.2027	03.05.2027	SK;Sc;Bew;B
624	Spartenleitungen unter Gründung	100 HLSDK-Gewerke;WEI 4000+108;611 Stickstoffankanlage	5d	14.04.2027	20.04.2027	
625	Spartenleitungen unter Gründung	GAB 2010+201 Spartenleitungen	5d	14.04.2027	20.04.2027	
626	Gebäudeabdichtung	RAI 3100+006 Abdichtungsarbeiten	4d	21.04.2027	18.05.2027	
627	Sockel-, Schutz-/Abdeckbleche	3190 Spengler	3d	19.05.2027	21.05.2027	
628	Arbeitsraum verfüllen	100 HLSDK-Gewerke	4d	23.04.2027	25.05.2027	für Bodenplatte;bis UK Freianlagen/GOK
629	Ringerder	PFA 4460;KRE 4400	6d	01.04.2027	25.05.2027	
630	Außenwände für Trafos	RAI 3100	5d	04.05.2027	11.05.2027	Sc;Bew;Sc;B
631	Dachdecke für Trafos	RAI 3100	5d	14.05.2027	21.05.2027	Sc;Bew;Sc;B
632	Grund-/Spartenleitungen in Außenanlagen TGA HLS	100 HLSDK-Gewerke	20d	07.04.2027	11.06.2027	
633	Grund-/Spartenleitungen in Außenanlagen TGA ELT	GAB 2010+201 Spartenleitungen	20d	07.04.2027	11.06.2027	
634	L-Winkelsteine für Lamellenfassade	RAI 3100	15h	31.03.2027	25.05.2027	Aushub;Schotter;SK;18 L-Steine Ost;Kies;Aushub;Schotter;SK;15 L-Steine Süd;Kies
635	Lichtschachtgitterroste	3161 Schlosserarbeiten	4d	12.04.2027	04.05.2027	Zargen;Gitterroste
636	1. Abschnitt Landschaftsbau	401 Landschaftsbauarbeiten	15d	12.04.2027	30.04.2027	Ost
637	Fanghaken der Tür montieren	GPE 3210	2d	22.09.2027	23.09.2027	Ost
638	AUßENTREPPE Geländer auf Pflaster montieren	HAC 3160	2d	03.05.2027	04.05.2027	Ost
639	2. Abschnitt Landschaftsbau	401 Landschaftsbauarbeiten	15h	03.05.2027	25.05.2027	Nord
640	ANLIEFERUNG Türen und Gitterwand zu Gaselagern	3161 Schlosserarbeiten	5d	26.05.2027	02.06.2027	
641	ANLIEFERUNG Rolltor und Gitterwand mit Tür zwischen Hof und Abfahrt	3161 Schlosserarbeiten	5d	03.06.2027	09.06.2027	
642	3. Abschnitt Landschaftsbau	401 Landschaftsbauarbeiten	20h	26.05.2027	23.06.2027	Süd
643	Überflurstation für Stickstoffankanschluss	100 HLSDK-Gewerke;WEI 4000+108;611 Stickstoffankanlage	2h	24.06.2027	25.06.2027	West
644	4. Abschnitt Landschaftsbau	401 Landschaftsbauarbeiten	20h	24.06.2027	21.07.2027	West
645	Montage Lüftungstürme	KOH 4310;WEI 4000+106;100 HLSDK-Gewerke;WEI 4000+109	6h	26.05.2027	25.06.2027	Süd;West
646	Montage Gitterrostboden "Zustieg"	3161 Schlosserarbeiten	2h	24.06.2027	25.06.2027	
647	Montage Steigleiter "Zustieg"	3161 Schlosserarbeiten	2h	28.06.2027	29.06.2027	
648	Außenbeleuchtung	KRE 4400+221	28h	19.04.2027	14.07.2027	
649	Pflanzungen	401 Landschaftsbauarbeiten	15h	12.07.2027	30.07.2027	
650	Fanghaken der Türen montieren	GPE 3210	2h	22.09.2027	23.09.2027	West Fassadensprung
651	Abfallentsorgung/Recycling in Freianlagen	631 Abfallentsorgung/Recycling	3h	29.09.2027	01.10.2027	
652	Pflege, Pflanz- und Raserarbeiten bis	401 Landschaftsbauarbeiten		31.07.2028	31.07.2028	
653	Pflege, Pflanzarbeiten, Fassadenbegrünung bis	3211 Fassadenbegrünung		13.09.2028	13.09.2028	
654	Treppenhäuser und Aufzug		468h	29.10.2025	27.09.2027	
655	Treppenhaus		468h	29.10.2025	27.09.2027	
656	Treppenhaus 02 TNW		39d	26.10.2026	11.06.2027	
657	Bautreppe bis OG2	BPL 3010	6h	29.10.2025	11.05.2026	Aufbau;Erweiterung;Rückbau
658	Treppenläufe UG-EG	RAI 3100	3h	12.05.2026	15.05.2026	
659	Treppenläufe EG-OG1	RAI 3100	3h	18.05.2026	20.05.2026	
660	Treppenläufe OG1-OG2	RAI 3100	3h	21.05.2026	26.05.2026	
661	Decke einschalen üb. OG2			03.06.2026	03.06.2026	
662	Trockenstegleitung TH 02 Nord	WEI 4000+104	10h	21.08.2026	03.09.2026	
663	Treppenhausgerüst	3408 Maler- und Lackierarbeiten	5h	21.08.2026	01.10.2026	
664	Unterputz TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	7h	26.08.2026	03.09.2026	
665	Unterputz TGA ELT	KRE 4400	5h	28.08.2026	03.09.2026	
666	Ortbeton spachteln und schleifen	3408 Maler- und Lackierarbeiten	14h	04.09.2026	29.09.2026	UG;EG;OG1;Decke üb. OG2;OG2
667	Trockenbau-Decken Unterkonstruktion	3401 Trockenbauarbeiten;3200+007 Dacharbeiten	12h	26.10.2026	10.11.2026	UG;EG;OG1;OG2
668	Rohinstallation unter Decken TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;4600 MSR	12h	29.10.2026	13.11.2026	
669	Rohinstallation unter Decken TGA ELT	KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;231 Medientechnik	12h	29.10.2026	13.11.2026	
670	GK-Decken beplanken	3401 Trockenbauarbeiten	8h	03.11.2026	17.11.2026	UG;EG;OG1;OG2
671	raumhohe Absturzsicherung Flur<->Treppenhaus Bodenprofil	3161 Schlosserarbeiten	6h	10.11.2026	17.11.2026	
672	Treppengeländer	3161 Schlosserarbeiten	10h	18.11.2026	01.12.2026	
673	Trennlagen / Abdichtungen	3130 Estrich	8h	04.12.2026	15.12.2026	
674	Rohinstallation auf Rohboden TGA HLS	WEI 4000+102;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	8h	08.12.2026	17.12.2026	
675	Rohinstallation auf Rohboden TGA ELT	KRE 4400	8h	08.12.2026	17.12.2026	
676	Dämmungen mit Abdeckung	3130 Estrich	8h	14.12.2026	23.12.2026	
677	Fußbodenheizung TGA HLS	WEI 4000+102	4h	11.01.2027	14.01.2027	
678	Estrichplatten	3130 Estrich	4h	15.01.2027	20.01.2027	
679	Deckenstirnseiten schließen	3401 Trockenbauarbeiten	4h	01.02.2027	04.02.2027	
680	Trockenbau spachteln und schleifen	3401 Trockenbauarbeiten	3h	03.02.2027	05.02.2027	
681	Fliesen Boden und Treppen	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	17h	08.03.2027	01.04.2027	
682	Maler und Lackierer	3408 Maler- und Lackierarbeiten	13h	10.02.2027	15.04.2027	Decke üb. OG2;Wand und Hauptpodeste
683	raumhohe Absturzsicherung Flur<->Treppenhaus montieren	3161 Schlosserarbeiten	6h	10.05.2027	18.05.2027	
684	Zargen Metallglasanlagen in fertige Oberfläche	3409 metallbaum. Innentüren	5h	10.05.2027	14.05.2027	TH02
685	Türflügel montieren + Schlösser + Baudrücker	3409 metallbaum. Innentüren	5h	13.05.2027	20.05.2027	TH02
686	Fertiginstallation TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;4800 MSR	10h	21.05.2027	04.06.2027	
687	Fertiginstallation TGA ELT	KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten	10h	21.05.2027	04.06.2027	
688	Akustikdecken, Metalldecken fertigstellen	3401 Trockenbauarbeiten	5h	31.05.2027	04.06.2027	
689	Beleuchtung	KRE 4400+221	5h	07.06.2027	11.06.2027	
690	Treppenhaus 01 TOS		468h	13.11.2025	07.09.2027	
691	Bautreppe bis OG3	BPL 3010	8h	13.11.2025	04.08.2026	Aufbau;Erweiterung;Erweiterung;Rückbau
692	Treppenläufe UG-EG	RAI 3100	3h	05.08.2026	07.08.2026	
693	Treppenläufe EG-OG1	RAI 3100	3h	10.08.2026	12.08.2026	
694	Treppenläufe OG1-OG2	RAI 3100	3h	13.08.2026	17.08.2026	
695	Treppenläufe OG2-OG3	RAI 3100	3h	18.08.2026	20.08.2026	
696	Decke einschalen üb. OG3	RAI 3100		31.08.2026	31.08.2026	
697	Aussitzen WAT aus OG3	RAI 3100	2d	02.10.2026	05.10.2026	
698	Trockenstegleitung TH 01 Süd	WEI 4000+104	10h	20.01.2027	02.02.2027	
699	Treppenhausgerüst	3408 Maler- und Lackierarbeiten	5h	20.01.2027	19.03.2027	
700	Unterputz TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	7h	25.01.2027	02.02.2027	
701	Unterputz TGA ELT	KRE 4400;231 Medientechnik	5h	27.01.2027	02.02.2027	
702	Ortbeton spachteln und schleifen	3408 Maler- und Lackierarbeiten	17h	03.02.2027	05.03.2027	UG;EG;OG1;OG2;Decke üb. OG3;OG3
703	Festverglasungen montieren	3401 Trockenbauarbeiten	8h	08.03.2027	17.03.2027	OG3;OG2;OG1;EG

Plan-Nummer: 218_10-0Z;B

<Keine>

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z;B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
704	Trockenbau-Decken Unterkonstruktion	3401 Trockenbauarbeiten:3200+007 Dacharbeiten	15t	18.02.2027	10.03.2027	UG;EG;OG1;OG2;OG3
705	Rohinstallation unter Decken TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;4800 MSR	15t	23.02.2027	15.03.2027	
706	Rohinstallation unter Decken TGA ELT	KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;231 Medientechnik	15t	23.02.2027	15.03.2027	
707	GK-Decken beplanken	3401 Trockenbauarbeiten	10t	26.02.2027	17.03.2027	UG;EG;OG1;OG2;
708	raumhohe Absturzsicherung Flur<->Treppenhaus Bodenprofil	3161 Schlosserarbeiten	8t	01.04.2027	12.04.2027	
709	Treppengeländer	3161 Schlosserarbeiten	10t	13.04.2027	26.04.2027	
710	Trennlagen / Abdichtungen	3130 Estrich	8t	27.04.2027	07.05.2027	
711	Rohinstallation auf Rohboden TGA HLS	WEI 4000+102;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	8t	29.04.2027	11.05.2027	
712	Rohinstallation auf Rohboden TGA ELT	KRE 4400	8t	29.04.2027	11.05.2027	
713	Dämmungen mit Abdeckung	3130 Estrich	8t	05.05.2027	18.05.2027	
714	Fußbodenheizung TGA HLS	WEI 4000+102	4t	19.05.2027	24.05.2027	
715	Estrichplatten	3130 Estrich	4t	25.05.2027	31.05.2027	
716	Deckenstirnseiten schließen	3401 Trockenbauarbeiten	5t	10.06.2027	16.06.2027	
717	Trockenbau spachteln und schleifen	3401 Trockenbauarbeiten	3t	15.06.2027	17.06.2027	
718	Fliesen Boden und Treppen	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	22t	13.07.2027	11.08.2027	
719	Maler und Lackierer	3408 Maler- und Lackierarbeiten	16t	22.06.2027	01.09.2027	Decke ib. OG3;Wand und Hauptpodeste
720	raumhohe Absturzsicherung Flur<->Treppenhaus montieren	3161 Schlosserarbeiten	8t	30.08.2027	08.09.2027	
721	Zargen Metallglasanlagen in fertige Oberfläche	3409 metallbaum. Innentüren	5t	30.08.2027	03.09.2027	TH01
722	Türflügel montieren + Schlösser + Baudrücker	3409 metallbaum. Innentüren	5t	02.09.2027	08.09.2027	TH01
723	Fertiginstallation TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;4800 MSR	10t	07.09.2027	20.09.2027	
724	Fertiginstallation TGA ELT	KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten	10t	07.09.2027	20.09.2027	
725	Akustikdecken, Metalldecken fertigstellen	3401 Trockenbauarbeiten	5t	14.09.2027	20.09.2027	
726	Beleuchtung	KRE 4400+221	5t	21.09.2027	27.09.2027	
727	Aufzug		178t	17.11.2026	16.08.2027	
728	Personenaufzug		172t	17.11.2026	09.08.2027	
729	Bodenbeschichtung Aufzugschacht	OTI 4600	6t	17.11.2026	26.11.2026	
730	Schachtmontage Aufzug	OTI 4600	20t	30.11.2026	12.01.2027	
731	Fertigmontage Aufzug, Kabine	OTI 4600	15t	19.05.2027	09.06.2027	
732	Stahlzargen an den Aufzugtüren	OTI 4600	8t	08.06.2027	17.06.2027	OG1;OG2;OG3;EG
733	Endmontage	OTI 4600	5t	03.08.2027	09.08.2027	
734	Lastenaufzug		9t	12.04.2027	16.08.2027	
735	Bodenbeschichtung Aufzugschacht	OTI 4600	6t	12.04.2027	21.04.2027	
736	Schachtmontage Aufzug	OTI 4600	20t	26.04.2027	25.05.2027	
737	Fertigmontage Aufzug, Kabine	OTI 4600	15t	19.05.2027	09.06.2027	
738	Stahlzargen an den Aufzugtüren	OTI 4600	8t	08.06.2027	17.06.2027	OG1;OG2;OG3;EG
739	Brandschutzvorhänge im UG und EG	3409 metallbaum. Innentüren	3t	16.07.2027	20.07.2027	
740	Flure: Fliesen Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	1t	21.07.2027	21.07.2027	
741	Endmontage	OTI 4600	5t	10.08.2027	16.08.2027	
742	Ausbau		429t	13.11.2025	20.08.2027	
743	UG dicht			01.07.2026	01.07.2026	
744	EG dicht			05.08.2026	05.08.2026	
745	OG1 dicht			13.08.2026	13.08.2026	
746	OG2 dicht			20.08.2026	20.08.2026	
747	TNW Fassade geschlossen			19.10.2026	19.10.2026	
748	TOS Fassade geschlossen			27.11.2026	27.11.2026	
749	Dach TNW notabgedichtet			18.09.2026	18.09.2026	
750	Dach TOS notabgedichtet			04.11.2026	04.11.2026	
751	Ausstützen EG			29.07.2026	29.07.2026	
752	Ausstützen OG2 TNW mit OG1			06.08.2026	06.08.2026	
753	Ausstützen OG2 TOS mit OG3			19.10.2026	19.10.2026	
754	Steigpunkte ausbetoniert			25.01.2027	25.01.2027	
755	Fassade bei ehemaligem Bauaufzugzugang geschlossen			30.04.2027	30.04.2027	
756	Schutzmaßnahmen, Verschluss Fenster und Türen, Bautüren in Holzwände	BPL 3010	28t	13.11.2025	06.11.2026	Montage UG;Rückbau UG;Montage EG;Montage OG1;Montage OG2;Rückbau Ost;West,Innenhof;Süd
757	Bauheizung in allen Ebenen	WEI 4000+102;092 Bauheizung	46t	23.12.2026	12.03.2027	
758	Ausbau Allgemeines		248t	17.08.2026	20.08.2027	
759	Übergabe Kabelpläne an ELT	WOE 3220;3409 metallbaum. Innentüren OTI 4600;3200+007 Dacharbeiten,3407 schreinerm. Innentüren;WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;KRE 4400;KRE 4400+204;4800 MSR;WEI 4000+108;WEI 4000+109;4780 Neutralisation		17.08.2026	17.08.2026	
760	Angaben zur UK an Trockenbau	3161 Schlosserarbeiten;3409 metallbaum. Innentüren;3407 schreinerm. Innentüren;WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+106;KRE 4400+201		17.08.2026	17.08.2026	
761	EG gesperrt wegen Estricharbeiten		28t	10.02.2027	19.03.2027	
762	Treppenhaus 02 TNW gesperrt		85t	02.09.2026	12.04.2027	
763	Treppenhaus 01 TOS gesperrt		93t	01.02.2027	20.06.2027	
764	UG		131t	17.08.2026	03.03.2027	
765	Unterputz TGA HLS	WEI 4000+102;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	5t	17.08.2026	21.08.2026	
766	Unterputz TGA ELT	KRE 4400	5t	17.08.2026	21.08.2026	
767	GK-Wände 2-seitig mit WDs	3401 Trockenbauarbeiten	5t	07.09.2026	11.09.2026	
768	Orbetondecke Waschraum anstreichen	3408 Maler- und Lackierarbeiten	5t	14.09.2026	18.09.2026	
769	GK-Wände 1-seitig, Sanitärbereich	3401 Trockenbauarbeiten	5t	19.10.2026	23.10.2026	
770	Trockenbau-Decken Unterkonstruktion hochinstallierte Bereiche	3401 Trockenbauarbeiten	3t	26.10.2026	28.10.2026	
771	Rohinstallation Sanitärbereich	WEI 4000+104	10t	26.10.2026	06.11.2026	
772	techn. Wärmedämmung Kaltwasser / Schmutzwasser	WEI 4000+104;WEI 4000+105	10t	09.11.2026	20.11.2026	
773	Kaltwasserzirkulation Spülventile und Wärmetauscher	WEI 4000+104	5t	23.11.2026	27.11.2026	
774	Anbindeleitung für Heizkörper inkl. Isolierung	WEI 4000+102;WEI 4000+105	5t	18.11.2026	24.11.2026	
775	Anbindung für FBH-Verteiler inkl. techn. Wärmedämmung	WEI 4000+102;WEI 4000+105	7t	13.11.2026	23.11.2026	UG
776	Druckluftnetz 7.5 bar und 20 bar montieren	WEI 4000+109	10t	27.11.2026	10.12.2026	
777	Trasse "Branderhaltungskabel" Flur	KRE 4400	10t	14.09.2026	25.09.2026	UG
778	Lüftungskanäle verzinkt montieren	KOH 4310	30t	21.09.2026	17.12.2026	TNW;TOS
779	Lüftungskanäle PPS montieren	KOH 4310	18t	12.10.2026	11.01.2027	TNW;TOS
780	MSR-Rohrmontage	4800 MSR	15t	12.01.2027	01.02.2027	
781	Rohinstallation Trassen, Kabelwege	KRE 4400;KRE 4400+204;231 Medientechnik	30t	12.10.2026	15.12.2026	TNW;TOS
782	Rohinstallation Kabelzug, Verkabelung Decken und Wände	KRE 4400	30t	02.11.2026	22.12.2026	
783	Brandschutz Wände	KRE 4400	5t	22.01.2027	28.01.2027	
784	techn. Gase Netz herstellen	WEI 4000+108	30t	08.12.2026	03.02.2027	TNW;TOS
785	Magnetventile Gassicherheitsmanagement montieren	WEI 4000+108	5t	04.02.2027	10.02.2027	
786	GK-Trockenputz	3401 Trockenbauarbeiten	8t	12.01.2027	21.01.2027	
787	GK-Wände und -IVSS schließen	3401 Trockenbauarbeiten	10t	23.12.2026	21.01.2027	
788	Brandschutz-/Rauchschutzschottungen im Deckenhohlraum	3401 Trockenbauarbeiten	5t	15.01.2027	21.01.2027	
789	Rückbau Interimstreppen UG.110	BPL 3010	2t	13.01.2027	15.01.2027	
790	UK / Bodenschwelle Löschwasserrückhaltung montieren	3240 Löschwasserrückhaltung	3t	11.01.2027	13.01.2027	

Nr. | Bezeichnung | Firmen | Dauer | Start | Ende | Bemerkungen

Plan-Nummer: 218_10-0Z;B

<Keine>

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
791	Stahltreppen UG.110 mit Interimsstufen	3161 Schlosserarbeiten	40	14.01.2027	19.01.2027	
792	Rückbau Interimstreppe UG.300	BPL 3010	10	19.01.2027	19.01.2027	
793	Stahltreppe UG.300 mit Interimsstufen	3161 Schlosserarbeiten	20	20.01.2027	21.01.2027	
794	Bauzwischenreinigung	3701 Bauzwischenreinigung	30	19.01.2027	21.01.2027	
795	Trennlagen / Abdichtungen	3130 Estrich	30	21.01.2027	25.01.2027	
796	Dämmungen mit Abdeckung	3130 Estrich	30	22.01.2027	26.01.2027	
797	Fußbodenheizung TGA HLS	WEI 4000+102	30	27.01.2027	29.01.2027	
798	Estriche	3130 Estrich	40	25.01.2027	28.01.2027	
799	Heizestriche	3130 Estrich	20	02.02.2027	03.02.2027	
800	Estriche Flure	3130 Estrich	20	04.02.2027	05.02.2027	
801	Trockenbau-Decken Unterkonstruktion	3401 Trockenbauarbeiten	30	15.02.2027	17.02.2027	
802	GK-Decken beplanken	3401 Trockenbauarbeiten	30	18.02.2027	22.02.2027	
803	Trockenbau spachteln und schleifen	3401 Trockenbauarbeiten	70	23.02.2027	03.03.2027	
804	EG		1320	21.09.2026	08.04.2027	
805	EG.250 Flächen-Arbeitsgerüst	3080 Gerüstarbeiten	100	21.09.2026	03.03.2027	Aufbau;Abbau
806	Innenhoffassade Achse F2/3-5 geschlossen	ALLE		11.03.2027	11.03.2027	
807	Unterputz TGA HLS	WEI 4000+102;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	100	05.10.2026	20.11.2026	
808	Unterputz TGA ELT	KRE 4400	100	05.10.2026	20.11.2026	
809	GK-Wände 2-seitig mit WDs	3401 Trockenbauarbeiten	70	22.10.2026	02.12.2026	
810	GK-Wände 1-seitig Büros und Sanitär	3401 Trockenbauarbeiten	40	03.12.2026	08.12.2026	
811	Trockenbau-Decken Unterkonstruktion hochinstallierte Bereiche	3401 Trockenbauarbeiten	60	27.10.2026	07.12.2026	
812	Orbetondecken anstreichen	3408 Maler- und Lackierarbeiten	120	22.10.2026	04.12.2026	
813	Montage Rohrbefestigung Hauptrassen	WEI 4000+104	150	30.10.2026	15.12.2026	
814	Schmutzwasserinstallation PE-Rohre	WEI 4000+104	100	16.11.2026	15.12.2026	
815	Sanitärinstallationen	WEI 4000+104	200	06.11.2026	14.01.2027	Kühlwasser, Laborwasser, VE-Wasser, Laborkühlwasser; Kühlwasser, Laborwasser, VE-Wasser, Laborkühlwasser
816	Laborabwasserinstallation PE-Rohre	WEI 4000+104	130	11.12.2026	14.01.2027	
817	Brandschutz Wände und Decken	WEI 4000+104	60	15.01.2027	15.02.2027	
818	Rohinstallation Sanitärbereich	WEI 4000+104	80	17.12.2026	13.01.2027	
819	techn. Wärmedämmung Kaltwasser / Schmutzwasser	WEI 4000+104;WEI 4000+105	130	15.01.2027	02.02.2027	
820	Anbindeleitung für Heizkörper inkl. Isolierung	WEI 4000+102;WEI 4000+105	50	25.11.2026	01.12.2026	
821	Anbindung für FBH-Verteiler inkl. techn. Wärmedämmung	WEI 4000+102;WEI 4000+105	70	07.12.2026	15.12.2026	EG
822	Anbindeleitung Deckenkühlgeräte	WEI 4000+102;WEI 4000+105;WEI 4000+106	50	16.12.2026	22.12.2026	EG
823	Druckluftnetz 7,5 bar und 20 bar montieren	WEI 4000+109	150	11.12.2026	18.01.2027	
824	Lüftungskanäle verzinkt montieren	KOH 4310	250	29.10.2026	21.01.2027	TNW;TOS
825	Lüftungskanäle PPS montieren	KOH 4310	200	16.11.2026	19.01.2027	TNW;TOS
826	MSR-Rohrmontage	4800 MSR	150	20.01.2027	09.02.2027	
827	Rohinstallation Trassen, Kabelwege	KRE 4400;KRE 4400+204.231 Medientechnik	250	02.11.2026	19.01.2027	TNW;TOS
828	Rohinstallation Kabelzug, Verkabelung Decken und Wände	KRE 4400	300	11.11.2026	28.01.2027	
829	Brandschutz Wände	KRE 4400	50	11.02.2027	17.02.2027	
830	GK-Trockenputz	3401 Trockenbauarbeiten	80	01.02.2027	10.02.2027	
831	GK-Wände und Vorsatzschalen schließen	3401 Trockenbauarbeiten	60	03.02.2027	10.02.2027	
832	Brandschutz-/Rauchschutzschottungen im Deckenhohlraum	3401 Trockenbauarbeiten	50	10.02.2027	16.02.2027	
833	Bauzwischenreinigung	3701 Bauzwischenreinigung	30	08.02.2027	10.02.2027	
834	Trennlagen / Abdichtungen	3130 Estrich	70	10.02.2027	10.03.2027	Labore+Hz-Flure;Hz-Räume;Hz-Foyer;EG.250
835	Dämmungen mit Abdeckung	3130 Estrich	70	11.02.2027	10.03.2027	Labore+Hz-Flure;Hz-Räume;Hz-Foyer;EG.250
836	Fußbodenheizung TGA HLS	WEI 4000+102	60	16.02.2027	10.03.2027	Flure;Räume;Foyer
837	Estriche	3130 Estrich	30	15.02.2027	17.02.2027	
838	Heizestriche	3130 Estrich	50	19.02.2027	12.03.2027	Flure;Räume;Foyer
839	Estriche Flure	3130 Estrich	20	23.02.2027	24.02.2027	
840	Bodenschwelle Toranlage	3230 Toranlagen	20	04.03.2027	05.03.2027	
841	Stahltreppe EG.250 mit Interimsstufen	3161 Schlosserarbeiten	20	04.03.2027	05.03.2027	
842	Estrich EG.250	3130 Estrich	20	11.03.2027	12.03.2027	
843	techn. Gase Netz herstellen	WEI 4000+108	150	04.02.2027	24.02.2027	
844	Magnetventile Gassicherheitsmanagement montieren	WEI 4000+108	50	25.02.2027	03.03.2027	
845	Trockenbau-Decken Unterkonstruktion	3401 Trockenbauarbeiten	70	15.03.2027	23.03.2027	
846	GK-Decken beplanken	3401 Trockenbauarbeiten	70	22.03.2027	01.04.2027	
847	Trockenbau spachteln und schleifen	3401 Trockenbauarbeiten	110	08.03.2027	08.04.2027	Labore;Büros, Sanitär, Flure
848	OG1		1180	20.10.2026	19.04.2027	
849	Innenhoffassade Achse F2/3-5 geschlossen	ALLE		11.03.2027	11.03.2027	
850	Unterputz TGA HLS	WEI 4000+102;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	100	20.10.2026	26.11.2026	
851	Unterputz TGA ELT	KRE 4400	100	20.10.2026	26.11.2026	
852	GK-Wände 2-seitig mit WDs	3401 Trockenbauarbeiten	80	03.11.2026	10.12.2026	
853	GK-Wände 1-seitig Büros und Sanitär	3401 Trockenbauarbeiten	40	11.12.2026	16.12.2026	
854	Trockenbau-Decken Unterkonstruktion hochinstallierte Bereiche	3401 Trockenbauarbeiten	60	09.11.2026	15.12.2026	
855	Orbetondecken anstreichen	3408 Maler- und Lackierarbeiten	120	03.11.2026	14.12.2026	
856	Montage Rohrbefestigung Hauptrassen	WEI 4000+104	150	11.11.2026	11.01.2027	
857	Schmutzwasserinstallation PE-Rohre	WEI 4000+104	100	23.11.2026	22.12.2026	
858	Sanitärinstallationen	WEI 4000+104	200	20.11.2026	28.01.2027	Kühlwasser, Laborwasser, VE-Wasser, Laborkühlwasser; Kühlwasser, Laborwasser, VE-Wasser, Laborkühlwasser
859	Laborabwasserinstallation PE-Rohre	WEI 4000+104	130	15.01.2027	02.02.2027	
860	Brandschutz Wände und Decken	WEI 4000+104	60	03.02.2027	01.03.2027	
861	Rohinstallation Sanitärbereich	WEI 4000+104	80	14.01.2027	25.01.2027	
862	techn. Wärmedämmung Kaltwasser / Schmutzwasser	WEI 4000+104;WEI 4000+105	100	03.02.2027	16.02.2027	
863	Anbindeleitung für Heizkörper inkl. Isolierung	WEI 4000+102;WEI 4000+105	50	02.12.2026	08.12.2026	
864	Anbindung für FBH-Verteiler inkl. techn. Wärmedämmung	WEI 4000+102;WEI 4000+105	70	16.12.2026	11.01.2027	OG1
865	Anbindeleitung Deckenstrahlplatten	WEI 4000+102;WEI 4000+105;WEI 4000+106	30	23.12.2026	12.01.2027	
866	Anbindeleitung Deckenkühlgeräte	WEI 4000+102;WEI 4000+105;WEI 4000+106	50	13.01.2027	19.01.2027	
867	Druckluftnetz 7,5 bar und 20 bar montieren	WEI 4000+109	350	19.01.2027	08.03.2027	
868	Lüftungskanäle verzinkt montieren	KOH 4310	300	16.11.2026	11.02.2027	TNW;TOS
869	Lüftungskanäle PPS montieren	KOH 4310	270	07.12.2026	09.02.2027	TNW;TOS
870	MSR-Rohrmontage	4800 MSR	150	10.02.2027	02.03.2027	
871	Rohinstallation Trassen, Kabelwege	KRE 4400;KRE 4400+204.231 Medientechnik	250	18.11.2026	05.02.2027	TNW;TOS
872	Rohinstallation Kabelzug, Verkabelung Decken und Wände	KRE 4400	300	02.12.2026	18.02.2027	
873	Brandschutz Wände	KRE 4400	50	25.02.2027	03.03.2027	
874	GK-Trockenputz	3401 Trockenbauarbeiten	80	15.02.2027	24.02.2027	
875	GK-Wände und -VSS schließen	3401 Trockenbauarbeiten	60	17.02.2027	24.02.2027	
876	Brandschutz-/Rauchschutzschottungen im Deckenhohlraum	3401 Trockenbauarbeiten	50	25.02.2027	03.03.2027	
877	Innenfenster OG01.270 montieren	3401 Trockenbauarbeiten	20	19.02.2027	22.02.2027	
878	Innenfenster OG01.380 montieren	3401 Trockenbauarbeiten	20	23.02.2027	24.02.2027	
879	Bauzwischenreinigung	3701 Bauzwischenreinigung	30	22.02.2027	24.02.2027	
880	Trennlagen / Abdichtungen	3130 Estrich	50	24.02.2027	16.03.2027	Labore+Hz-Flure;Hz-Räume;Hz-Aufenthalt

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B

<Keine>

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
881	Dämmungen mit Abdeckung	3130 Estrich	5t	25.02.2027	17.03.2027	Labore+Hz-Flure;Hz-Räume;Hz-Aufenthalt
882	Fußbodenheizung TGA HLS	WEI 4000+102	6t	02.03.2027	19.03.2027	Flure;Räume;Aufenthalt
883	Estriche Labore	3130 Estrich	4t	26.02.2027	03.03.2027	
884	Heizestriche	3130 Estrich	5t	05.03.2027	23.03.2027	Flure;Räume;Aufenthalt
885	Estriche Flure	3130 Estrich	2t	09.03.2027	10.03.2027	
886	techn. Gase Netz herstellen	WEI 4000+108	15t	18.03.2027	09.04.2027	
887	Magnetventile Gassicherheitsmanagement montieren	WEI 4000+108	5t	12.04.2027	16.04.2027	
888	Trockenbau-Decken Unterkonstruktion	3401 Trockenbauarbeiten	7t	24.03.2027	05.04.2027	
889	GK-Decken beplanken	3401 Trockenbauarbeiten	7t	02.04.2027	12.04.2027	
890	Trockenbau spachteln und schleifen	3401 Trockenbauarbeiten	11t	16.03.2027	19.04.2027	Labore;Büros, Sanitär, Flure
891	OG2		125t	30.10.2026	13.05.2027	
892	Innenhoffassade Achse F2/3-5 geschlossen	ALLE		11.03.2027	11.03.2027	
893	Unterputz TGA HLS	WEI 4000+102;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	10t	30.10.2026	08.12.2026	
894	Unterputz TGA ELT	KRE 4400	10t	30.10.2026	08.12.2026	
895	GK-Wände 2-seitig mit WDs	3401 Trockenbauarbeiten	12t	13.11.2026	22.12.2026	
896	GK-Wände 1-seitig Büros und Sanitär	3401 Trockenbauarbeiten	4t	20.01.2027	25.01.2027	
897	Trockenbau-Decken Unterkonstruktion hochinstallierte Bereiche	3401 Trockenbauarbeiten	3t	23.12.2026	12.01.2027	
898	Ortbetondecken anstreichen	3408 Maler- und Lackierarbeiten	14t	13.11.2026	22.12.2026	
899	Schmutzwasserinstallation PE-Rohre	WEI 4000+104	10t	30.11.2026	14.01.2027	
900	Montage Rohrbefestigung Haupttrassen	WEI 4000+104	15t	25.11.2026	20.01.2027	
901	Sanitärinstallationen	WEI 4000+104	20t	04.12.2026	11.02.2027	Kühlwasser, Laborwasser, VE-Wasser, Laborkühlwasser; Kühlwasser, Laborwasser, VE-Wasser, Laborkühlwasser
902	Laborabwasserinstallation PE-Rohre	WEI 4000+104	13t	03.02.2027	19.02.2027	
903	Brandschutz Wände und Decken	WEI 4000+104	8t	22.02.2027	02.03.2027	
904	Rohinstallation Sanitärbereich	WEI 4000+104	8t	26.01.2027	04.02.2027	
905	techn. Wärmedämmung Kaltwasser / Schmutzwasser	WEI 4000+104;WEI 4000+105	10t	22.02.2027	05.03.2027	
906	Anbindeleitung für Heizkörper inkl. Isolierung	WEI 4000+102;WEI 4000+105	5t	09.12.2026	15.12.2026	
907	Anbindung für FBH-Verteiler inkl. techn. Wärmedämmung	WEI 4000+102;WEI 4000+105	7t	12.01.2027	20.01.2027	OG2
908	Anbindeleitung Deckenkühlgeräte	WEI 4000+102;WEI 4000+105;WEI 4000+106	5t	20.01.2027	26.01.2027	
909	Druckluftnetz 7.5 bar und 20 bar montieren	WEI 4000+109	30t	09.02.2027	22.03.2027	
910	Lüftungskanäle verzinkt montieren	KOH 4310	30t	07.12.2026	04.03.2027	TNW;TOS
911	Lüftungskanäle PPS montieren	KOH 4310	27t	13.01.2027	02.03.2027	TNW;TOS
912	MSR-Rohrmontage	4800 MSR	15t	03.03.2027	23.03.2027	
913	Rohinstallation Trassen, Kabelwege	KRE 4400;KRE 4400+204.231 Medientechnik	25t	04.12.2026	24.02.2027	TNW;TOS
914	Rohinstallation Kabelzug, Verkabelung Decken und Wände	KRE 4400	30t	23.12.2026	11.03.2027	
915	Brandschutz Wände	KRE 4400	5t	18.03.2027	24.03.2027	
916	GK-Trockenputz	3401 Trockenbauarbeiten	8t	08.03.2027	17.03.2027	
917	GK-Wände und Vorsatzschalen schließen	3401 Trockenbauarbeiten	8t	08.03.2027	17.03.2027	
918	Brandschutz-/Rauchschutzschottungen im Deckenhohlraum	3401 Trockenbauarbeiten	5t	16.03.2027	22.03.2027	
919	Bauzwischenreinigung	3701 Bauzwischenreinigung	3t	11.03.2027	15.03.2027	
920	Trennlagen / Abdichtungen	3130 Estrich	8t	15.03.2027	12.04.2027	Labore+Hz-Flure;Hz-Räume;Hz-Aufenthalt
921	Dämmungen mit Abdeckung	3130 Estrich	7t	17.03.2027	13.04.2027	Labore+Hz-Flure;Hz-Räume;Hz-Aufenthalt
922	Fußbodenheizung TGA HLS	WEI 4000+102	7t	23.03.2027	15.04.2027	Flure;Räume;Aufenthalt
923	Estriche Labore	3130 Estrich	5t	22.03.2027	30.03.2027	
924	Heizestriche	3130 Estrich	6t	30.03.2027	19.04.2027	Flure;Räume;Aufenthalt
925	Estriche Flure	3130 Estrich	2t	01.04.2027	02.04.2027	
926	techn. Gase Netz herstellen	WEI 4000+108	15t	25.02.2027	17.03.2027	
927	Magnetventile Gassicherheitsmanagement montieren	WEI 4000+108	5t	18.03.2027	24.03.2027	
928	Trockenbau-Decken Unterkonstruktion	3401 Trockenbauarbeiten	10t	15.04.2027	28.04.2027	
929	GK-Decken beplanken	3401 Trockenbauarbeiten	10t	22.04.2027	05.05.2027	
930	Trockenbau spachteln und schleifen	3401 Trockenbauarbeiten	10t	12.04.2027	13.05.2027	Labore;Büros, Sanitär, Flure
931	OG3		111t	04.12.2026	01.06.2027	
932	Unterputz TGA HLS	WEI 4000+102;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106	5t	04.12.2026	10.12.2026	
933	Unterputz TGA ELT	KRE 4400	5t	04.12.2026	10.12.2026	
934	GK-Wände 2-seitig mit WDs	3401 Trockenbauarbeiten	3t	11.01.2027	13.01.2027	
935	GK-Wände 1-seitig Büros und Sanitär	3401 Trockenbauarbeiten	4t	14.01.2027	19.01.2027	
936	Trockenbau-Decken Unterkonstruktion hochinstallierte Bereiche	3401 Trockenbauarbeiten	3t	14.01.2027	18.01.2027	
937	Ortbetondecken anstreichen	3408 Maler- und Lackierarbeiten	7t	23.12.2026	18.01.2027	
938	Montage Rohrbefestigung Haupttrassen	WEI 4000+104	5t	21.01.2027	27.01.2027	
939	Schmutzwasserinstallation PE-Rohre	WEI 4000+104	5t	15.01.2027	21.01.2027	
940	Sanitärinstallationen	WEI 4000+104	8t	12.02.2027	23.02.2027	Kühlwasser, Laborwasser, VE-Wasser, Laborkühlwasser
941	Laborabwasserinstallation PE-Rohre	WEI 4000+104	15t	22.02.2027	12.03.2027	
942	Brandschutz Wände und Decken	WEI 4000+104	6t	15.03.2027	06.04.2027	
943	Rohinstallation Sanitärbereich	WEI 4000+104	8t	02.02.2027	11.02.2027	
944	techn. Wärmedämmung Kaltwasser / Schmutzwasser	WEI 4000+104	5t	16.03.2027	22.03.2027	
945	Anbindeleitung für Heizkörper inkl. Isolierung	WEI 4000+102;WEI 4000+105	3t	16.12.2026	18.12.2026	
946	Anbindung für FBH-Verteiler inkl. techn. Wärmedämmung	WEI 4000+102;WEI 4000+105	7t	18.01.2027	26.01.2027	OG3
947	Anbindeleitung Deckenkühlgeräte	WEI 4000+102;WEI 4000+105;WEI 4000+106	3t	27.01.2027	29.01.2027	OG3
948	Druckluftnetz 7.5 bar und 20 bar montieren	WEI 4000+109	10t	02.03.2027	15.03.2027	
949	Lüftungskanäle verzinkt montieren	KOH 4310	5t	05.03.2027	11.03.2027	TOS
950	Lüftungskanäle PPS montieren	KOH 4310	5t	17.03.2027	23.03.2027	TOS
951	MSR-Rohrmontage	4800 MSR	15t	24.03.2027	15.04.2027	
952	Rohinstallation Trassen, Kabelwege	KRE 4400;KRE 4400+204.231 Medientechnik	20t	25.02.2027	24.03.2027	TOS
953	Rohinstallation Kabelzug, Verkabelung Decken und Wände	KRE 4400	25t	11.03.2027	16.04.2027	
954	Brandschutz Wände	KRE 4400	3t	05.04.2027	07.04.2027	
955	GK-Trockenputz	3401 Trockenbauarbeiten	4t	25.03.2027	01.04.2027	
956	GK-Wände und -VSS schließen	3401 Trockenbauarbeiten	4t	25.03.2027	01.04.2027	
957	Brandschutz-/Rauchschutzschottungen im Deckenhohlraum	3401 Trockenbauarbeiten	5t	05.04.2027	09.04.2027	
958	Bauzwischenreinigung	3701 Bauzwischenreinigung	3t	02.04.2027	06.04.2027	
959	Trennlagen / Abdichtungen	3130 Estrich	6t	06.04.2027	27.04.2027	Labore+Hz-Flure;Hz-Räume;Hz-Aufenthalt
960	Dämmungen mit Abdeckung	3130 Estrich	6t	08.04.2027	28.04.2027	Labore+Hz-Flure;Hz-Räume;Hz-Aufenthalt
961	Fußbodenheizung TGA HLS	WEI 4000+102	5t	13.04.2027	29.04.2027	Flure;Räume;Aufenthalt
962	Estriche Labore	3130 Estrich	2t	13.04.2027	14.04.2027	
963	Heizestriche	3130 Estrich	5t	16.04.2027	30.04.2027	Flure;Räume;Aufenthalt
964	Estriche Flure	3130 Estrich	2t	20.04.2027	21.04.2027	
965	techn. Gase Netz herstellen	WEI 4000+108	10t	10.05.2027	24.05.2027	
966	Magnetventile Gassicherheitsmanagement montieren	WEI 4000+108	5t	25.05.2027	01.06.2027	
967	Trockenbau-Decken Unterkonstruktion	3401 Trockenbauarbeiten	3t	07.05.2027	11.05.2027	Büros, Sanitär, Flure
968	GK-Decken beplanken	3401 Trockenbauarbeiten	3t	12.05.2027	14.05.2027	Büros, Sanitär, Flure
969	Trockenbau spachteln und schleifen	3401 Trockenbauarbeiten	7t	29.04.2027	20.05.2027	Labore;Büros, Sanitär, Flure
970	Feinausbau		163t	10.02.2027	29.10.2027	

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B

<Keine>

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
971	Feinausbau Allgemeines		143t	10.02.2027	03.09.2027	
972	Fassade bei ehemaligem Bauaufzugzugang geschlossen			30.04.2027	30.04.2027	
973	EG gesperrt wegen Estricharbeiten		28t	10.02.2027	19.03.2027	
974	Treppenhaus 01 TOS gesperrt		68t	13.04.2027	20.06.2027	
975	finale Stufen und Podestbeläge der Stahltreppen montieren	3161 Schlosserarbeiten	10t	23.08.2027	03.09.2027	
976	Handläufe montieren	3161 Schlosserarbeiten	10t	23.08.2027	03.09.2027	
977	OG3		109t	07.05.2027	08.10.2027	
978	Heizestriche Funktionsheizen	WEI 4000+102	10t	26.05.2027	09.06.2027	
979	Malerarbeiten Labore	3408 Maler- und Lackierarbeiten	4t	07.05.2027	12.05.2027	
980	Lüftungskanäle PPS montieren nach Maler	KOH 4310	10t	12.05.2027	26.05.2027	
981	techn. Gase Netz herstellen nach Maler	WEI 4000+108	5t	25.05.2027	01.06.2027	
982	Labore: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	7t	02.06.2027	10.06.2027	
983	Maler und Lackierer Büros und Sanitär, Flure	3408 Maler- und Lackierarbeiten	4t	10.06.2027	15.06.2027	
984	Sanitär: Fliesen Wandbeläge	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	4t	16.06.2027	21.06.2027	
985	Sanitär: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	4t	18.06.2027	23.06.2027	
986	Flure, Teeküche: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	7t	24.06.2027	16.07.2027	Beläge;Zargensockelstücke
987	Parkett Bodenbeläge, Sockel	3410 Parkettarbeiten	7t	30.06.2027	16.07.2027	Foyer;Büros;Zargensockelstücke
988	Fensterbretter	024 Festeinbauten	5t	30.06.2027	06.07.2027	
989	Abdeckprofile in Leibung montieren	WOE 3220	5t	07.07.2027	13.07.2027	
990	Laboreinrichtungen montieren	4730 Laboreinrichtungen	25t	21.06.2027	23.07.2027	
991	Festeinbauten	024 Festeinbauten	5t	30.06.2027	06.07.2027	
992	Innenausbau Nutzer	034 Innenausbau	5t	30.06.2027	06.07.2027	
993	Zargen (Metallbau) in fertige Oberfläche	3409 metallbaum. Innentüren	5t	11.06.2027	08.07.2027	Labore;Flure
994	Zargen (Tischler) in fertige Oberfläche	3407 schreinerm. Innentüren	5t	11.06.2027	08.07.2027	nach Beschichtungsarbeiten;nach Belagsarbeiten
995	Türflügel (Metallbau) montieren + Schlösser + Baudrücker	3409 metallbaum. Innentüren	5t	15.06.2027	12.07.2027	
996	Türflügel (Tischler) montieren + Schlösser + Baudrücker	3407 schreinerm. Innentüren	5t	15.06.2027	12.07.2027	
997	Bau-Schließanlage	027 Schließsystem und Zutrittskontrolle	2t	18.06.2027	13.07.2027	
998	bewegliche Labormöblierung montieren	6100 bewegliche Laborausstattung	15t	05.07.2027	23.07.2027	
999	Regalsysteme Lagerbereiche	037 Regalsysteme Lagerbereiche	5t	19.07.2027	23.07.2027	
1000	Holzlamellendecke	3401 Trockenbauarbeiten	5t	12.07.2027	16.07.2027	
1001	Fertiginstallation TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;4800 MSR;WEI 4000+108;WEI 4000+109	15t	12.07.2027	30.07.2027	
1002	Textilluftauslässe Laborbereich montieren	KOH 4310	2t	12.07.2027	13.07.2027	
1003	Deckenauslässe montieren	KOH 4310	2t	14.07.2027	15.07.2027	
1004	Kanaldichtigkeitsprüfung	KOH 4310	4t	16.07.2027	21.07.2027	
1005	Druckprüfung in Teilabschnitten	WEI 4000+108	10t	12.07.2027	23.07.2027	
1006	Fertiginstallation TGA ELT	KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten	15t	12.07.2027	30.07.2027	
1007	Fertiginstallation MEDIENTECHNIK	231 Medientechnik	10t	19.07.2027	30.07.2027	
1008	Akustikdecken, Metalldecken fertigstellen	3401 Trockenbauarbeiten	10t	26.07.2027	06.08.2027	
1009	Raumakustik Schallabsorber montieren	KI00 Nutzer	5t	02.08.2027	06.08.2027	
1010	Beleuchtung	KRE 4400+221	10t	02.08.2027	13.08.2027	
1011	Beschilderung	026 Beschilderung	3t	13.09.2027	15.09.2027	
1012	Blendschutz	031 Blendschutz	5t	13.09.2027	17.09.2027	
1013	Bewegliche Möblierung	025 bewegliche Möblierung	5t	20.09.2027	24.09.2027	
1014	IT-/EDV-Ausstattung	232 IT-/EDV-Ausstattung	5t	04.10.2027	08.10.2027	
1015	OG2		134t	22.04.2027	29.10.2027	
1016	Estrich im Flur bei ehemaligem Bauaufzug ergänzen	3130 Estrich	3t	07.05.2027	11.05.2027	
1017	Heizestriche Funktionsheizen	WEI 4000+102	10t	12.05.2027	26.05.2027	
1018	Malerarbeiten Labore	3408 Maler- und Lackierarbeiten	8t	22.04.2027	03.05.2027	
1019	Lüftungskanäle PPS montieren nach Maler	KOH 4310	18t	28.04.2027	25.05.2027	
1020	techn. Gase Netz herstellen nach Maler	WEI 4000+108	25t	02.06.2027	06.07.2027	
1021	Labore: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	17t	21.06.2027	13.07.2027	
1022	Labore: Bodenbeschichtung	3408 Maler- und Lackierarbeiten	4t	05.07.2027	08.07.2027	
1023	Maler und Lackierer Büros und Sanitär, Flure	3408 Maler- und Lackierarbeiten	10t	28.05.2027	10.06.2027	
1024	Sanitär: Fliesen Wandbeläge	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	4t	04.06.2027	09.06.2027	
1025	Sanitär: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	4t	08.06.2027	11.06.2027	
1026	Flure, Teeküche: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	14t	14.06.2027	13.07.2027	Beläge;Zargensockelstücke
1027	Parkett Bodenbeläge, Sockel	3410 Parkettarbeiten	15t	25.06.2027	13.07.2027	Foyer;Büros;Seminare;Zargensockelstücke
1028	Fensterbretter	024 Festeinbauten	5t	14.07.2027	20.07.2027	
1029	Abdeckprofile in Leibung montieren	WOE 3220	5t	21.07.2027	27.07.2027	
1030	Laboreinrichtungen montieren	4730 Laboreinrichtungen	40t	22.07.2027	15.09.2027	
1031	Festeinbauten	024 Festeinbauten	5t	14.07.2027	20.07.2027	
1032	Innenausbau Nutzer	034 Innenausbau	5t	14.07.2027	20.07.2027	
1033	Zargen (Metallbau) in fertige Oberfläche	3409 metallbaum. Innentüren	5t	14.07.2027	03.08.2027	Labore;Flure
1034	Zargen (Tischler) in fertige Oberfläche	3407 schreinerm. Innentüren	5t	14.07.2027	03.08.2027	nach Beschichtungsarbeiten;nach Belagsarbeiten
1035	Türflügel (Metallbau) montieren + Schlösser + Baudrücker	3409 metallbaum. Innentüren	5t	16.07.2027	05.08.2027	
1036	Türflügel (Tischler) montieren + Schlösser + Baudrücker	3407 schreinerm. Innentüren	5t	16.07.2027	05.08.2027	
1037	Bau-Schließanlage	027 Schließsystem und Zutrittskontrolle	2t	21.07.2027	06.08.2027	
1038	bewegliche Labormöblierung montieren	6100 bewegliche Laborausstattung	30t	05.08.2027	15.09.2027	
1039	Regalsysteme Lagerbereiche	037 Regalsysteme Lagerbereiche	7t	09.09.2027	17.09.2027	
1040	Holzlamellendecke	3401 Trockenbauarbeiten	5t	02.09.2027	08.09.2027	
1041	Fertiginstallation TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;4800 MSR;WEI 4000+108;WEI 4000+109	15t	02.09.2027	22.09.2027	
1042	Textilluftauslässe Laborbereich montieren	KOH 4310	5t	02.09.2027	08.09.2027	
1043	Deckenauslässe montieren	KOH 4310	7t	09.09.2027	17.09.2027	
1044	EX-Abluft Halle Kabinette erstellen	KOH 4310	2t	20.09.2027	21.09.2027	
1045	Kanaldichtigkeitsprüfung	KOH 4310	4t	22.09.2027	27.09.2027	
1046	Druckprüfung in Teilabschnitten	WEI 4000+108	10t	02.09.2027	15.09.2027	
1047	Fertiginstallation TGA ELT	KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten	15t	02.09.2027	22.09.2027	
1048	Fertiginstallation MEDIENTECHNIK	231 Medientechnik	10t	16.09.2027	29.09.2027	
1049	Sanitärtrennwände	3402 Sanitärtrennwände	5t	23.09.2027	29.09.2027	
1050	Akustikdecken, Metalldecken fertigstellen	3401 Trockenbauarbeiten	10t	16.09.2027	29.09.2027	
1051	Raumakustik Schallabsorber montieren	3401 Trockenbauarbeiten	5t	23.09.2027	29.09.2027	
1052	Beleuchtung	KRE 4400+221	10t	23.09.2027	06.10.2027	
1053	Beschilderung	026 Beschilderung	3t	04.10.2027	06.10.2027	
1054	Blendschutz	031 Blendschutz	5t	04.10.2027	08.10.2027	
1055	bewegliche Möblierung	025 bewegliche Möblierung	5t	11.10.2027	15.10.2027	
1056	IT-/EDV-Ausstattung	232 IT-/EDV-Ausstattung	8t	20.10.2027	29.10.2027	
1057	OG1		135t	22.03.2027	01.10.2027	
1058	Estrich im Flur bei ehemaligem Bauaufzug ergänzen	3130 Estrich	3t	04.05.2027	07.05.2027	

Nr. | Bezeichnung | Firmen | Dauer | Start | Ende | Bemerkungen

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z.B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
1059	Heizestriche Funktionsheizen	WEI 4000+102	10t	16.04.2027	29.04.2027	
1060	Malerarbeiten Labore	3408 Maler- und Lackierarbeiten	6t	22.03.2027	31.03.2027	
1061	Lüftungskanäle PPS montieren nach Maler	KOH 4310	18t	31.03.2027	23.04.2027	
1062	techn. Gase Netz herstellen nach Maler	WEI 4000+108	30t	12.04.2027	25.05.2027	
1063	Labore: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	10t	19.05.2027	02.06.2027	
1064	Labore: Bodenbeschichtung	3408 Maler- und Lackierarbeiten	8t	26.05.2027	07.06.2027	
1065	Maler und Lackierer Büros und Sanitär, Flure	3408 Maler- und Lackierarbeiten	8t	30.04.2027	12.05.2027	
1066	Sanitär: Fliesen Wandbeläge	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	4t	07.05.2027	12.05.2027	
1067	Sanitär: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	4t	11.05.2027	14.05.2027	
1068	Flure, Teeküche: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	9t	03.06.2027	09.07.2027	Beläge;Zargensockelstücke
1069	Parkett Bodenbeläge, Sockel	3410 Parkettarbeiten	13t	10.06.2027	09.07.2027	Foyer;Büros;Seminare;Zargensockelstücke
1070	Fensterbretter	024 Festeinbauten	5t	24.06.2027	30.06.2027	Rest
1071	Abdeckprofile in Leibung montieren	WOE 3220	5t	01.07.2027	07.07.2027	Rest
1072	Laboreinrichtungen montieren	4730 Laboreinrichtungen	30t	16.06.2027	27.07.2027	
1073	Festeinbauten	024 Festeinbauten	5t	24.06.2027	30.06.2027	
1074	Innenausbau Nutzer	034 Innenausbau	5t	24.06.2027	30.06.2027	
1075	Zargen (Metallbau) in fertige Oberfläche	3409 metallbaum. Innentüren	5t	08.06.2027	29.06.2027	Labore;Flure
1076	Zargen (Tischler) in fertige Oberfläche	3407 schreinerm. Innentüren	5t	08.06.2027	29.06.2027	nach Beschichtungsarbeiten;nach Belagsarbeiten
1077	Türflügel (Metallbau) montieren + Schlösser + Baudrücker	3409 metallbaum. Innentüren	5t	10.06.2027	01.07.2027	
1078	Türflügel (Tischler) montieren + Schlösser + Baudrücker	3407 schreinerm. Innentüren	5t	10.06.2027	01.07.2027	
1079	Bau-Schließanlage	027 Schließsystem und Zutrittskontrolle	2t	15.06.2027	02.07.2027	
1080	bewegliche Labormöblierung montieren	6100 bewegliche Laborausstattung	20t	30.06.2027	27.07.2027	
1081	Regalsysteme Lagerbereiche	037 Regalsysteme Lagerbereiche	8t	26.07.2027	04.08.2027	
1082	Holzlamellendecke	3401 Trockenbauarbeiten	5t	14.07.2027	20.07.2027	
1083	Fertiginstallation TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;4800 MSR;WEI 4000+108;WEI 4000+109	15t	14.07.2027	03.08.2027	
1084	Textilluftauslässe Laborbereich montieren	KOH 4310	8t	14.07.2027	23.07.2027	
1085	Deckenauslässe montieren	KOH 4310	5t	26.07.2027	30.07.2027	
1086	Kanaldichtigkeitsprüfung	KOH 4310	4t	02.08.2027	05.08.2027	
1087	Druckprüfung in Teilabschnitten	WEI 4000+108	10t	14.07.2027	27.07.2027	
1088	Fertiginstallation TGA ELT	KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten	15t	14.07.2027	03.08.2027	
1089	Fertiginstallation MEDIENTECHNIK	231 Medientechnik	10t	21.07.2027	03.08.2027	
1090	Sanitärtrennwände	3402 Sanitärtrennwände	5t	04.08.2027	10.08.2027	
1091	Akustikdecken, Metalldecken fertigstellen	3401 Trockenbauarbeiten	10t	09.08.2027	20.08.2027	
1092	Raumakustik Schallabsorber montieren	K00 Nutzer	5t	16.08.2027	20.08.2027	
1093	Beleuchtung	KRE 4400+221	10t	16.08.2027	27.08.2027	
1094	Beschilderung	026 Beschilderung	3t	06.09.2027	08.09.2027	
1095	Blendschutz	031 Blendschutz	5t	06.09.2027	10.09.2027	
1096	Lose Möblierung	025 bewegliche Möblierung	5t	13.09.2027	17.09.2027	
1097	IT-/EDV-Ausstattung	232 IT-/EDV-Ausstattung	10t	20.09.2027	01.10.2027	
1098	EG		141t	01.04.2027	19.10.2027	
1099	Estrich im Flur bei ehemaligem Bauaufzug ergänzen	3130 Estrich	3t	30.04.2027	04.05.2027	
1100	Rollgerüste im EG.250	3080 Gerüstarbeiten	8t	05.04.2027	29.06.2027	
1101	Heizestriche Funktionsheizen	WEI 4000+102	10t	07.04.2027	20.04.2027	
1102	Malerarbeiten Labore	3408 Maler- und Lackierarbeiten	10t	01.04.2027	14.04.2027	Labore;EG.250
1103	Lüftungskanäle PPS montieren nach Maler	KOH 4310	15t	19.04.2027	10.05.2027	
1104	techn. Gase Netz herstellen nach Maler	WEI 4000+108	30t	30.04.2027	15.06.2027	
1105	Entnahmestellen technische Gase Halle herstellen	WEI 4000+108	5t	10.05.2027	14.05.2027	
1106	Deckenstrahlplatten montieren	WEI 4000+102;WEI 4000+105;WEI 4000+106	3t	18.05.2027	20.05.2027	
1107	RA-Antriebe an Fenster 2te Ebene EG.250 aufklemmen und einstellen	WOE 3220	2t	19.05.2027	20.05.2027	EG.250
1108	Fensterbretter 2te Ebene EG.250	024 Festeinbauten	2t	21.05.2027	24.05.2027	
1109	Abdeckprofile 2te Ebene EG.250 in Leibung montieren	WOE 3220	2t	25.05.2027	26.05.2027	
1110	Fertiginstallation unter der Decke EG.250 TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;4800 MSR;WEI 4000+108;WEI 4000+109	10t	21.05.2027	04.06.2027	
1111	Fertiginstallation unter der Decke EG.250 TGA ELT	KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten	10t	21.05.2027	04.06.2027	
1112	Labore: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	9t	10.06.2027	22.06.2027	
1113	Labore: Bodenbeschichtung	3408 Maler- und Lackierarbeiten	15t	18.06.2027	13.07.2027	TOS.EG.250 TNW
1114	Maler und Lackierer Büros und Sanitär, Flure	3408 Maler- und Lackierarbeiten	7t	16.06.2027	24.06.2027	
1115	Sanitär: Fliesen Wandbeläge	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	7t	30.06.2027	08.07.2027	
1116	Sanitär: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	7t	07.07.2027	15.07.2027	
1117	Flure, Teeküche: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	8t	16.07.2027	13.08.2027	Beläge;Zargensockelstücke
1118	Parkett Bodenbeläge, Sockel	3410 Parkettarbeiten	9t	23.07.2027	13.08.2027	Foyer;Seminar;Zargensockelstücke
1119	Fensterbretter	024 Festeinbauten	5t	23.07.2027	29.07.2027	
1120	Abdeckprofile in Leibung montieren	WOE 3220	5t	30.07.2027	05.08.2027	
1121	Laboreinrichtungen montieren	4730 Laboreinrichtungen	40t	05.07.2027	27.08.2027	
1122	Festeinbauten	024 Festeinbauten	10t	23.07.2027	05.08.2027	
1123	Innenausbau Nutzer	034 Innenausbau	5t	03.08.2027	09.08.2027	
1124	Wandbekleidung / Innenausbau	024 Festeinbauten	10t	02.08.2027	13.08.2027	
1125	Zargen (Metallbau) in fertige Oberfläche	3409 metallbaum. Innentüren	6t	25.06.2027	04.08.2027	Labore;Flure
1126	Zargen (Tischler) in fertige Oberfläche	3407 schreinerm. Innentüren	6t	25.06.2027	04.08.2027	nach Beschichtungsarbeiten;;nach Belagsarbeiten
1127	Türflügel (Metallbau) montieren + Schlösser + Baudrücker	3409 metallbaum. Innentüren	6t	29.06.2027	06.08.2027	
1128	Türflügel (Tischler) montieren + Schlösser + Baudrücker	3407 schreinerm. Innentüren	6t	29.06.2027	06.08.2027	
1129	Toranlage in fertige Oberfläche	3230 Toranlagen	2t	14.07.2027	15.07.2027	finales Folientor
1130	Bau-Schließanlage	027 Schließsystem und Zutrittskontrolle	3t	02.07.2027	09.08.2027	
1131	bewegliche Labormöblierung montieren	6100 bewegliche Laborausstattung	30t	19.07.2027	27.08.2027	
1132	Regalsysteme Lagerbereiche	037 Regalsysteme Lagerbereiche	6t	20.08.2027	27.08.2027	
1133	Holzlamellendecke	3401 Trockenbauarbeiten	5t	16.08.2027	20.08.2027	
1134	Fertiginstallation TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;4800 MSR;WEI 4000+108;WEI 4000+109	15t	16.08.2027	03.09.2027	
1135	Textilluftauslässe Laborbereich montieren	KOH 4310	4t	16.08.2027	19.08.2027	
1136	Deckenauslässe montieren	KOH 4310	7t	20.08.2027	30.08.2027	
1137	Kanaldichtigkeitsprüfung	KOH 4310	4t	31.08.2027	03.09.2027	
1138	Druckprüfung in Teilabschnitten	WEI 4000+108	10t	16.08.2027	27.08.2027	
1139	Fertiginstallation TGA ELT	KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten	15t	16.08.2027	03.09.2027	
1140	Fertiginstallation MEDIENTECHNIK	231 Medientechnik	10t	23.08.2027	03.09.2027	
1141	Sanitärtrennwände	3402 Sanitärtrennwände	5t	06.09.2027	10.09.2027	
1142	Akustikdecken, Metalldecken fertigstellen	3401 Trockenbauarbeiten	10t	30.08.2027	10.09.2027	
1143	Raumakustik Schallabsorber montieren	K00 Nutzer	5t	06.09.2027	10.09.2027	
1144	Beleuchtung	KRE 4400+221	10t	06.09.2027	17.09.2027	
1145	Beschilderung	026 Beschilderung	3t	27.09.2027	29.09.2027	
1146	Blendschutz	031 Blendschutz	5t	27.09.2027	01.10.2027	

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
1147	Lose Möblierung	025 bewegliche Möblierung	5t	04.10.2027	08.10.2027	
1148	IT-/EDV-Ausstattung	232 IT-/EDV-Ausstattung	7t	11.10.2027	19.10.2027	
1149	Sauberlaufmatten montieren	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	2t	14.10.2027	15.10.2027	
1150	UG		162t	25.02.2027	15.10.2027	
1151	Heizestriche Funktionsheizen	WEI 4000+102	10t	25.02.2027	10.03.2027	
1152	Malerarbeiten Labore/Lager/Entsorgung	3408 Maler- und Lackierarbeiten	6t	12.03.2027	19.03.2027	
1153	Lüftungskanäle PPS montieren nach Maler	KOH 4310	7t	18.03.2027	30.03.2027	
1154	techn. Gase Netz herstellen nach Maler	WEI 4000+108	15t	18.03.2027	09.04.2027	
1155	Labore/Lager/Entsorgung: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	7t	12.04.2027	20.04.2027	
1156	Maler und Lackierer Nebenräume und Sanitär, Flure	3408 Maler- und Lackierarbeiten	10t	14.04.2027	27.04.2027	
1157	Sanitär, Umkleide: Fliesen Wandbeläge	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	7t	21.04.2027	29.04.2027	
1158	Sanitär, Umkleide: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	7t	28.04.2027	07.05.2027	
1159	Fensterbretter	024 Festeinbauten	5t	10.05.2027	14.05.2027	
1160	Abdeckprofile in Leibung montieren	WOE 3220	5t	18.05.2027	24.05.2027	
1161	Laboreinrichtungen montieren	4730 Laboreinrichtungen	25t	10.05.2027	15.06.2027	
1162	Festeinbauten	024 Festeinbauten	5t	10.05.2027	14.05.2027	
1163	Flure: Fliesen Bodenbeläge, Sockel	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	14t	10.05.2027	04.06.2027	Belage;Zargensockelstücke
1164	Innenausbau Nutzer	034 Innenausbau	5t	24.05.2027	31.05.2027	
1165	Zargen (Metallbau) in fertige Oberfläche	3409 metallbaum. Innentüren	5t	29.04.2027	24.05.2027	Labore, Lager, Entsorgung;Umkleiden, WCs
1166	Zargen (Tischler) in fertige Oberfläche	3407 schreinerm. Innentüren	5t	29.04.2027	24.05.2027	Labore, Lager, Entsorgung;Umkleiden, WCs
1167	Türflügel (Metallbau) montieren + Schlösser + Baudrücker	3409 metallbaum. Innentüren	5t	03.05.2027	26.05.2027	
1168	Türflügel (Tischler) montieren + Schlösser + Baudrücker	3407 schreinerm. Innentüren	5t	03.05.2027	26.05.2027	
1169	Bau-Schließanlage	027 Schließsystem und Zutrittskontrolle	2t	07.05.2027	28.05.2027	
1170	bewegliche Labormöblierung montieren	0100 bewegliche Laborausstattung	25t	10.05.2027	15.06.2027	
1171	Regalsysteme Lagerbereiche	037 Regalsysteme Lagerbereiche	7t	07.06.2027	15.06.2027	
1172	Löschwasserrückhaltung montieren	3240 Löschwasserrückhaltung	3t	31.05.2027	02.06.2027	
1173	Fertiginstallation TGA HLS	WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;4600 MSR;WEI 4000+108;WEI 4000+109	15t	02.06.2027	22.06.2027	
1174	Textilluftauslässe Lagerbereich montieren	KOH 4310	3t	02.06.2027	04.06.2027	
1175	Kanaldichtigkeitsprüfung	KOH 4310	4t	06.09.2027	09.09.2027	
1176	Druckprüfung in Teilabschnitten	WEI 4000+108	10t	30.08.2027	10.09.2027	
1177	Fertiginstallation TGA ELT	KRE 4400;KRE 4400+204 KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten	15t	02.06.2027	22.06.2027	
1178	Fertiginstallation MEDIENTECHNIK	231 Medientechnik	10t	09.06.2027	22.06.2027	
1179	Sanitärtrennwände	3402 Sanitärtrennwände	8t	23.06.2027	02.07.2027	
1180	Akustikdecken, Metalldecken fertigstellen	3401 Trockenbauarbeiten	10t	05.07.2027	16.07.2027	
1181	Beleuchtung	KRE 4400+221	10t	19.07.2027	30.07.2027	
1182	Pumpensumpfabdeckungen - finale Gitterroste	3161 Schlosserarbeiten	3t	06.09.2027	08.09.2027	
1183	Beschilderung	026 Beschilderung	3t	06.09.2027	08.09.2027	
1184	Lose Möblierung	025 bewegliche Möblierung	5t	06.09.2027	10.09.2027	
1185	IT-/EDV-Ausstattung	232 IT-/EDV-Ausstattung	5t	13.09.2027	17.09.2027	
1186	Sauberlaufmatten montieren	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten;3408 Maler- und Lackierarbeiten	2t	14.10.2027	15.10.2027	
1187	Inbetriebnahme, Abnahme, Übergabe		580t	08.09.2025	08.02.2028	
1188	Schutzmaßnahmen Bodenanstriche entfernen	3408 Maler- und Lackierarbeiten	10t	27.08.2027	24.09.2027	UG;OG1;OG3;EG;OG2
1189	Schutzmaßnahmen Parkettböden entfernen	3410 Parkettarbeiten	8t	31.08.2027	24.09.2027	OG1;OG3;EG;OG2
1190	Schutzmaßnahmen Fliesenböden entfernen	3404 Fliesen- und Plattenarbeiten	10t	31.08.2027	28.09.2027	UG;OG1;OG3;EG;OG2
1191	Baureinigung	3702 Baureinigung	27t	02.09.2027	09.12.2027	UG;OG1;OG3;EG;OG2;Schlussreinigung
1192	Feuerlöscher	028 Feuerlöscher	5t	06.10.2027	12.10.2027	
1193	Abfallentsorgung/Recycling im Gebäude	631 Abfallentsorgung/Recycling	7t	04.10.2027	12.10.2027	
1194	Schließanlage	027 Schließsystem und Zutrittskontrolle	5t	01.12.2027	07.12.2027	
1195	Gebäudever- und -entsorgung / Einspeisung		512t	08.09.2025	11.10.2027	
1196	Anschlüsse Abwasser	WEI 4000+104;100 HLSDK-Gewerke	5t	08.09.2025	12.09.2025	Vorleistung für Erdarbeiten
1197	Versorgung / Einspeisung Elektro	PFA 4460;KRE 4400;200 ELT-/EDV-/FÖR-Gewerke;KRE 4400+241	8t	22.03.2027	03.09.2027	Vorleistung für Erdarbeiten;
1198	Versorgung / Einspeisung Nachrichtentechnik	QTI 4600;KRE 4400;KRE 4400+205;KRE 4400+206;200 ELT-/EDV-/FÖR-Gewerke	6t	05.04.2027	03.09.2027	Vorleistung für Erdarbeiten;
1199	Versorgung / Einspeisung Wärme	WEI 4000+102;100 HLSDK-Gewerke;092 Baubeheizung	11t	12.10.2026	08.10.2027	Vorleistung für FW-Anschluss;für Baubeheizung;für Funktionsheizen;
1200	Versorgung / Einspeisung Wasser	WEI 4000+104;100 HLSDK-Gewerke	6t	25.01.2027	22.09.2027	Vorleistung für Erdarbeiten;
1201	Gasflaschen	4730 Laboreinrichtungen;WEI 4000+108	5t	28.09.2027	04.10.2027	
1202	Stickstofflanlk	4730 Laboreinrichtungen;WEI 4000+108;611 Stickstofflankanlage	5t	05.10.2027	11.10.2027	
1203	Inbetriebnahmen		272t	19.10.2026	26.11.2027	
1204	Inbetriebnahmen		30t	19.10.2026	13.10.2027	
1205	Inbetriebnahmen	ALLE	30t	06.09.2027	15.10.2027	
1206	Verglasungen, Beschlägen, Türantriebe montieren (Metallbau)	3409 metallbaum. Innentüren	10t	23.08.2027	03.09.2027	
1207	Feststellanlagen, Türantriebe in Betrieb nehmen (Metallbau)	3409 metallbaum. Innentüren;KRE 4400	20t	06.09.2027	15.10.2027	Aufklemmen;Start Probebetrieb/Funktionsprüfung;Leistungsmessung;Datenpunkt Automatikbetrieb
1208	Verglasungen, Beschlägen, Türantriebe montieren (Tischler)	3407 schreinerm. Innentüren	10t	23.08.2027	03.09.2027	
1209	Feststellanlagen, Türantriebe in Betrieb nehmen (Tischler)	3407 schreinerm. Innentüren	20t	06.09.2027	15.10.2027	Aufklemmen;Start Probebetrieb/Funktionsprüfung;Leistungsmessung;Datenpunkt Automatikbetrieb
1210	FESTEINBAUTEN-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	024 Festeinbauten;WEI 4000+104;KRE 4400	10t	15.09.2027	15.10.2027	Aufklemmen und Anschließen;Inbetriebnahme
1211	RA-ANTRIEBE-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	3200+007 Dacharbeiten;KRE 4400+204	25t	19.10.2026	15.10.2027	Aufklemmen TH02 TNW;Aufklemmen TH01 TOS;Start Probebetrieb/Funktionsprüfung;Leistungsmessung;Datenpunkt Automatikbetrieb
1212	RA-ANTRIEBE-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	WOE 3220;KRE 4400+204	20t	19.05.2027	15.10.2027	Aufklemmen;Start Probebetrieb/Funktionsprüfung;Leistungsmessung;Datenpunkt Automatikbetrieb
1213	FASSADENANTRIEBE-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	WOE 3220;KRE 4400	25t	16.08.2027	15.10.2027	Aufklemmen;Start Probebetrieb/Funktionsprüfung;Leistungsmessung;Datenpunkt Automatikbetrieb
1214	SONNENSCHUTZ-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	3221 Sonnenschutz;KRE 4400	20t	06.09.2027	15.10.2027	Aufklemmen;Start Probebetrieb/Funktionsprüfung;Leistungsmessung;Datenpunkt Automatikbetrieb
1215	TORANTRIEBE-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	KRE 4400;3230 Toranlagen	20t	06.09.2027	15.10.2027	Aufklemmen;Start Probebetrieb/Funktionsprüfung;Leistungsmessung;Datenpunkt Automatikbetrieb
1216	Wärme-/Kälteanlagen		35t	23.09.2027	11.10.2027	
1217	VE-Wasser Befüllen Anlage	WEI 4000+102;WEI 4000+106	2t	23.09.2027	24.09.2027	
1218	Druckhaltung Anlage	WEI 4000+102;WEI 4000+106	2t	27.09.2027	28.09.2027	
1219	Warmwasseraufbereitung Pufferspeicher und Frischwasserstation	WEI 4000+102;WEI 4000+106	2t	29.09.2027	30.09.2027	
1220	Hydraulischer Abgleich	WEI 4000+102;WEI 4000+106	3t	01.10.2027	05.10.2027	
1221	Inbetriebnahme Kaltwassersätze	WEI 4000+102;WEI 4000+106	2t	06.10.2027	07.10.2027	
1222	Inbetriebnahme Heizkreise	WEI 4000+102;WEI 4000+106	2t	08.10.2027	11.10.2027	
1223	Sanitäranlagen		4t	23.09.2027	04.10.2027	
1224	Trinkwasseranalyse	WEI 4000+104	3t	23.09.2027	27.09.2027	
1225	Hygienebrahme Trinkwasseranlage	WEI 4000+104	5t	28.09.2027	04.10.2027	
1226	Druckluftanlagen		3t	23.09.2027	27.09.2027	
1227	Inbetriebnahme Druckluft	WEI 4000+109	2t	23.09.2027	24.09.2027	
1228	Sachverständigenanahme Druckluftanlage / Behälter	WEI 4000+109	1t	27.09.2027	27.09.2027	
1229	Lüftungsanlagen		35t	06.10.2027	26.11.2027	
1230	Inbetriebnahme RLT / Luftmengenmessung	KOH 4310	2t	06.10.2027	07.10.2027	

Nr. | Bezeichnung | Firmen | Dauer | Start | Ende | Bemerkungen

Plan-Nummer: 218_10-0Z:B

<Keine>

Projekt: TEBH | Errichtung Technikum Burghausen

Auftraggeber: Wirtschaftsbeteiligungsges. Burghausen mbH

Bauzeitenterminplan

TNW: Technikum Nord und West, UG->OG2+Dach | TOS: Technikum Ost und Süd, UG->OG3+Dach

Plan-Nummer: 218_10-0Z;B
gedruckt: 10.03.2026
Stand: 10.03.2026

Nr.	Bezeichnung	Firmen	Dauer	Start	Ende	Bemerkungen
1231	Einregulierung	KOH 4310	30	08.10.2027	12.10.2027	
1232	komplexe Inbetriebnahme	KOH 4310	200	13.10.2027	10.11.2027	
1233	Sachverständigenprüfung und -abnahme	KOH 4310	90	11.11.2027	23.11.2027	
1234	Hygiene-Erstinspektion VDI 6022	KOH 4310	30	24.11.2027	26.11.2027	
1235	Gebäudeautomation		360	24.09.2027	19.11.2027	
1236	Einregulierung zur Inbetriebnahme Lüftung	4800 MSR	150	12.10.2027	02.11.2027	
1237	Inbetriebnahme MSR inkl. Einregulierung gesamt	4800 MSR	400	24.09.2027	19.11.2027	
1238	Technische Gase		280	18.09.2027	09.11.2027	
1239	Sachverständigenprüfung und -abnahme	WEI 4000+108	30	16.09.2027	20.09.2027	
1240	Inbetriebnahme inkl. MSR	WEI 4000+108	50	21.09.2027	27.09.2027	
1241	Einregulierung	WEI 4000+108	300	28.09.2027	09.11.2027	
1242	Starkstrom- und Informationstechnische Anlagen		550	06.09.2027	19.11.2027	
1243	Bestückung und Inbetriebnahme IT-/EDV-Zentralen	KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;232 IT-/EDV-Ausstattung	100	06.09.2027	17.09.2027	
1244	Inbetriebnahme ELT für andere Unternehmer	PFA 4460;KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;KRE 4400+221	200	06.09.2027	01.10.2027	
1245	Inbetriebnahme Starkstrom	PFA 4460;KRE 4400;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	100	04.10.2027	15.10.2027	
1246	Inbetriebnahme Schwachstrom	PFA 4460;KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;KRE 4400+221	200	18.10.2027	15.11.2027	
1247	Förderanlagen		350	27.09.2027	22.10.2027	
1248	Inbetriebnahme Förderanlagen	OTI 4600;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	100	27.09.2027	08.10.2027	
1249	Einregulierung Förderanlagen	OTI 4600;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	100	11.10.2027	22.10.2027	
1250	Laboreinrichtungen		200	20.09.2027	15.10.2027	
1251	Inbetriebnahme Laboreinrichtungen	4730 Laboreinrichtungen	200	20.09.2027	15.10.2027	
1252	Inbetriebnahme bewegliche Labormöblierung	6100 bewegliche Laborausstattung	200	20.09.2027	15.10.2027	
1253	Brandschutzbescheinigung II		600	06.09.2027	29.11.2027	
1254	Funktionstest, Leistungsnachweise, Technische Ausrüstung		60	06.09.2027	24.11.2027	
1255	**Leistungsnachweise**		**570**	**06.09.2027**	**24.11.2027**	
1256	HSDK-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	WEI 4000+102;WEI 4000+104;WEI 4000+105;WEI 4000+106;100 HLSDK-Gewerke;4800 MSR	225	23.09.2027	22.10.2027	
1257	Lüftungsanlage-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	KOH 4310;100 HLSDK-Gewerke;4800 MSR	250	06.10.2027	10.11.2027	
1258	Technische-Gasean lage-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	100 HLSDK-Gewerke;4800 MSR;WEI 4000+108	300	28.09.2027	09.11.2027	
1259	Neutralisationsanlage-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	100 HLSDK-Gewerke;4780 Neutralisation	210	24.09.2027	22.10.2027	
1260	ELT-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	PFA 4460;KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;KRE 4400+221	200	27.09.2027	22.10.2027	
1261	FÖRDERANLANGE-Funktionstest / Leistungsnachweise je Anlage	OTI 4600;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	200	27.09.2027	22.10.2027	
1262	IT / TELEFONANLAGE-Funktionstest / Leistungsnachweise je Anlage	KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;232 IT-/EDV-Ausstattung	200	27.09.2027	22.10.2027	
1263	MEDIENTECHNIK-Funktionstest / Leistungsnachweise je Anlage	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;231 Medientechnik	200	27.09.2027	22.10.2027	
1264	RA-Anlagen-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	WOE 3220;3200+007 Dacharbeiten;KRE 4400;KRE 4400+204	250	13.09.2027	15.10.2027	
1265	INNENTÜREN-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	3407 schreinerm. Innentüren	300	06.09.2027	15.10.2027	
1266	METALLBAUTÜREN-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	3409 metallbaum. Innentüren	300	06.09.2027	15.10.2027	
1267	LABOR-Funktionstest / Leistungsnachweise je TA-Anlage	4730 Laboreinrichtungen;6100 bewegliche Laborausstattung	150	11.10.2027	17.11.2027	
1268	Abnahmen SPrüfV	100 HLSDK-Gewerke;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;000 BLS;4730 Laboreinrichtungen;6100 bewegliche Laborausstattung	80	25.10.2027	24.11.2027	Abnahmen;Versand Doku an OÜ;
1269	Sachkundigenabnahmen		150	25.10.2027	19.11.2027	
1270	Sachkundigenabnahmen Sicherheitsrelevanter Bauteile	100 HLSDK-Gewerke;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;000 BLS;4730 Laboreinrichtungen;6100 bewegliche Laborausstattung	90	25.10.2027	05.11.2027	Abnahmen;Versand Doku an OÜ
1271	Feuerwehrabnahme	Bauherr	20	09.11.2027	10.11.2027	
1272	Vorlage Unterlagen für Brandschutzbescheinigung II		90	17.11.2027	17.11.2027	
1273	**Unterlagen für BS II**		**90**	**11.11.2027**	**17.11.2027**	
1274	TGA HLSDK an BLS - Vorlage Unterlagen für Brandschutzbescheinigung II	100 HLSDK-Gewerke	20	11.11.2027	12.11.2027	
1275	TGA ELT an BLS - Vorlage Unterlagen für Brandschutzbescheinigung II	200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke	20	11.11.2027	12.11.2027	
1276	LABOR an BLS - Vorlage Unterlagen für Brandschutzbescheinigung II	4730 Laboreinrichtungen;6100 bewegliche Laborausstattung	20	11.11.2027	12.11.2027	
1277	BLS an PST - Vorlage Unterlagen für Brandschutzbescheinigung II	000 BLS	20	15.11.2027	16.11.2027	
1278	PST an Brandschutzsachverständigen	Projektsteuerung	10	17.11.2027	17.11.2027	
1279	Ausstellung Brandschutzbescheinigung II	Bauherr	30	25.11.2027	29.11.2027	
1280	Flucht- und Rettungswegpläne - Erstellung und Einbau	Projektsteuerung	200	11.10.2027	12.11.2027	
1281	Standsicherheitsbescheinigung II	Bauherr	20	21.10.2027	22.10.2027	
1282	Abnahmevorbereitung		795 7h	30.07.2027	19.11.2027	
1283	Abnahmevorbereitung		795 7h	30.07.2027	19.11.2027	
1284	Wartungsverträge - Übergabe an Betreiber	ALLE		25.10.2027	25.10.2027	
1285	Einweisungen Betreiber inkl. Protokolle	ALLE	100	25.10.2027	08.11.2027	
1286	Übergabe Dokumentation gem. WBVB und Vertrag	ALLE	60	30.07.2027	08.10.2027	Vorabdoku;Projektdoku
1287	Abnahmevorbegehungen	ALLE	100	08.10.2027	22.10.2027	
1288	Mängelbeseitigung vor Abnahme	ALLE	150	15.10.2027	08.11.2027	
1289	Einregulierung TA	OTI 4600;WEI 4000+102;KOH 4310;WEI 4000+104;WEI 4000+106;KRE 4400;KRE 4400+204;KRE 4400+205;KRE 4400+206;207 aktive Netzwerkkomponenten;231 Medientechnik;KRE 4400+221;4800 MSR	240	15.10.2027	19.11.2027	
1290	Ingebrauchnahme IT-/EDV-Ausstattung	207 aktive Netzwerkkomponenten;200 ELT-EDV-/FOR-Gewerke;231 Medientechnik;232 IT-/EDV-Ausstattung	100	08.11.2027	19.11.2027	
1291	Abnahmen		150	17.11.2027	07.12.2027	
1292	förmliche Abnahmen VOB/B / VOL/B	ALLE;Bauherr	100	17.11.2027	30.11.2027	
1293	Mängelbeseitigung	ALLE	100	24.11.2027	07.12.2027	
1294	behördliche Abnahmen	ALLE	50	19.11.2027	25.11.2027	
1295	"Nutzungsaufnahme" Anzeige an Genehmigungsbehörde	Bauherr		30.11.2027	30.11.2027	
1296	Übergabe	ALLE;X00 Nutzer		14.12.2027	14.12.2027	
1297	Teil-Umzug für Probebetrieb	701 Umzugsleistungen	40	10.12.2027	15.12.2027	Kartons vertragen;Kartons auspacken
1298	Vertikallamellen mit Füllungslängsträger bei Einbringöffnung EG nach Teil-Umzug	GPE 3210;HAC 3160	20	16.12.2027	17.12.2027	EG-Element vor Rolltor nach Umzug
1299	Probebetrieb		200	14.12.2027	24.01.2028	
1300	Umzug final	701 Umzugsleistungen	100	25.01.2028	07.02.2028	Kartons vertragen;Kartons auspacken
1301	Betriebsbeginn			08.02.2028	08.02.2028	

Nr. | Bezeichnung | Firmen | Dauer | Start | Ende | Bemerkungen