P2502 - Projekt 9451 MMB - Schule Memmingerberg - Bauzeitenplan

Stand 20.05.2026

		2026																																									
		April					Mai				Jun				Jul					Aug					Sep				Okt				Nov				Dez						
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	Handwerker	Ostern								Pfingsten										Sommer													Herbst									Weihn
Planung																																											
Genehmigung + Freigabe Bau						G																																					
Ausführungs + Detailplanung																																											
Ausschreibung + Vergaben Baumeister							Ausschreibungsverfahren																																				
							LV	VF	BM					SUB	VV	Z																												
Herrichten und Erschließen																																											
Umverlegung Medien																																											
Abbrucharbeiten																																											
Erweiterter Rohbau																							Baubeginn 24.08.																				
Baumeisterarbeiten																							Fund+Entw			UG				EG				OG				Attika		Innen		
Umbauarbeiten im Bestand																																											
Gerüstbauarbeiten																																											
Flachdachabdichtung																																								Notabd.			
Spenglerarbeiten																																											
Schreinerarbeiten-Fenster + Eingangselemente																																											
Fassadenarbeiten																																											
Putzarbeiten - UG aussen																																											
Technischer Ausbau																																											
Blitzschutz																																											
Elektroinstallation																																											
PV-Anlage																																											
Sanitärinstallation																																											
Lüftungsinstallation																																											
Heizungsinstallation																																											
Aufzug																																											
Ausbau																																											
Schreinerarbeiten-Brandschutz-Elemente innen																																											
Putzarbeiten - innen																																											
Schlosserarbeiten - Treppengeländer																																											
Estricharbeiten																																											
Trockenbauarbeiten - GK																																											
Trockenbauarbeiten - Holzakustik																																											
Malerarbeiten																																											
Fliesenarbeiten																																											
Bodenbelagsarbeiten																																											
Parkettarbeiten																																											
WC Trennwände																																											
Schreinerarbeiten - Innentüren																																											
Schreinerarbeiten - feste Einbauten																																											
Schreinerarbeiten - Küche																																											
Schließanlage																																											
Baureinigung																																											
lose Möblierung																																											
Aussenanlagen																																											

2027

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
achten					Fasching						Ostern								Pfingsten											Sommer														Herbst							

Rohmontage
Rohmontage
Rohmontage
Rohmontage
Technik
Rohmontage Decke
Rohmontage Decke
Endmontage 1
Endmontage 1
Endmontage 1
Endmontage 2
Endmontage 2
Endmontage 2
FBH
Aufheizphase
Endmontage 1
Deckenrand
Geländer
WD
Estr
Trocknungszeit
Treppenhaus
Ü