Bieter	Vergabenummer	Datum
	804.2026/001735	

Baumaßnahme
Wolfgang-Borchert-Gymnasium Langenzenn - Anmietung Raummodulanlage

Leistung
Garten- und Landschaftsbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1	Oberboden BK 1 abtragen, d=0,25 cm	434,25	t						
1.3.2	Erdaushub, BK 3-5 abtragen, d=ca. 0,25 cm	579	t						
1.3.8	Erdplanum - Tragschicht Pflasterfläche	687	m²						
1.3.9	Oberboden liefern, andecken, d= ca. 5 - 25 cm	50	m³						
2.1.3	Betonsteine, -abfälle aufnehmen, laden und abfahren	1	t						
2.1.4	Frostschutzschicht 0/32, Schichtdicke 28 cm herstellen	687	m²						
2.1.5	Schottertragschicht 0/32, Schichtdicke 15cm herstellen	687	m²						
2.1.6	Betonkantenstein-Einfassung 100x25x8 herstellen	130,5	m						
2.1.7	Schnitt an Betonkantensteinen 100x25x8	15	St						
2.1.9	Betonpflaster 8 cm (wie Bestand) liefern und verlegen	226	m²						
2.1.10	Betonpflaster 8 cm als Markierungspflaster liefern und verlegen	51	m						
2.1.11	Vorhandenes Betonpflaster 8 cm aufnehmen und neu	17	m²						
2.1.12	Schnitt an Betonpflaster 8 cm	110	m						
2.1.13	Einbauteile an Pflasterdecke anpassen	4	St						
2.2.3	Betonsteine, -abfälle aufnehmen, laden und abfahren	2	t						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	804.2026/001735	

Baumaßnahme
Wolfgang-Borchert-Gymnasium Langenzenn - Anmietung Raummodulanlage

Leistung
Garten- und Landschaftsbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.4	Mineralbeton Körnung 0/32, Schichtdicke 25cm, Weg und	491	m²						
2.2.5	Schottertragschicht 0/32, Schichtdicke 15cm herstellen	491	m²						
2.2.6	Betonkantenstein-Einfassung 100x25x8 herstellen	130,5	m						
2.2.7	Schnitt an Betonkantensteinen 100x25x8	20	St						
2.2.9	Betonpflaster 8 cm (wie Bestand) liefern und verlegen	461	m²						
2.2.10	Vorhandenes Betonpflaster 8 cm aufnehmen und neu	20	m²						
2.2.11	Schnitt an Betonpflaster 8 cm	150	m						
2.2.12	Einbauteile an Pflasterdecke anpassen	4	St						
2.3.1	Mineralbeton Körnung 0/32, Schichtdicke 25cm, für Überfahrt	461	m²						
2.3.2	Schottertragschicht 0/32, Schichtdicke 15cm herstellen	461	m²						
5.1.2	Bauvorarbeiter	5	h						
5.1.3	Baufacharbeiter	5	h						
5.1.4	Bauhelfer	5	h						
5.2.1	Minibagger mit Bedienung	5	h						
5.2.2	Radlader mit Bedienung	5	h						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	804.2026/001735	

Baumaßnahme
Wolfgang-Borchert-Gymnasium Langenzenn - Anmietung Raummodulanlage

Leistung
Garten- und Landschaftsbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.3	Rüttelplatte/ Vibrationsverdichter	2	h						
5.2.4	Flex ohne Bedienung	2	h						
5.2.5	Bohrhammer ohne Bedienung	2	h						
5.3.1	Beton C20/25	1	t						
5.3.2	Brechsand-Hartgesteinsplitt-Gemisch 0/5 mm	1	t						
5.3.3	Sand 0/2 mm	1	t						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.