Datei: 260617_2021.009_ANS_BZP.PPL

Projektnummer: 2021.009

Bauzeitenplan

Diakonisches Werk Neustadt/Aisch - Generalsanierung Arche-Noah-Schule

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Generalsanierung Arche-Noah-Schule	482at	Mo, 17.02.25	Fr, 05.02.27
2	**Umzug in AWQ abgeschlossen**	1at	Fr, 07.03.25	Fr, 07.03.25
3	**Rückbau Hof / Baustraße / BE-Flächen** (Gruber)	40at	Mo, 17.02.25	Fr, 11.04.25
4	**302_Baustelleneinrichtung**	457at	Mo, 24.02.25	Fr, 18.12.26
4.1	Pastoriusschule Eingang anpassen	5at	Mo, 03.03.25	Fr, 07.03.25
4.2	Bauzaunstellung	5at	Mo, 24.02.25	Fr, 28.02.25
4.3	Baustrom und -wasser	2at	Do, 10.04.25	Fr, 11.04.25
4.4	Baustellencontainer (1x Bauleitung, 1x Sanitär)	2at	Mo, 14.04.25	Di, 15.04.25
4.5	Rückbau Baustellencontainer / BE	5at	Mo, 14.12.26	Fr, 18.12.26
5	**303_Gerüstarbeiten**	252at	Mo, 15.09.25	Mi, 16.09.26
5.1	Vorabstimmung Gerüst	1at	Mo, 15.09.25	Mo, 15.09.25
5.2	Gerüststellung SVE inkl. Dachfang u. Vertikalerschließung	9at	Mo, 29.09.25	Fr, 10.10.25
5.3	Gerüststellung Schule inkl. Dachfang u. Vertikalerschließung	10at	Mo, 15.09.25	Fr, 26.09.25
5.4	Maßnahmen Fassade und Dach abgeschlossen	1at	Mi, 09.09.26	Mi, 09.09.26
5.5	Abrüstung SVE	2at	Do, 10.09.26	Fr, 11.09.26
5.6	Abrüstung Schule	2at	Mo, 14.09.26	Di, 15.09.26
5.7	Gerüst abgebaut	1at	Mi, 16.09.26	Mi, 16.09.26
6	**305_Rohbauarbeiten**	479kt	Mo, 23.06.25	Mi, 14.10.26
6.1	Vorabstimmmung	5at	Mo, 23.06.25	Fr, 27.06.25
6.2	Abgrabung Fassade u. Entwässerung	13at	Mo, 30.06.25	Mi, 16.07.25
6.3	Blitzschutz Erdreich	5at	Do, 17.07.25	Mi, 23.07.25
6.4	Perimeterdämmung	14at	Do, 17.07.25	Di, 05.08.25
6.5	Restarbeiten Perimeterdämmung	5at	Di, 23.06.26	Mo, 29.06.26
6.6	Entwässerung Außenanlagen - Allgemein	41at	Do, 17.07.25	Fr, 12.09.25
6.7	Entwässerung Außenanlagen im Bereich Pausenhof Pastoriusschule (außerhalb des regulären Bauzauns)	24at	Mo, 04.08.25	Fr, 05.09.25
6.8	Verfüllen, Schottern - Allgemein	5at	Mo, 15.09.25	Fr, 19.09.25
6.9	Grundleitungen Innenraum UG (inkl. Teil-Abbruch Bodenplatte u. Unterfangung der tragenden Wände, Wiederherstellung Bodenplatte)	15at	Mo, 25.08.25	Fr, 12.09.25
6.10	Trocknungszeit	28kt	Sa, 13.09.25	Fr, 10.10.25
6.11	Grundleitungen Innenraum EG.1 (inkl. Teil-Abbruch Bodenplatte u. Unterfangung der tragenden Wände, Wiederherstellung Bodenplatte)	10at	Mo, 15.09.25	Fr, 26.09.25
6.12	Trockungszeit	28kt	Sa, 27.09.25	Fr, 24.10.25
6.13	Fundamente Aufzug (inkl. Teil-Abbruch Bodenplatte u. Unterfangung der tragenden Wänden, Wiederherstellung Bodenplatte)	15at	Mo, 22.09.25	Mo, 13.10.25
6.14	Trocknungszeit	28kt	Di, 14.10.25	Mo, 10.11.25
6.15	Decke über UG (inkl. vorbereitende Arbeiten - Deckendurchbrüche, Deckenverstärkungen)	5at	Mo, 08.12.25	Fr, 12.12.25
6.16	Trocknungszeit	28kt	Sa, 13.12.25	Fr, 09.01.26
6.17	Decke über EG.1 (inkl. vorbereitende Arbeiten - Deckendurchbrüche, Dekcenverstärkungen)	2at	Mo, 23.03.26	Di, 24.03.26
6.18	Trocknungszeit	28kt	Mi, 25.03.26	Di, 21.04.26
6.19	Podest Treppe SVE	8at	Mo, 30.03.26	Fr, 10.04.26
6.20	Trocknungszeit	28kt	Sa, 11.04.26	Fr, 08.05.26
6.21	Fensteröffnungen anpassen	6at	Mo, 08.09.25	Mo, 15.09.25
6.22	Arbeiten bei geöffnetem Dach (inkl. vorbereitende Arbeiten - Deckendurchbrüche, Deckenverstärkungen)	186kt	Mo, 20.10.25	Do, 23.04.26
6.23	Wände MW	82at	Fr, 16.01.26	Fr, 15.05.26
6.24	Türstürze neu setzen und Maueröffnungen schließen	29at	Mo, 30.03.26	Di, 12.05.26
6.25	Kofferung Brandschutz Stützen	6at	Mo, 04.05.26	Mo, 11.05.26
6.26	Stützenverstärkungen	20at	Mo, 25.08.25	Fr, 19.09.25
6.27	Betonage Aufkantung Sockel Gruppenräume SVE + Flur	10at	Fr, 20.02.26	Do, 05.03.26
6.28	Betonage Aufkantung PRF Halle	9at	Mo, 11.05.26	Fr, 22.05.26
6.29	Aufmauerung seitlich F 2.23 / F 2.25 / F 3.29	3at	Fr, 06.03.26	Di, 10.03.26
6.30	Entwässerung Pastorius-GS	12at	Mo, 27.04.26	Mi, 13.05.26
6.31	Maßnahmen nach Abbau Gerüst	20at	Do, 17.09.26	Mi, 14.10.26
6.31.1	Hebeanlagen	10at	Do, 17.09.26	Mi, 30.09.26
6.31.2	Entwässerung Pastorius-GS	10at	Do, 01.10.26	Mi, 14.10.26
7	**306_Zimmereiarbeiten**	249at	Mo, 15.09.25	Fr, 11.09.26
7.1	Vorbereitende Maßnahmen	10at	Mo, 15.09.25	Fr, 26.09.25
7.2	Gerüststellung Innenraum	10at	Mo, 15.09.25	Fr, 26.09.25
7.3	Rückbau Gerüst Bereich Klassenzimmertreppen	1at	Mo, 30.03.26	Mo, 30.03.26
7.4	Unterstützungskonstruktion Pfosten-Riegel-Fassade Halle	4at	Mo, 29.09.25	Do, 02.10.25
7.5	Rückbau Dach Schule	24at	Mo, 29.09.25	Fr, 31.10.25
7.5.1	Rückbau Dach Schule - Mitte (Holz)	4at	Mo, 29.09.25	Do, 02.10.25
7.5.2	Rückbau Dach Schule - Ost	10at	Mo, 06.10.25	Fr, 17.10.25
7.5.3	Rückbau Dach Schule - West	10at	Mo, 20.10.25	Fr, 31.10.25
7.6	Dach Schule - ggf. witterungsbedingte Verzögerung	39at	Mo, 09.02.26	Do, 02.04.26
7.7	Dachelemente montieren - Dach Schule	4at	Di, 07.04.26	Fr, 10.04.26
7.8	Dach Schule dicht	1at	Fr, 10.04.26	Fr, 10.04.26
7.9	Dach Anpassung / Restarbeiten - Dach Schule	10at	Mo, 13.04.26	Fr, 24.04.26
7.10	Rückbau - Dach SVE	10at	Mo, 03.11.25	Fr, 14.11.25
7.11	Dämmung u. Unterdeckbahn - Dach SVE	25at	Mo, 17.11.25	Fr, 19.12.25
7.12	Dach SVE - ggf. witterungsbedingte Verzögerung	35at	Mo, 12.01.26	Fr, 27.02.26
7.13	Vorbereitung des Untergrunds - Holzfassade	10at	Mo, 22.06.26	Fr, 03.07.26
7.14	Dämmung u. Dampfsperre - Holzfassade	20at	Mo, 06.07.26	Fr, 31.07.26
7.15	UK - Holzfassade	15at	Mo, 03.08.26	Fr, 21.08.26
7.16	Lattung - Holzfassade	15at	Mo, 24.08.26	Fr, 11.09.26
7.17	Betriebsurlaub	5at	Mo, 12.01.26	Fr, 16.01.26
7.18	Abbruch Dach und Stützen Gruppenräume SVE	5at	Mo, 19.01.26	Fr, 23.01.26
7.19	Dach und Holzstützen neu Gruppenräume SVE	10at	Mo, 09.03.26	Fr, 20.03.26
8	**307_Dacharbeiten**	154at	Mo, 23.02.26	Fr, 02.10.26
8.1	Vorbereitende Maßnahmen	10at	Mo, 23.02.26	Fr, 06.03.26
8.2	Konterlattung + UK - Dach Schule	9at	Mo, 27.04.26	Fr, 08.05.26
8.3	Dach Schule - Einbau Dachfenster	29at	Mo, 11.05.26	Di, 23.06.26
8.4	Doppelstehfalz - Schule	12at	Do, 18.06.26	Fr, 03.07.26
8.5	Eindeckung Dachfenster - Dach Schule	5at	Mo, 06.07.26	Fr, 10.07.26
8.6	Spenglerarbeiten - Schule	23at	Mo, 06.07.26	Mi, 05.08.26
8.7	Konterlattung + UK - Dach SVE	9at	Mo, 09.03.26	Do, 19.03.26
8.8	Dach SVE - ggf. witterungsbedingte Verzögerungen	1at	Fr, 20.03.26	Fr, 20.03.26
8.9	Doppelstehfalz - Dach SVE	8at	Mo, 30.03.26	Fr, 10.04.26
8.10	Eindeckung Dachfenster - Dach SVE	5at	Mo, 13.04.26	Fr, 17.04.26
8.11	Spenglerarbeiten - Dach SVE	5at	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
8.12	Spenglerarbeiten allgemein	5at	Mo, 21.09.26	Fr, 25.09.26
8.13	Spenglerarbeiten Regenrinne, Fallrohre	5at	Mo, 28.09.26	Fr, 02.10.26
9	**308_Metallbauarbeiten - PRF**	209at	Mo, 01.09.25	Fr, 03.07.26
9.1	Aufmaß Rohbau PRF	1at	Mo, 01.09.25	Mo, 01.09.25
9.2	Werk- und Montageplanung	103at	Di, 02.09.25	Do, 29.01.26
9.3	Vorfertigung PRF	20at	Mi, 18.02.26	Di, 17.03.26
9.4	Einbau PRF (Nord)	5at	Mo, 27.04.26	Mo, 04.05.26
9.5	Aufmaß PRF (SVE Gruppenräume)	5at	Mo, 23.03.26	Fr, 27.03.26
9.6	Prüfbericht Prüfstatik	27at	Mo, 30.03.26	Fr, 08.05.26
9.7	Vorfertigung PRF (SVE Gruppenräume)	13at	Mo, 11.05.26	Fr, 29.05.26
9.8	Einbau PRF (SVE Gruppenräume)	10at	Mo, 22.06.26	Fr, 03.07.26
9.9	Einbau PRF (Halle)	10at	Mo, 22.06.26	Fr, 03.07.26
10	**309a_Metallbauarbeiten - Fenster, Außentüren**	214at	Mo, 25.08.25	Fr, 03.07.26
10.1	Aufmaß Fenster	3at	Mo, 25.08.25	Mi, 27.08.25
10.2	Werk- und Montageplanung	60at	Do, 28.08.25	Do, 20.11.25
10.3	Vorfertigung Fenster	36at	Fr, 21.11.25	Do, 15.01.26
10.4	Fenster - SVE	10at	Do, 12.02.26	Mi, 25.02.26
10.5	Fenster - Schule UG	10at	Mo, 09.03.26	Fr, 20.03.26
10.6	Fenster - Schule EG.2	4at	Mo, 27.04.26	Do, 30.04.26
10.7	Restarbeiten (Fensterbänke, etc.)	10at	Mo, 22.06.26	Fr, 03.07.26
11	**309b_Rolladenarbeiten**	198kt	Mo, 23.02.26	Di, 08.09.26
11.1	Vorfertigung	38at	Mo, 23.02.26	Fr, 17.04.26
11.2	Montage Rolladenkästen	5at	Mo, 04.05.26	Fr, 08.05.26
11.3	Montage Raffstores inkl. Führungsschienen	10at	Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26
11.4	Steuerung	2at	Mo, 07.09.26	Di, 08.09.26
11.5	Betriebsurlaub Fa. Faltenbacher	23kt	Sa, 01.08.26	So, 23.08.26
12	**311_Stahlbauarbeiten**	306at	Di, 09.09.25	Mi, 25.11.26
12.1	Aufmaß Treppen u. Geländer	2at	Di, 09.09.25	Mi, 10.09.25
12.2	Werk- u. Montageplanung	62at	Do, 11.09.25	Mo, 08.12.25
12.3	Vorfertigung	20at	Di, 09.12.25	Fr, 09.01.26
12.4	Einheben Stahltreppen KLA	3at	Di, 31.03.26	Do, 02.04.26
12.5	Montage Stahltreppen KLA	9at	Di, 07.04.26	Fr, 17.04.26
12.6	Vorfertigung Spindeltreppe	59at	Mo, 12.01.26	Do, 02.04.26
12.7	Montage Spindeltreppe	9at	Di, 07.04.26	Fr, 17.04.26
12.8	Vorfertigung Treppe SVE	39at	Do, 12.03.26	Fr, 08.05.26
12.9	Montage Treppe SVE	9at	Mo, 29.06.26	Do, 09.07.26
12.10	Vorfertigung Geländerkonstruktion Treppenhaus	47at	Mo, 02.03.26	Fr, 08.05.26
12.11	Montage Geländerkonstruktion Haupttreppenhaus	4at	Di, 09.06.26	Fr, 12.06.26
12.12	Montage Geländerfüllung, Handlauf, Holzbeläge	20at	Do, 29.10.26	Mi, 25.11.26
13	**406_Aufzug**	260at	Mi, 18.06.25	Fr, 03.07.26
13.1	Vorabstimmung	1at	Mi, 18.06.25	Mi, 18.06.25
13.2	Aufmaß	1at	Fr, 13.02.26	Fr, 13.02.26
13.3	Werk- u. Montageplanung	193at	Mo, 30.06.25	Do, 02.04.26
13.4	Freigabe Planung	14at	Di, 07.04.26	Fr, 24.04.26
13.5	Vorfertigung Schachtgerüst	23at	Mo, 27.04.26	Mo, 01.06.26
13.6	Anlieferung Schachtgerüst	2at	Di, 02.06.26	Mi, 03.06.26
13.7	Montage Schachtgerüst	5at	Fr, 05.06.26	Do, 11.06.26
13.8	Verglasung Schachtgerüst	10at	Mo, 22.06.26	Fr, 03.07.26
13.9	Vorfertigung Aufzug	30at	Mo, 30.03.26	Mi, 13.05.26
13.10	Montage Aufzug	10at	Mo, 15.06.26	Fr, 26.06.26
14	**313_Trockenbauarbeiten**	140at	Di, 21.04.26	Fr, 06.11.26
14.1	Trockenbau stellen und einseitig beplanken	112at	Di, 21.04.26	Di, 29.09.26
14.1.1	Trockenbau - Schule - UG	7at	Mo, 21.09.26	Di, 29.09.26
14.1.2	Trockenbau - SVE - EG.1	7at	Di, 21.04.26	Mi, 29.04.26
14.1.3	Trockenbau - SVE - EG.1 - Restarbeiten	3at	Mi, 17.06.26	Fr, 19.06.26
14.1.4	Trockenbau - Schule - EG.2	5at	Mi, 17.06.26	Di, 23.06.26
14.1.5	Trockenbau - SVE - OG.1	5at	Mi, 24.06.26	Di, 30.06.26
14.1.6	Trockenbau - Schule - OG.2	10at	Mi, 01.07.26	Di, 14.07.26
14.2	Trockenbau Wandschließung + Spachtelung	78at	Fr, 17.07.26	Di, 03.11.26
14.2.1	Trockenbau - Schule - UG	5at	Mi, 28.10.26	Di, 03.11.26
14.2.2	Trockenbau - SVE - EG.1	6at	Fr, 17.07.26	Fr, 24.07.26
14.2.3	Trockenbau - Schule - EG.2	5at	Mo, 03.08.26	Fr, 07.08.26
14.2.4	Trockenbau - SVE - OG.1	5at	Mo, 27.07.26	Fr, 31.07.26
14.2.5	Trockenbau - Schule - OG.2	4at	Mo, 10.08.26	Do, 13.08.26
14.3	Abhangdecken	40at	Mo, 14.09.26	Fr, 06.11.26
14.3.1	Abhangdecken - Schule - UG	7at	Do, 29.10.26	Fr, 06.11.26
14.3.2	Abhangdecken - SVE - EG.1	7at	Mo, 14.09.26	Di, 22.09.26
14.3.3	Abhangdecken - Schule - EG.2	7at	Fr, 09.10.26	Mo, 19.10.26
14.3.4	Abhangdecken - SVE - OG.1	7at	Mi, 23.09.26	Do, 01.10.26
14.3.5	Abhangdecken - Schule - OG.2	7at	Di, 20.10.26	Mi, 28.10.26
14.3.6	Abhangdecken - SVE - TRH	5at	Fr, 02.10.26	Do, 08.10.26
15	**TGA** (Hoh)	362kt	Mo, 23.03.26	Fr, 19.03.27
15.1	Rohinstallation ELT	18at	Mo, 23.03.26	Fr, 17.04.26
15.1.1	Rohinstallation ELT	13at	Mo, 23.03.26	Fr, 10.04.26
15.1.2	Leitungsverzug Raffstore durch Mauerwerk	5at	Mo, 13.04.26	Fr, 17.04.26
15.2	Rohinstallation ELT	95at	Mi, 17.06.26	Di, 27.10.26
15.2.1	ELT - UG	20at	Mi, 30.09.26	Di, 27.10.26
15.2.2	ELT - EG.1 - Restarbeiten	2at	Mo, 22.06.26	Di, 23.06.26
15.2.3	ELT - EG.2	10at	Mi, 24.06.26	Di, 07.07.26
15.2.4	ELT - OG.1 - Restarbeiten	5at	Mi, 17.06.26	Di, 23.06.26
15.2.5	ELT - OG.2	10at	Mi, 15.07.26	Di, 28.07.26
15.3	Rohinstallation HLS	151at	Mo, 23.03.26	Di, 27.10.26
15.3.1	Vorabstimmung	5at	Mo, 23.03.26	Fr, 27.03.26
15.3.2	Anbindung an Bestand	5at	Mo, 30.03.26	Di, 07.04.26
15.3.3	Rohinstallation UG	20at	Mi, 30.09.26	Di, 27.10.26
15.3.4	Rohinstallation EG.1	15at	Mo, 22.06.26	Fr, 10.07.26
15.3.5	Rohinstallation EG.2	10at	Mo, 20.07.26	Fr, 31.07.26
15.3.6	Rohinstallation OG.1	15at	Mo, 06.07.26	Fr, 24.07.26
15.3.7	Rohinstallation OG.2	10at	Mo, 27.07.26	Fr, 07.08.26
15.4	Fußbodenheizung	50at	Mo, 07.09.26	Fr, 13.11.26
15.4.1	Fußbodenheizung UG	5at	Mo, 09.11.26	Fr, 13.11.26
15.4.2	Fußbodenheizung EG.1	4at	Fr, 11.09.26	Mi, 16.09.26
15.4.3	Fußbodenheizung EG.2	4at	Mo, 07.09.26	Do, 10.09.26
15.4.4	Fußbodenheizung OG.1	5at	Do, 10.09.26	Mi, 16.09.26
15.4.5	Fußbodenheizung OG.2	5at	Do, 24.09.26	Mi, 30.09.26
15.5	Fertiginstallation	105at	Mo, 05.10.26	Fr, 19.03.27
15.5.1	Beginn Fertiginstallation	1at	Mo, 05.10.26	Mo, 05.10.26
15.5.2	Fertiginstallation UG	10at	Mo, 08.03.27	Fr, 19.03.27
15.5.3	Fertiginstallation EG.1	10at	Fr, 11.12.26	Do, 14.01.27
15.5.4	Fertiginstallation EG.2	10at	Fr, 04.12.26	Do, 17.12.26
15.5.5	Fertiginstallation OG.1	10at	Fr, 18.12.26	Do, 21.01.27
15.5.6	Fertiginstallation OG.2	10at	Di, 19.01.27	Mo, 01.02.27
15.6	Photovoltaik - Dach	10at	Mo, 06.07.26	Fr, 17.07.26
15.7	Photovoltaik - Fertigstellung (nach Fertigstellung Technikraum UG)	10at	Mi, 28.10.26	Di, 10.11.26
15.8	Blitzschutz	5at	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26
15.9	Fertigmontage außen	5at	Mo, 27.07.26	Fr, 31.07.26
15.10	Inbetriebnahmen / SPrüfV	5at	Mo, 14.12.26	Fr, 18.12.26
15.11	Probebetrieb	28kt	Sa, 19.12.26	Fr, 15.01.27
15.12	Abnahme	1at	Mo, 18.01.27	Mo, 18.01.27
15.13	Mängelbeseitigung	10at	Di, 19.01.27	Mo, 01.02.27
15.14	Einweisung	1at	Di, 02.02.27	Di, 02.02.27
15.15	Trocknung	28kt	Fr, 01.05.26	Do, 28.05.26
15.15.1	Trocknung Schule	28kt	Fr, 01.05.26	Do, 28.05.26
16	**314_Putz + WDVS**	131at	Fr, 15.05.26	Di, 17.11.26
16.1	Außenraum	78at	Mo, 22.06.26	Mi, 07.10.26
16.1.1	Sockelputz auf Perimeterdämmung	10at	Mi, 01.07.26	Di, 14.07.26
16.1.2	Restarbeiten Sockelputz auf Perimeterdämmung	5at	Do, 01.10.26	Mi, 07.10.26
16.1.3	Vorbereitung des Untergrunds	7at	Mo, 22.06.26	Di, 30.06.26
16.1.4	Montage Dämmstoff	10at	Mi, 01.07.26	Di, 14.07.26
16.1.5	Armierung	10at	Mi, 15.07.26	Di, 28.07.26
16.1.6	Oberputz	10at	Mi, 29.07.26	Di, 11.08.26
16.2	Innenraum	131at	Fr, 15.05.26	Di, 17.11.26
16.2.1	Innendämmung	10at	Mo, 03.08.26	Fr, 14.08.26
16.2.2	Innenputz - Treppen	10at	Fr, 15.05.26	Fr, 29.05.26
16.2.3	Innenputz - SVE - EG.1	10at	Mo, 03.08.26	Fr, 14.08.26
16.2.4	Innenputz - SVE - OG.1	10at	Mo, 17.08.26	Fr, 28.08.26
16.2.5	Innenputz - Schule - UG	10at	Mi, 04.11.26	Di, 17.11.26
16.2.6	Innenputz - Schule - EG.2	10at	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26
16.2.7	Innenputz - Schule - OG.2	5at	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
16.2.8	Restarbeiten Innenputz	10at	Mo, 21.09.26	Fr, 02.10.26
17	**315_Estricharbeiten inkl. Dämmung**	115kt	Mo, 24.08.26	Mi, 16.12.26
17.1	Schüttung, Dämmung	55at	Mo, 24.08.26	Fr, 06.11.26
17.1.1	Schüttung, Dämmung - TRH	3at	Mo, 24.08.26	Mi, 26.08.26
17.1.2	Schüttung, Dämmung - UG	3at	Mi, 04.11.26	Fr, 06.11.26
17.1.3	Schüttung, Dämmung - EG.1	3at	Di, 01.09.26	Do, 03.09.26
17.1.4	Schüttung, Dämmung - EG.2	3at	Do, 27.08.26	Mo, 31.08.26
17.1.5	Schüttung, Dämmung - OG.1	3at	Mo, 07.09.26	Mi, 09.09.26
17.1.6	Schüttung, Dämmung - OG.2	3at	Mo, 21.09.26	Mi, 23.09.26
17.2	Estrich	112kt	Do, 27.08.26	Mi, 16.12.26
17.2.1	Estrich TRH komplett	10at	Do, 27.08.26	Mi, 09.09.26
17.2.2	Trocknungszeit	28kt	Do, 10.09.26	Mi, 07.10.26
17.2.3	Estrich UG	3at	Mo, 16.11.26	Mi, 18.11.26
17.2.4	Trocknungszeit	28kt	Do, 19.11.26	Mi, 16.12.26
17.2.5	Estrich EG.1	3at	Do, 17.09.26	Mo, 21.09.26
17.2.6	Trocknungszeit	28kt	Di, 22.09.26	Mo, 19.10.26
17.2.7	Estrich EG.2	3at	Fr, 11.09.26	Di, 15.09.26
17.2.8	Trocknungszeit	28kt	Mi, 16.09.26	Di, 13.10.26
17.2.9	Estrich OG.1	3at	Mi, 23.09.26	Fr, 25.09.26
17.2.10	Trocknungszeit	28kt	Sa, 26.09.26	Fr, 23.10.26
17.2.11	Estrich OG.2	3at	Do, 01.10.26	Mo, 05.10.26
17.2.12	Trocknungszeit	28kt	Di, 06.10.26	Mo, 02.11.26
18	**316_Malerarbeiten**	88at	Mi, 14.10.26	Fr, 05.03.27
18.1	Spachteln, Schleifen - UG (inkl. aller angrenzenden Bauteile)	4at	Do, 17.12.26	Di, 12.01.27
18.2	Spachteln, Schleifen - EG.1 (inkl. aller angrenzenden Bauteile)	4at	Di, 20.10.26	Fr, 23.10.26
18.3	Spachteln, Schleifen - EG.2 (inkl. aller angrenzenden Bauteile)	4at	Mi, 14.10.26	Mo, 19.10.26
18.4	Spachteln, Schleifen - OG.1 (inkl. aller angrenzenden Bauteile)	4at	Mo, 26.10.26	Do, 29.10.26
18.5	Spachteln, Schleifen - OG.2 (inkl. aller angrenzenden Bauteile)	4at	Di, 03.11.26	Fr, 06.11.26
18.6	Technikräume spachteln und inkl. Anstrich fertigstellen	10at	Do, 17.12.26	Mi, 20.01.27
18.7	Malervlies + Grund- u. Zwischenbeschichtung - UG	4at	Mi, 13.01.27	Mo, 18.01.27
18.8	Malervlies + Grund- u. Zwischenbeschichtung - EG.1	4at	Mo, 26.10.26	Do, 29.10.26
18.9	Malervlies + Grund- u. Zwischenbeschichtung - EG.2	4at	Di, 20.10.26	Fr, 23.10.26
18.10	Malervlies + Grund- u. Zwischenbeschichtung - OG.1	4at	Fr, 30.10.26	Mi, 04.11.26
18.11	Malervlies + Grund- u. Zwischenbeschichtung - OG.2	4at	Mo, 09.11.26	Do, 12.11.26
18.12	Bäder + Schluss - u. Überholungsbeschichtung - UG	5at	Mo, 01.03.27	Fr, 05.03.27
18.13	Bäder + Schluss - u. Überholungsbeschichtung - EG.1	5at	Fr, 04.12.26	Do, 10.12.26
18.14	Bäder + Schluss - u. Überholungsbeschichtung - EG.2	5at	Fr, 27.11.26	Do, 03.12.26
18.15	Bäder + Schluss - u. Überholungsbeschichtung - OG.1	5at	Fr, 11.12.26	Do, 17.12.26
18.16	Bäder + Schluss - u. Überholungsbeschichtung - OG.2	5at	Di, 12.01.27	Mo, 18.01.27
19	**317_Fliesen- und Plattenarbeiten**	64at	Mo, 12.10.26	Do, 28.01.27
19.1	Fliesen- und Plattenarbeiten - TRH inkl. Anpassung Steigungen	10at	Mo, 12.10.26	Fr, 23.10.26
19.2	Fliesen- und Plattenarbeiten - UG	8at	Di, 19.01.27	Do, 28.01.27
19.3	Fliesen- und Plattenarbeiten - EG.1	8at	Fr, 30.10.26	Di, 10.11.26
19.4	Fliesen- und Plattenarbeiten - EG.2	8at	Mo, 26.10.26	Mi, 04.11.26
19.5	Fliesen- und Plattenarbeiten - OG.1	5at	Do, 05.11.26	Mi, 11.11.26
19.6	Fliesen- und Plattenarbeiten - OG.2	5at	Fr, 13.11.26	Do, 19.11.26
19.7	Fliesen- und Plattenarbeiten - Pausenhalle inkl. Rückbau und Anpassung der Steigung	10at	Fr, 20.11.26	Do, 03.12.26
19.8	Wandfliesen Bäder + Küchen - UG	5at	Di, 19.01.27	Mo, 25.01.27
19.9	Wandfliesen Bäder + Küchen - EG.1	5at	Fr, 30.10.26	Do, 05.11.26
19.10	Wandfliesen Bäder + Küchen - EG.2	5at	Mo, 26.10.26	Fr, 30.10.26
19.11	Wandfliesen Bäder + Küchen - OG.1	5at	Do, 05.11.26	Mi, 11.11.26
19.12	Wandfliesen Bäder - OG.2	5at	Fr, 13.11.26	Do, 19.11.26
20	**318_Bodenbelagsarbeiten**	56at	Do, 05.11.26	Do, 11.02.27
20.1	Grundieren, Spachteln, Schleifen - UG	5at	Fr, 29.01.27	Do, 04.02.27
20.2	Verlegearbeiten - UG	5at	Fr, 05.02.27	Do, 11.02.27
20.3	Grundieren, Spachteln, Schleifen - EG.1	5at	Do, 12.11.26	Mi, 18.11.26
20.4	Verlegearbeiten - EG.1	5at	Do, 19.11.26	Mi, 25.11.26
20.5	Grundieren, Spachteln, Schleifen - EG.2	5at	Do, 05.11.26	Mi, 11.11.26
20.6	Verlegearbeiten - EG.2	5at	Do, 12.11.26	Mi, 18.11.26
20.7	Grundieren, Spachteln, Schleifen - OG.1	5at	Do, 19.11.26	Mi, 25.11.26
20.8	Verlegearbeiten - OG.1	5at	Do, 26.11.26	Mi, 02.12.26
20.9	Grundieren, Spachteln, Schleifen - OG.2	5at	Do, 26.11.26	Mi, 02.12.26
20.10	Verlegearbeiten - OG.2	5at	Do, 03.12.26	Mi, 09.12.26
21	**319_Innentüren, Innenfenster**	125at	Mo, 17.08.26	Fr, 26.02.27
21.1	Aufmaß	5at	Mo, 17.08.26	Fr, 21.08.26
21.2	Werkplanung	10at	Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26
21.3	Werkplanung - Prüfung und Freigabe	10at	Mo, 07.09.26	Fr, 18.09.26
21.4	Vorfertigung	15at	Mo, 21.09.26	Fr, 09.10.26
21.5	Montage UK Faltschiebewand	5at	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26
21.6	Montage Faltschiebewand	5at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26
21.7	Innenfenster	10at	Di, 12.01.27	Mo, 25.01.27
21.8	Bodenbeläge abgeschlossen - UG	1at	Fr, 12.02.27	Fr, 12.02.27
21.9	Innentüren - UG	10at	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27
21.10	Bodenbeläge abgeschlossen - EG.1	1at	Do, 26.11.26	Do, 26.11.26
21.11	Innentüren - EG.1	5at	Fr, 27.11.26	Do, 03.12.26
21.12	Bodenbeläge abgeschlossen - EG.2	1at	Do, 19.11.26	Do, 19.11.26
21.13	Innentüren - EG.2	5at	Fr, 20.11.26	Do, 26.11.26
21.14	Bodenbeläge abgeschlossen - OG.1	1at	Do, 03.12.26	Do, 03.12.26
21.15	Innentüren - OG.1	5at	Fr, 04.12.26	Do, 10.12.26
21.16	Bodenbeläge abgeschlossen - OG.2	1at	Do, 10.12.26	Do, 10.12.26
21.17	Innentüren - OG.2	7at	Fr, 11.12.26	Mo, 11.01.27
22	Innenputz und Trockenbau abgeschlossen	1at	Fr, 04.09.26	Fr, 04.09.26
23	**320_Schreinerarbeiten**	115at	Mo, 14.09.26	Fr, 12.03.27
23.1	Aufmaß	5at	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
23.2	Werkplanung	10at	Mo, 21.09.26	Fr, 02.10.26
23.3	Werkplanung - Prüfung und Freigabe	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26
23.4	Vorfertigung	20at	Mo, 19.10.26	Fr, 13.11.26
23.5	Schreinerarbeiten - UG	5at	Mo, 08.03.27	Fr, 12.03.27
23.6	Schreinerarbeiten - EG.1	5at	Fr, 11.12.26	Do, 17.12.26
23.7	Schreinerarbeiten - EG.2	5at	Fr, 04.12.26	Do, 10.12.26
23.8	Schreinerarbeiten - OG.1	5at	Fr, 18.12.26	Do, 14.01.27
23.9	Schreinerarbeiten - OG.2	5at	Di, 19.01.27	Mo, 25.01.27
23.10	Schreinerarbeiten allgemein	5at	Di, 26.01.27	Mo, 01.02.27
23.11	Vorfertigung Sockelleisten	15at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26
23.12	Sockelleisten - UG	3at	Di, 19.01.27	Do, 21.01.27
23.13	Sockelleisten - EG.1	3at	Mo, 11.01.27	Mi, 13.01.27
23.14	Sockelleisten - EG.2	3at	Fr, 22.01.27	Di, 26.01.27
23.15	Sockelleisten - OG.1	3at	Do, 14.01.27	Mo, 18.01.27
23.16	Sockelleisten - OG.2	3at	Mi, 27.01.27	Fr, 29.01.27
24	**321_Reinigungsarbeiten**	20at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.02.27
24.1	Feinreinigung Fenster außen	5at	Mo, 01.02.27	Fr, 05.02.27
24.2	Feinreinigung UG	5at	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27
24.3	Feinreinigung EG	5at	Mo, 18.01.27	Fr, 22.01.27
24.4	Feinreinigung OG	5at	Mo, 25.01.27	Fr, 29.01.27
25	**500_Freianlagen** (gesamt 12 Wo.)	147at	Mo, 28.09.26	Fr, 14.05.27
25.1	Gerüste SVE abgebaut	1at	Mo, 28.09.26	Mo, 28.09.26
25.2	(1) Außenanlagen Bereich Süd (SVE - ca. 4 Wochen)	29at	Di, 29.09.26	Fr, 06.11.26
25.3	Gerüste Schule abgebaut	1at	Mo, 26.10.26	Mo, 26.10.26
25.4	BE geräumt, Lagerflächen Innenhof frei	1at	Fr, 18.12.26	Fr, 18.12.26
25.5	(2) Außenanlagen Pausenhof West	101at	Fr, 06.11.26	Di, 20.04.27
25.6	(3) Außenanlagen Pausenhof Ost (Zugang über Pastorius-GS)	60at	Mo, 02.11.26	Fr, 12.02.27
25.7	(4) Wiederherstellung Bereich Baustraße	29at	Mo, 05.04.27	Fr, 14.05.27
26	**600_Möblierung**	15at	Mo, 01.02.27	Fr, 19.02.27
26.1	Möblierung allgemein	15at	Mo, 01.02.27	Fr, 19.02.27
26.2	Möblierung Küchen	15at	Mo, 01.02.27	Fr, 19.02.27
26.3	Beschilderung allgemein	5at	Mo, 01.02.27	Fr, 05.02.27
26.4	Beschilderung Fluchtwege	5at	Mo, 01.02.27	Fr, 05.02.27
27	**Sandstrahlen**	9at	Mo, 27.04.26	Fr, 08.05.26
27.1	Sandstrahlen Decke ü. UG	9at	Mo, 27.04.26	Fr, 08.05.26
28	**Schimmelbehandlung**	26kt	Mo, 11.05.26	Fr, 05.06.26
28.1	2 Wo. Bautrockung	15kt	Mo, 11.05.26	Mo, 25.05.26
28.2	Schimmelentfernung	8at	Di, 26.05.26	Fr, 05.06.26
29	**Bautrocknung**	56kt	Mo, 04.05.26	So, 28.06.26
29.1	Bautrocknung EG.2	35kt	Mo, 04.05.26	So, 07.06.26
29.2	Bautrocknung EG.2 (Zeitreserve)	14kt	Mo, 08.06.26	So, 21.06.26
29.3	Bautrocknung UG	35kt	Mo, 11.05.26	So, 14.06.26
29.4	Bautrocknung UG (Zeitreserve)	14kt	Mo, 15.06.26	So, 28.06.26
30	**Inbetriebnahmen / Abnahmen**	145at	Mo, 29.06.26	Fr, 05.02.27
30.1	Sonnenschutz	20at	Mo, 14.12.26	Fr, 29.01.27
30.2	Heizung	20at	Mo, 14.12.26	Fr, 29.01.27
30.3	ELT	20at	Mo, 14.12.26	Fr, 29.01.27
30.4	BMA	20at	Mo, 14.12.26	Fr, 29.01.27
30.5	Fluchtwegüberwachung / Rettungswegbeleuchtung	20at	Mo, 14.12.26	Fr, 29.01.27
30.6	Inbetriebnahme Aufzug	20at	Mo, 29.06.26	Fr, 24.07.26
30.7	VOB-Abnahmen	25at	Mo, 14.12.26	Fr, 05.02.27
31	**Umzug**	16kt	Sa, 25.07.26	So, 09.08.26

Projektzeitrahmen von Mo, 03.02.25 bis Fr, 28.05.27
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 17.06.2026 16:38
Filter:
Bearbeiter: boxx3 - JM

- 🟥 Feiertag
- 🟦 Infotag
- 🟩 Urlaub
- 🟨 Schulferien

boxx3
architektur & gestaltung
Bohlleitenweg 19
97082 Würzburg
Tel. 0931 47082393
e-Mail: info@boxx3.de