Baumaßnahme: Braunschweig Rbf Datum: 07.10.2025

Station [m]	ca. km	Anlage / Bemerkung	br/bl	Abstand zu GA
0,00		WA W620-H 49er Schiene		
10,85		Ra 12 rechts		
16,40		Kabelmerkstein rechts		
24,90		WE W620		
28,35		WA W621-H 49er Schiene		
32,45		Beginn Ladestraße links		
43,70		Schacht rechts sehr nahe / 54cm Abstand Schieneninnenkante --> 4. und 5. Schwelle im Mittelteil ab Schweißung (vor dem Herzstück) Hinweis: 2 Kunststoffschwellen mindestens 2,7m bestellen + Kleineisen		
58,25		Doppelschwelle Holz Weichenendteil 621 (ins Gleis 387)		
59,75		letzte Schwelle Holz		
60,35		1. B58		
69,05		Ra 12 rechts		
75,10		Beginn Ladestraße links neu		
88,00		Ende Ladestraße (keine Metallkante oben)		