Baumaßnahme: Braunschweig Rbf Datum: 07.10.2025

Station [m]	ca. km	Anlage / Bemerkung	br/bl	Abstand zu GA
0,00		WE W619-Holz (Richtung W222)		
4,15		LdS-Holz		
5,90		Doppelschwelle Holz		
10,20		WE W222		
0,00		WE W619 - H		
3,95		LdS-Holz		
4,60		1. B58 W-Oberbau 49er Schiene		
15,75		Ra 12 links		
26,20		Ende SE2		
0,00		WA W622- Holz links Stützmauer		
2,85		Ende Holz		
3,50		1.B70 W-Oberbau (2011)		
19,15		Ende SE2		
0,00		WE W622 Richtung Rgm Hgbf (also Gleis 384)		
5,15		letzte Holz		
5,70		1.B70 2011 W-Oberbau (Schiene noch nicht abgefahren) keine Schweißung in der Nähe		
0,00		Gleis 384 Länge Bauwerk neu (Stützmauer eingebrochen)		
6,40		Ende Erneuerung		