Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1.4	**Zimmererarbeiten Steildach**	10at	Mo, 30.03.26	Di, 14.04.26
1.5	**Dachdeckerarbeiten**	**108at**	**Mo, 20.04.26**	**Mo, 21.09.26**
1.5.1	Steildach	15at	Mo, 20.04.26	Mo, 11.05.26
1.5.2	Flachdachabdichtung	15at	Mo, 18.05.26	Mo, 08.06.26
1.5.3	Klempnerarbeiten	33at	Mo, 27.04.26	Mo, 15.06.26
1.5.4	Bekleidung Giebel	25at	Mo, 01.06.26	Fr, 03.07.26
1.5.5	Gesimskasten, Sonstiges	10at	Di, 08.09.26	Mo, 21.09.26
1.5.6	Fallrohre, Sonstiges	5at	Di, 15.09.26	Mo, 21.09.26
1.6	**Tischlerarbeiten**	**60at**	**Mo, 18.05.26**	**Mo, 17.08.26**
1.6.1	Fenster, Fensterbänke	60at	Mo, 18.05.26	Mo, 17.08.26
1.6.2	Zargen-Innentüren	5at	Di, 26.05.26	Mo, 01.06.26
1.6.3	Innentürblätter, Sonstiges	5at	Mo, 30.11.26	Fr, 04.12.26
1.7	**Putzarbeiten**	**50at**	**Mo, 01.06.26**	**Fr, 07.08.26**
1.7.1	Innenputz Fahrzeughalle, Lager, HAR	10at	Mo, 01.06.26	Fr, 12.06.26
1.7.2	Innenputz Rest	10at	Mo, 27.07.26	Fr, 07.08.26
1.8	**Estricharbeiten**	**40at**	**Mo, 31.08.26**	**Fr, 23.10.26**
1.8.1	Estrich	20at	Mo, 31.08.26	Fr, 25.09.26
1.8.2	auf-/abheizen	20at	Mo, 28.09.26	Fr, 23.10.26

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
2				
1.9	**Trockenbauarbeiten**	**139at**	**Mo, 18.05.26**	**Fr, 27.11.26**
1.9.1	Dämmung Unterdecke - Fahrzeughalle	10at	Mo, 18.05.26	Mo, 01.06.26
1.9.2	Trockenbauwände	20at	Mo, 29.06.26	Fr, 24.07.26
1.9.3	Unterkonstruktion Decken	5at	Mo, 10.08.26	Fr, 14.08.26
1.9.4	Gipskartondecken-Sanitär	5at	Mo, 17.08.26	Fr, 21.08.26
1.9.5	Schallschutzdecken	5at	Mo, 23.11.26	Fr, 27.11.26
1.10	**Metallbauarbeiten**	**114at**	**Mo, 18.05.26**	**Fr, 23.10.26**
1.10.1	Tore	9at	Mo, 18.05.26	Fr, 29.05.26
1.10.2	Türen ALU	5at	Mo, 08.06.26	Fr, 12.06.26
1.10.3	Türen Metall	5at	Mo, 08.06.26	Fr, 12.06.26
1.10.4	Unterdecke Trapezblech - Fahrzeughalle	19at	Di, 26.05.26	Fr, 19.06.26
1.10.5	Geländer Gerätedecke Fahrzeughalle	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26
1.11	**Malerarbeiten / WDVS**	**105at**	**Mo, 29.06.26**	**Fr, 20.11.26**
1.11.1	Untergrundvorbereitung, Spachteln	55at	Mo, 29.06.26	Fr, 11.09.26
1.11.2	Innendecken	15at	Mo, 14.09.26	Fr, 02.10.26
?		5at	Mo, 06.07.26	Fr, 10.07.26
1.11.4	Wärmedämmverbundsystem	25at	Di, 18.08.26	Mo, 21.09.26

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1.12	**Fliesenarbeiten**	**75at**	**Mo, 03.08.26**	**Fr, 13.11.26**
1.12.1	Rüttelboden	10at	Mo, 03.08.26	Fr, 14.08.26
1.12.2	Untergrundvorbereitung	5at	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26
1.12.3	Wandfliesen	15at	Mo, 12.10.26	Fr, 30.10.26
1.12.4	Bodenfliesen	15at	Mo, 26.10.26	Fr, 13.11.26
1.13	**Glasvordach**	15at	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26
1.13.1	Montage Glashalterung	5at	Mo, 28.09.26	Fr, 02.10.26
1.13.2	Glasmontage	5at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26
1.14	**Bodenbelagsarbeiten**	**15at**	**Mo, 02.11.26**	**Fr, 20.11.26**
1.14.1	Untergrundvorbereitung, Spachteln	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26
1.14.2	Bodenbelag	5at	Mo, 09.11.26	Fr, 13.11.26
1.14.3	Sonstiges	5at	Mo, 16.11.26	Fr, 20.11.26

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
3				
1.15	**Heizung-Lüftung-Sanitär**	**130at**	**Mo, 15.06.26**	**Fr, 11.12.26**
1.15.1	Hausanschlüss Gas / Wasser	5at	Mo, 15.06.26	Fr, 19.06.26
1.15.2	Rohinstallation, inkl. FB-Heizung	55at	Mo, 15.06.26	Fr, 28.08.26
1.15.3	Entwässerungsrinnen	5at	Mo, 03.08.26	Fr, 07.08.26
1.15.4	Endmontage	50at	Mo, 05.10.26	Fr, 11.12.26
1.16	**Elektroinstallation**	**235at**	**Mo, 03.11.25**	**Fr, 11.12.26**
1.16.1	Blitzschutz-Fundamenterder	2at	Mo, 03.11.25	Di, 04.11.25
1.16.2	Hausanschlüss E / Tel.	5at	Mo, 15.06.26	Fr, 19.06.26
1.16.3	Rohinstallation	50at	Mo, 15.06.26	Fr, 21.08.26
1.16.4	Blitzschutz	5at	Di, 15.09.26	Mo, 21.09.26
1.16.5	Endmontage	50at	Mo, 05.10.26	Fr, 11.12.26
1.17	**Schließanlage**	**1at**	**Mo, 07.12.26**	**Mo, 07.12.26**
1.18	**Ausstattung / Beschilderung / Küche**	**5at**	**Mo, 30.11.26**	**Fr, 04.12.26**
1.19	**Vorreinigung, Endreinigung**	**10at**	**Mo, 07.12.26**	**Fr, 18.12.26**
1.20	**Umzug / Eröffnung**	**7at**	**Mo, 14.12.26**	**Di, 22.12.26**

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
4				
1.21	**Außenanlagen**	**50at**	**Mo, 21.09.26**	**Fr, 27.11.26**
1.21.1	Erdarbeiten, Leitungen	15at	Mo, 21.09.26	Fr, 09.10.26
1.21.2	Unterbau, Borde, Einbauten, Zaun	15at	Mo, 12.10.26	Fr, 30.10.26
1.21.3	Pflaster	25at	Mo, 26.10.26	Fr, 27.11.26
1.21.4	Mutterboden	5at	Mo, 09.11.26	Fr, 13.11.26
1.21.5	Pflanzarbeiten	5at	Mo, 16.11.26	Fr, 20.11.26

Projektzeitrahmen von Mo, 01.09.25 bis So, 10.01.27
Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)
Druckdatum: 22.10.2025 11:39
Filter:

Außenanlagen
Ausstattung / Beschilderung / Küche
Bauhauptleistungen
Bodenbelagsarbeiten
Dachdeckerarbeiten
Elektroinstallation
Estricharbeiten
Fliesenarbeiten
Gesamtbauzeit
Glasvordach
Heizung-Lüftung-Sanitär
Malerarbeiten
Metallbauarbeiten
Putzarbeiten
Schließanlage
Trockenbauarbeiten
Vorreinigung, Endreinigung
Feiertag
Infotag
Schulferien

Neubau FFW Immekath

" Nur zur Kalkulation verwenden "

(ohne Maßstab)