Neubau eines Informationszentrums
„Naturerlebnis Stausee"
an der Talsperre Kelbra

Bauablaufplan
Stand 04.03.2026
F5

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Gewerk	Objektbe
1	**Schafferlein Sachsen Anhalt**	**721 Tage**	**Mon 03.04.23**	**Mon 05.01.26**		
20	**Öffentlichkeitstermine/Bauherr**	575 Tage	Fre 04.04.25	Fre 18.06.27		
21	Spatenstich	0 Tage	Fre 04.04.25	Fre 04.04.25	Erdarbeiten	HNKL
22	Grundsteinlegung	0 Tage	Mon 28.07.25	Mon 28.07.25	Rohbauarbeiten	HNKL
23	Richtfest	0 Tage	Fre 10.04.26	Fre 10.04.26	Rohbauarbeiten	HNKL
24	Eröffnung KEZ	0 Tage	Fre 18.06.27	Fre 18.06.27		Alle
25						
26	**Umweltauflagen**	403 Tage	Fre 15.03.24	Die 30.09.25		
27	Keine Gehölzentnahme möglich	28,4 Wochen	Fre 15.03.24	Mon 30.09.24		
28	Keine Entfernung Oberboden / Krautschicht möglich 15.03.-15.07.	17,4 Wochen	Fre 15.03.24	Mon 15.07.24		
29	Keine Gehölzentnahme möglich	28,4 Wochen	Mon 17.03.25	Die 30.09.25		
30	Keine Entfernung Oberboden / Krautschicht möglich 15.03.-15.07.	17,4 Wochen	Mon 17.03.25	Die 15.07.25		
31						
32	**Vorbereitende Maßnahmen**	**622 Tage**	**Mon 02.09.24**	**Die 19.01.27**		
33	Erschließung	31 Tage	Mon 02.09.24	Mon 14.10.24		
38	Archäologische Begleitung der Erdarbeiten	130 Tage	Mon 02.09.24	Fre 28.02.25	TSB/LfDP	LDP
39	Freigabe Denkmalpflege	0 Tage	Fre 28.02.25	Fre 28.02.25	TSB/LfDP	LDP
40	Antrag TRT	5 Tage	Mon 09.12.24	Fre 13.12.24	Geothermie	IGT
41	TRT Bohrung inkl. Aushärtung und Messung	39 Tage	Mon 09.12.24	Don 30.01.25	Geothermie	IGT
42	Geothermiebohrungen	40 Tage	Fre 31.01.25	Don 27.03.25	HLS	IGT
43	Verteilerschacht	5 Tage	Fre 28.03.25	Don 03.04.25	HLS	IGT
44	Rückbau Bauwasser	2 Tage	Mon 18.01.27	Die 19.01.27	HLS	IGT
45	**Baustelleneinrichtung**	**499 Tage**	**Mon 24.02.25**	**Don 21.01.27**		
46	Beginn Bauzeit	0 Tage	Mon 24.02.25	Mon 24.02.25	Elektrearbeiten	Alle
47	Herstellen Baustrom	5 Tage	Mon 24.02.25	Fre 28.02.25	Elektrearbeiten	BMP
48	Abschieben Mutterboden BE 1	5 Tage	Mon 03.03.25	Fre 07.03.25	Baustelleneinrichtung	HNKL
49	Schottertragschichten BE Fläche inkl. Trennvlies BE1	4 Tage	Mon 24.03.25	Don 27.03.25	Baustelleneinrichtung	HNKL
50	Aufstellen Containeranlage	2 Tage	Fre 28.03.25	Mon 31.03.25	Baustelleneinrichtung	HNKL
51	Inbetriebnahme (Ableisung Zähleinrichtungen, etc.)	2 Tage	Die 01.04.25	Mit 02.04.25	Baustelleneinrichtung	HNKL
52	Abschieben Mutterboden BE 2	5 Tage	Fre 11.04.25	Don 17.04.25	Baustelleneinrichtung	HNKL
53	Schottertragschichten BE Fläche inkl. Trennvlies BE2	4 Tage	Fre 18.04.25	Mit 23.04.25	Baustelleneinrichtung	HNKL
54	Rückbau Schotterflächen + Umsetzen Containeranlage	4 Tage	Mon 05.10.26	Don 08.10.26	Baustelleneinrichtung	HNKL
55	Rückbau Containeranlage	4 Tage	Mon 18.01.27	Don 21.01.27	Baustelleneinrichtung	HNKL
56	**Erd- und Rohbauarbeiten Hauptbaukörper**	48 Tage	Mon 14.04.25	Don 19.06.25		
57	Beginn Baugrube	0 Tage	Mon 14.04.25	Mon 14.04.25	Erdarbeiten	HNKL
58	Flächenaushub bis +161,98mNHN + Opferschicht	5 Tage	Die 15.04.25	Mon 21.04.25	Erdarbeiten	HNKL
59	Fundamentaushub bis +161,63mNHN + Opferschicht	3 Tage	Die 22.04.25	Don 24.04.25	Erdarbeiten	HNKL
60	Fundamentaushub bis +161,13mNHN + Opferschicht	3 Tage	Fre 25.04.25	Die 29.04.25	Erdarbeiten	HNKL
61	Fundamentaushub bis +160,50mNHN + Opferschicht	2 Tage	Fre 25.04.25	Mon 28.04.25	Erdarbeiten	HNKL
62	Sichtung Gründungssohle nach Baufortschritt	10 Tage	Die 15.04.25	Mon 28.04.25	Bodengutachter	HNKL
63	Beprobung seitl. Gelagerten Boden	15 Tage	Fre 25.04.25	Don 15.05.25	Bodengutachter	HNKL
64	Entsorgung Boden	10 Tage	Fre 16.05.25	Don 29.05.25	Erdarbeiten	HNKL
65	Erdung	1 Tag	Die 29.04.25	Die 29.04.25	Elektrearbeiten	BMP
66	Magerbeton Tiefgründung	1 Tag	Mit 30.04.25	Mit 30.04.25	Rohbauarbeiten	HNKL
67	Aufbau Kran	3 Tage	Mit 30.04.25	Fre 02.05.25	Rohbauarbeiten	HNKL
68	**Punktfundamente 161,20mNHN**	13 Tage	Don 01.05.25	Mon 19.05.25		
69	Sauberkeitsschicht Punktfundamente	1 Tag	Don 01.05.25	Don 01.05.25	Rohbauarbeiten	HNKL
70	Schalarbeiten Punktfundamente	5 Tage	Fre 02.05.25	Don 08.05.25	Rohbauarbeiten	HNKL
71	Bewehrungsarbeiten Punktfundamente	5 Tage	Fre 09.05.25	Don 15.05.25	Rohbauarbeiten	HNKL
72	Blitzschutzarbeiten Punktfundamente	1 Tag	Fre 09.05.25	Fre 09.05.25	Elektrearbeiten	BMP
73	Beton Punktfundamente	2 Tage	Fre 16.05.25	Mon 19.05.25	Rohbauarbeiten	HNKL
74	**Streifenfundamente 161,63mNHN**	23 Tage	Die 20.05.25	Don 19.06.25		
75	Sauberkeitsschicht Punktfundamente	1 Tag	Die 20.05.25	Die 20.05.25	Rohbauarbeiten	HNKL
76	Schalarbeiten Punktfundamente	5 Tage	Mit 21.05.25	Die 27.05.25	Rohbauarbeiten	HNKL
77	Bewehrungsarbeiten Punktfundamente	5 Tage	Mit 28.05.25	Die 03.06.25	Rohbauarbeiten	HNKL
78	Blitzschutzarbeiten Punktfundamente	3 Tage	Mit 28.05.25	Fre 30.05.25	Elektrearbeiten	BMP
79	Beton Streifenfundamente	2 Tage	Mit 04.06.25	Don 05.06.25	Rohbauarbeiten	HNKL
80	Einbau Schottertragschichten inkl. Trennvlies BE 2	10 Tage	Fre 06.06.25	Don 19.06.25	Baustelleneinrichtung	HNKL
81	**Erd- und Rohbauarbeiten Zisterne**	105 Tage	Mon 10.11.25	Fre 03.04.26		
82	Bodenaushub Zisterne	5 Tage	Mon 10.11.25	Fre 14.11.25	Erdarbeiten	HNKL
83	Beprobung seitl. Gelagerten Boden	15 Tage	Mon 17.11.25	Fre 05.12.25	Bodengutachter	HNKL
84	Entsorgung Boden	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26	Erdarbeiten	HNKL
85	Sauberkeitsschichten Zisterne	2 Tage	Mon 17.11.25	Die 18.11.25	Rohbauarbeiten	HNKL
86	Schalarbeiten Zisterne	3 Tage	Mit 19.11.25	Fre 21.11.25	Rohbauarbeiten	HNKL
87	Bewehrungsarbeiten Zisterne	5 Tage	Mon 24.11.25	Fre 28.11.25	Rohbauarbeiten	HNKL
88	Blitzschutzarbeiten Zisterne	5 Tage	Mit 19.11.25	Die 25.11.25	Elektrearbeiten	BMP
89	Beton Zisterne	5 Tage	Mon 01.12.25	Die 03.02.26	Rohbauarbeiten	HNKL
90	Bituminöser Anstrich inkl. Schutzschichten	5 Tage	Mit 11.02.26	Die 17.02.26	Bauwerksabdichtung	HNKL
91	Verfüllen Baugrube	5 Tage	Mit 11.03.26	Die 17.03.26	Erdarbeiten	HNKL
92	Absperrung Bereich Zisterne	1 Tag	Mit 18.03.26	Mit 18.03.26	Baustelleneinrichtung	HNKL
93	**Rohbauarbeiten**	219 Tage	Mon 23.06.25	Don 23.04.26		
94	**Bodenplatte**	28 Tage	Mon 23.06.25	Mit 30.07.25		
95	Gräben Grundleitungen	3 Tage	Mon 23.06.25	Mit 25.06.25	Rohbau	IGT
96	Grundleitungen	4 Tage	Don 26.06.25	Die 01.07.25	Rohbau	IGT
97	Druckprüfungen Grundleitungen	1 Tag	Mit 02.07.25	Mit 02.07.25	Rohbau	IGT
98	Verfüllen Gräben Grundleitungen	2 Tage	Don 03.07.25	Fre 04.07.25	Rohbau	IGT
99	Blitzschutzarbeiten unterhalb der Bodenplatte	5 Tage	Mon 07.07.25	Fre 11.07.25	Elektrearbeiten	BMP
100	Bodenauffüllung entlang der Fundamente	5 Tage	Mon 07.07.25	Fre 11.07.25	Rohbauarbeiten	HNKL
101	Sauberkeitsschicht	3 Tage	Mon 14.07.25	Mit 16.07.25	Rohbauarbeiten	HNKL
102	Randschalung Bodenplatte	5 Tage	Don 17.07.25	Mit 23.07.25	Rohbauarbeiten	HNKL
103	Bewehrungsarbeiten	5 Tage	Die 22.07.25	Mon 28.07.25	Rohbauarbeiten	HNKL
104	Leerrohrarbeiten	5 Tage	Die 22.07.25	Mon 28.07.25	Elektrearbeiten	BMP
105	Blitzschutzarbeiten	5 Tage	Die 22.07.25	Mon 28.07.25	Elektrearbeiten	BMP
106	Bodeneinläufe	2 Tage	Fre 25.07.25	Mon 28.07.25	HLS	IGT
107	Beton Bodenplatte	2 Tage	Die 29.07.25	Mit 30.07.25	Rohbauarbeiten	HNKL
108	Bituminöser Anstrich Fundamente inkl. Schutzschichten und Perimeterdämmung	9 Tage	Don 31.07.25	Die 12.08.25	Bauwerksabdichtung	HNKL
109	Verfüllen Baugrube	5 Tage	Die 12.08.25	Mon 18.08.25	Erdarbeiten	HNKL
110	Aufbau Gerüst Rohbau	5 Tage	Die 23.09.25	Mon 29.09.25	Rohbauarbeiten	HNKL
111	**Geothermie/Verlegung Grundleitungen**	179 Tage	Mon 18.08.25	Don 23.04.26	Geothermie	IGT
112	Schächte	5 Tage	Mon 18.08.25	Fre 22.08.25	HLS	IGT
113	Leitungsverlegung Hauptstrasse bis Verteiler	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25	HLS	IGT
114	Mulden und Rigolen	10 Tage	Mon 06.04.26	Fre 17.04.26	erw. Rohbau	GHD
115	Verlegung Grundleitungen Aussenanlagen	5 Tage	Fre 17.04.26	Don 23.04.26	Rohbau	IGT
116	**Sichtbeton BA1 - Erdgeschoss**	23 Tage	Mon 28.07.25	Mit 27.08.25		
117	Schalungsarbeiten	15 Tage	Mon 28.07.25	Fre 15.08.25	Rohbauarbeiten	HNKL
118	Bewehrungsarbeiten	3 Tage	Don 21.08.25	Mon 25.08.25	Rohbauarbeiten	HNKL
119	Leerrohrarbeiten	3 Tage	Don 21.08.25	Mon 25.08.25	Elektrearbeiten	BMP
120	Blitzschutzarbeiten	3 Tage	Don 21.08.25	Mon 25.08.25	Elektrearbeiten	BMP
121	Beton Wände	2 Tage	Die 26.08.25	Mit 27.08.25	Rohbauarbeiten	HNKL
122	**Stützen + Unterzüge Erdgeschoss**	27 Tage	Don 21.08.25	Fre 26.09.25		
123	Schalungsarbeiten Stützen/Wände	10 Tage	Don 21.08.25	Mit 03.09.25	Rohbauarbeiten	HNKL
124	Bewehrungsarbeiten Stützen/Wände	5 Tage	Don 28.08.25	Mit 03.09.25	Rohbauarbeiten	HNKL
125	Leerrohrarbeiten	5 Tage	Don 28.08.25	Mit 03.09.25	Elektrearbeiten	BMP
126	Blitzschutzarbeiten	5 Tage	Don 28.08.25	Mit 03.09.25	Elektrearbeiten	BMP
127	Beton Stützen	2 Tage	Don 04.09.25	Fre 05.09.25	Rohbauarbeiten	HNKL
128	Schalungsarbeiten Unterzüge	11 Tage	Mon 08.09.25	Mon 22.09.25	Rohbauarbeiten	HNKL
129	Bewehrungsarbeiten Unterzüge	4 Tage	Die 23.09.25	Fre 26.09.25	Rohbauarbeiten	HNKL
130	Blitzschutzarbeiten	4 Tage	Die 23.09.25	Fre 26.09.25	Elektrearbeiten	BMP
131	**Decke über Erdgeschoss**	40 Tage	Mon 29.09.25	Fre 21.11.25		
132	Schalungsarbeiten Ortbetondecke	10 Tage	Mon 29.09.25	Fre 10.10.25	Rohbauarbeiten	HNKL
133	Bewehrungsarbeiten Ortbetondecke	5 Tage	Mon 13.10.25	Fre 17.10.25	Rohbauarbeiten	HNKL
134	Beton Decken/Unterzüge	5 Tage	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25	Rohbauarbeiten	HNKL
135	Feinmaß/Fertigung Holzbauteile Decke	10 Tage	Mon 27.10.25	Fre 07.11.25	Rohbauarbeiten	
136	Montage Balkenlage inkl Verbindungssysteme	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25	Rohbauarbeiten	HNKL
137	Schalungsarbeiten Decke	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25	Rohbauarbeiten	HNKL
138	Montage Untergurt Fachwerkträger	3 Tage	Mit 05.11.25	Fre 07.11.25	Rohbauarbeiten	HNKL
139	Bewehrungsarbeiten Decke	5 Tage	Mon 10.11.25	Fre 14.11.25	Rohbauarbeiten	HNKL
140	Leerrohrarbeiten	5 Tage	Mon 10.11.25	Fre 14.11.25	Elektrearbeiten	BMP
141	Blitzschutzarbeiten	5 Tage	Mon 10.11.25	Fre 14.11.25	Elektrearbeiten	BMP
142	Beton HBV-Decke	5 Tage	Mon 17.11.25	Fre 21.11.25	Rohbauarbeiten	HNKL
143	**Sichtbeton BA2 - 1. Obergeschoss**	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25		
144	Schalungsarbeiten	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25	Rohbauarbeiten	HNKL
145	Bewehrungsarbeiten	3 Tage	Mon 01.12.25	Mit 03.12.25	Rohbauarbeiten	HNKL
146	Leerrohrarbeiten	3 Tage	Mon 01.12.25	Mit 03.12.25	Elektrearbeiten	BMP
147	Blitzschutzarbeiten	3 Tage	Mon 01.12.25	Mit 03.12.25	Elektrearbeiten	BMP
148	Beton Wände	2 Tage	Don 04.12.25	Fre 05.12.25	Rohbauarbeiten	HNKL
149	**Stützen, Wände + Unterzüge 1. Obergeschoss**	60 Tage	Mon 01.12.25	Fre 20.02.26		
150	Schalungsarbeiten Stützen/Wände	5 Tage	Mon 01.12.25	Fre 05.12.25	Rohbauarbeiten	HNKL
151	Bewehrungsarbeiten Stützen/Wände	3 Tage	Mon 01.12.25	Mit 03.12.25	Rohbauarbeiten	HNKL
152	Leerrohrarbeiten	3 Tage	Mon 01.12.25	Mit 03.12.25	Elektrearbeiten	BMP
153	Blitzschutzarbeiten	3 Tage	Mon 01.12.25	Mit 03.12.25	Elektrearbeiten	BMP
154	Beton Stützen	2 Tage	Don 04.12.25	Fre 05.12.25	Rohbauarbeiten	HNKL
155	Schalungsarbeiten Unterzüge	5 Tage	Mon 08.12.25	Fre 12.12.25	Rohbauarbeiten	HNKL
156	Bewehrungsarbeiten Unterzüge	3 Tage	Mon 15.12.25	Mit 17.12.25	Rohbauarbeiten	HNKL
157	Blitzschutzarbeiten	3 Tage	Mon 15.12.25	Mit 17.12.25	Elektrearbeiten	BMP
158	Beton Unterzüge	2 Tage	Don 18.12.25	Fre 19.12.25	Rohbauarbeiten	HNKL
159	Montage FT 1 + 2 Erdgeschoss	2 Tage	Mon 22.12.25	Die 23.12.25	Rohbauarbeiten	HNKL
160	Montage FT 3 Obergeschoss	1 Tag	Mit 24.12.25	Mit 24.12.25	Rohbauarbeiten	HNKL
161	Beton Decke inkl Aufzugsschachtkopf	2 Tage	Don 15.01.26	Fre 16.01.26	Rohbauarbeiten	HNKL
162	Schalungsarbeiten Decke	10 Tage	Mon 19.01.26	Die 10.02.26	Rohbauarbeiten	HNKL
163	Bewehrungsarbeiten Decke	3 Tage	Mit 11.02.26	Fre 13.02.26	Rohbauarbeiten	HNKL
164	Leerrohrarbeiten	3 Tage	Mon 16.02.26	Mit 18.02.26	Elektrearbeiten	BMP
165	Blitzschutzarbeiten	3 Tage	Mon 16.02.26	Mit 18.02.26	Elektrearbeiten	BMP
166	Beton Decke über 1. OG	2 Tage	Don 19.02.26	Fre 20.02.26	Rohbauarbeiten	HNKL
167	**Decke über 1. Obergeschoss**	15 Tage	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26		
168	Feinmaß/Fertigung Holzbauteile Decke	2 Tage	Mon 23.02.26	Die 24.02.26	Rohbauarbeiten	HNKL
169	Montage Balkenlage inkl Verbindungssysteme	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	Rohbauarbeiten	HNKL
170	Schalungsarbeiten Decke	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	Rohbauarbeiten	HNKL
171	Bewehrungsarbeiten Decke	3 Tage	Mon 09.03.26	Mit 11.03.26	Rohbauarbeiten	HNKL
172	Leerrohrarbeiten	3 Tage	Mon 09.03.26	Mit 11.03.26	Elektrearbeiten	BMP
173	Blitzschutzarbeiten	3 Tage	Mon 09.03.26	Mit 11.03.26	Elektrearbeiten	BMP
174	Beton Decke HBV	2 Tage	Don 12.03.26	Fre 13.03.26	Rohbauarbeiten	HNKL
175	1. Abdichtung Außentreppen/Terrassen inkl. Schutzschichten	10 Tage	Mon 24.11.25	Mit 18.03.26	Rohbau	HNKL
176	**Dachtragwerk**	**25 Tage**	**Don 19.03.26**	**Mit 22.04.26**		
177	Anlieferung Fachwerkträger	1 Tag	Don 19.03.26	Don 19.03.26	Rohbauarbeiten	
178	Fachwerkträger	10 Tage	Don 23.03.26	Fre 03.04.26	Rohbau-Hunold	HNKL
179	Anlieferung Dachtragwerk	2 Tage	Die 31.03.26	Mit 01.04.26	Rohbauarbeiten	
180	Montage Kehlbalken	1 Tag	Don 02.04.26	Don 02.04.26	Rohbau-Hunold	HNKL
181	Montage Traufbalken inkl Stützen	1 Tag	Die 07.04.26	Die 07.04.26	Rohbau-Hunold	HNKL
182	Montage Sparren	1 Tag	Mit 08.04.26	Mit 08.04.26	Rohbau-Hunold	HNKL
183	Montage Brettsperrholzdecken inkl. temp. Schutz	2 Tage	Don 09.04.26	Fre 10.04.26	Rohbau-Hunold	HNKL
184	1. Abdichtung Dach/Holzbauteile	5 Tage	Mon 13.04.26	Fre 17.04.26	Rohbauarbeiten	HNKL
185	Rückbau Gerüst Rohbau	3 Tage	Mon 20.04.26	Mit 22.04.26	Rohbauarbeiten	HNKL
186	**Gerüst/Dachabdichtung**	**111 Tage**	**Mon 13.04.26**	**Mon 14.09.26**		
187	Rück Gerüst NW+NO	3 Tage	Mon 13.04.26	Don 16.04.26	Rohbauarbeiten	HNKL
188	Aufbau Gerüst NW+NO	5 Tage	Don 20.04.26	Mon 27.04.26	Gerüstbauarbeiten	HNKL
189	Aufbau Gerüst Hauptgerüst	5 Tage	Mon 27.04.26	Fre 01.05.26	Gerüstbauarbeiten	HNKL
190	Überprüfung/Hochzüge Dampfsperre Dach	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26	Dachabdichtung	HNKL
191	Anschluss innenliegende Entwässerung	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26	HLS	IGT
192	Herstellen Entwässerung	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26	Dachabdichtung	HNKL
193	Techn. Aufbaute, wie RWA, Durchführungen, etc.	2 Tage	Mon 06.07.26	Die 07.07.26	Dachabdichtung	HNKL
194	Flachdachdämmung	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26	Dachabdichtung	HNKL
195	Kunststoff Dachabdichtung	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26	Dachabdichtung	HNKL
196	UK Attikablech	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	Dachabdichtung	HNKL
197	Blitzschutzarbeiten	3 Tage	Mon 27.07.26	Mit 29.07.26	Elektrearbeiten	BMP
198	Montage Attikablieche Hauptdächer	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	Dachabdichtung	HNKL
199	Montage PV Unterkonstruktion	3 Tage	Mon 27.07.26	Mit 29.07.26	Dachabdichtung	HNKL
200	PV- Modulanlage	5 Tage	Don 30.07.26	Mit 05.08.26	Elektrearbeiten	BMP
201	Montage Sekuranten	5 Tage	Don 30.07.26	Mit 05.08.26	Dachabdichtung	HNKL
202	Schichtenmontage extensive Dachbegrünung	10 Tage	Don 06.08.26	Mit 19.08.26	Dachabdichtung	HNKL
203	Kiesrandsteifen	5 Tage	Don 20.08.26	Mit 26.08.26	Dachabdichtung	HNKL
204	Gründach Substrat	10 Tage	Don 20.08.26	Mit 02.09.26	Dachabdichtung	HNKL
205	Blitzschutzarbeiten	5 Tage	Don 03.09.26	Mit 09.09.26	Elektrearbeiten	BMP
206	Einsaat Dachbrünung	3 Tage	Don 10.09.26	Mon 14.09.26	Dachabdichtung	HNKL
207	**Fassadenarbeiten**	**130 Tage**	**Mon 30.03.26**	**Fre 25.09.26**		
208	Montage Holzständerkonstruktion inkl. unter Beplankung für Abdichtung	65 Tage	Mon 30.03.26	Fre 26.06.26	Holzfassade	HNKL
209	Innere Beplankung inkl Dampfbremse	20 Tage	Mon 30.03.26	Fre 24.04.26	Holzfassade	HNKL
210	Wanddämmung Beplankung	20 Tage	Mon 27.04.26	Fre 22.05.26	Holzfassade	HNKL
211	Äußere Beplankung	20 Tage	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26	Holzfassade	HNKL
212	Montage Fenster/Fassaden	40 Tage	Mon 15.06.26	Fre 07.08.26	Holz-Aluminiumfenster	HNKL
213	gebäude Wetterdicht	0 Tage	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26	Holzfassade	HNKL
214	Folienstellen entlang der Fassade/	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26	Dachabdichtung	
215	Blitzschutzarbeiten Fassade	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26	Elektrearbeiten	BMP
216	UK Holzfassade	30 Tage	Mon 29.06.26	Fre 07.08.26	Holzfassade	HNKL
217	Montage Holzfassade	40 Tage	Mon 27.07.26	Fre 18.09.26	Holzfassade	HNKL
218	Abbau Gerüst	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	Gerüstbauarbeiten	HNKL
219	**Außentreppen Terrassen**	**60 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Fre 18.12.26**		
220	Überprüfung/Hochzüge/öffnung Stahlkonsolen Dampfsperre Terrassen	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	Dachabdichtung	HNKL
221	Konsolen Stahlkonstruktion	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	Stahlbauarbeiten	HNKL
222	Ausbesserung 1. Abdichtungslage	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	Dachabdichtung	HNKL
223	Dämmarbeiten	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	Dachabdichtung	HNKL
224	2. Abdichtungslage	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26	Dachabdichtung	HNKL
225	Montage Stahlunterkonstruktion	15 Tage	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26	Stahlbauarbeiten	HNKL
226	Montage Unterkonstruktion Holzbelag	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26	Stahlbauarbeiten	HNKL
227	Montage Holzbelag Terrassen/Außentreppe	15 Tage	Mon 23.11.26	Fre 11.12.26	Stahlbauarbeiten	HNKL
228	Montage Holzbelag Eingang	10 Tage	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	Dachabdichtung	HNKL
229	Montage Attikablieche Terrassen/Treppenflächen	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	Dachabdichtung	HNKL
230	**Ausbauarbeiten**	132 Tage	Don 06.08.26	Fre 05.02.27		
231	Bauheizung (jahreszeitl. nicht erforderlich)	25 Tage	Mit 12.08.26	Die 15.09.26		
234	**Erdgeschoss**	127 Tage	Don 06.08.26	Fre 29.01.27		HNKL
235	Rohmontage ELT	25 Tage	Don 06.08.26	Mit 09.09.26	Elektrearbeiten	BMP
236	staubbindende Anstriche/Innenputz	5 Tage	Don 06.08.26	Mit 12.08.26	Trockenbau	HNKL
237	bituminöse Abdichtung Bodenplatte	5 Tage	Don 06.08.26	Mit 12.08.26	Dachabdichtung	HNKL
238	Rohmontage Aufzug	10 Tage	Don 13.08.26	Mit 26.08.26	Elektrearbeiten	BMP
239	Trockenbau-/Holzständerwände 1-seitig	5 Tage	Don 13.08.26	Mit 19.08.26	Trockenbauarbeiten	HNKL
240	Einbau Türzargen	5 Tage	Don 13.08.26	Mit 19.08.26	Trockenbauarbeiten	HNKL
241	Bodenbeläge Technik	5 Tage	Don 20.08.26	Mit 26.08.26	Bodenbelagsarbeiten	HNKL
242	Rohmontage SAN	10 Tage	Don 27.08.26	Mit 09.09.26	HLS	IGT
243	Rohmontage Heizung	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26	HLS	IGT
244	Druckprüfung Heizung EG	1 Tag	Don 17.09.26	Don 17.09.26	HLS	IGT
245	Rohmontage Lüftung	4 Tage	Don 27.08.26	Die 01.09.26	HLS	IGT
246	Leitungsverzug GA	4 Tage	Don 17.09.26	Die 22.09.26	Elektrearbeiten	BMP
247	Trockenbauwände schließen	5 Tage	Mit 23.09.26	Die 29.09.26	Trockenbauarbeiten	HNKL
248	Unterkonstruktion/Konsolen Geländer	5 Tage	Mit 23.09.26	Die 29.09.26	Schlosserarbeiten	HNKL
249	Estrich	5 Tage	Mit 30.09.26	Die 06.10.26	Estricharbeiten	HNKL
250	Trocknungszeit	35 Tage	Mit 07.10.26	Die 24.11.26	Estricharbeiten	HNKL
251	Endmontage ELT	30 Tage	Mit 07.10.26	Die 17.11.26	Elektrearbeiten	BMP
252	Malerarbeiten	20 Tage	Mit 21.10.26	Die 17.11.26	Malerarbeiten	HNKL
253	Montage abgehängte Decken	10 Tage	Mit 07.10.26	Die 20.10.26	Trockenbauarbeiten	HNKL
254	Einbau Geländer	10 Tage	Mit 21.10.26	Die 03.11.26	Schlosserarbeiten	HNKL
255	Fliesenarbeiten	15 Tage	Mit 21.10.26	Die 10.11.26	Fliesenarbeiten	HNKL
256	Endmontage SAN	10 Tage	Mit 11.11.26	Die 24.11.26	HLS	IGT
257	Endmontage Heizung inkl. Zentrale, Dämmarbeiten	20 Tage	Mit 18.10.26	Die 24.11.26	HLS	IGT
258	Endmontage Lüftung	5 Tage	Mit 25.11.26	Die 01.12.26	HLS	IGT
259	Endmontage GA	5 Tage	Mit 02.12.26	Die 08.12.26	HLS	BMP
260	Einbau Wandverkleidungen Büro	10 Tage	Mit 25.11.26	Die 08.12.26	Tischlerarbeiten	HNKL
261	Deckschicht Estrich	10 Tage	Mit 09.12.26	Die 22.12.26	Estricharbeiten	HNKL
262	Bodenbeläge	10 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27	Bodenbelagsarbeiten	HNKL
263	Einbau Wandverkleidungen Foyer	10 Tage	Mit 13.01.27	Die 26.01.27	Tischlerarbeiten	HNKL
264	Einbaumöbel	5 Tage	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27	Tischlerarbeiten	HNKL
265	Einhängen Türblätter	5 Tage	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27	Tischlerarbeiten	HNKL
266	Nachbesserungen Malerarbeiten	5 Tage	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27	Malerarbeiten	HNKL
267	**1. Obergeschoss**	107 Tage	Don 10.09.26	Fre 05.02.27		HNKL
268	Rohmontage ELT	25 Tage	Don 10.09.26	Mit 14.10.26	Elektrearbeiten	BMP
269	Trockenbauwände 1-seitig	5 Tage	Don 10.09.26	Mit 16.09.26	Trockenbauarbeiten	HNKL
270	Einbau Türzargen	5 Tage	Don 10.09.26	Mit 16.09.26	Tischlerarbeiten	HNKL
271	Rohmontage SAN, Dämmung RW	7 Tage	Don 17.09.26	Fre 25.09.26	HLS	IGT
272	Rohmontage Heizung	9 Tage	Don 17.09.26	Die 29.09.26	HLS	IGT
273	Druckprüfung Heizung 1. OG	1 Tag	Mit 30.09.26	Mit 30.09.26	HLS	IGT
274	Leitungsverzug GA	4 Tage	Mit 30.09.26	Mon 05.10.26	Elektrearbeiten	BMP
275	Trockenbauwände schließen	5 Tage	Die 06.10.26	Mon 12.10.26	Trockenbauarbeiten	HNKL
276	Schwellen- und Deckenprofil mobile Trennwand	5 Tage	Die 06.10.26	Mon 12.10.26	mobile Trennwand	HNKL
277	Unterkonstruktion/Konsolen Geländer	5 Tage	Die 06.10.26	Mon 12.10.26	Schlosserarbeiten	HNKL
278	Einbau Türzargen	5 Tage	Die 06.10.26