UTN - E3 - Terminablauf Parkhaus - Stand: Mit 10.09.25

Nr	Vorgangsvorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Planungsphase**	**541 Tage**	**Mon 08.07.24**	**Mon 03.08.26**
2	**Bauherrenplanung**	**195 Tage**	**Mon 08.07.24**	**Fre 04.04.25**
3	Objektplanung Lph 2	170 Tage	Mon 08.07.24	Fre 28.02.25
4				
5	Tragwerkspланung Lph 2 GP AMP	80 Tage	Mon 05.08.24	Fre 22.11.24
6	TGA-Planung Lph 2 GP AMP	140 Tage	Mon 19.08.24	Fre 28.02.25
7				
8	Freigabe LPh 2	25 Tage	Mon 03.03.25	Fre 04.04.25
9				
10	**Vergabevorbereitung**	**103 Tage**	**Mon 07.04.25**	**Mit 27.08.25**
11	Objektplanung Lph 5 Baubeschreibung (Start Erstellung FLB am	20 Tage	Mon 07.04.25	Fre 02.05.25
12	Objektplanung Lph 6	30 Tage	Mon 05.05.25	Fre 13.06.25
13				
14	Tragwerksplanung Lph 5 Tragwerksbeschreibung GP AMP	10 Tage	Mon 14.04.25	Fre 25.04.25
15	Tragwerksplanung Lph 6 GP AMP	15 Tage	Mon 12.05.25	Fre 30.05.25
16				
17	TGA-Planung Lph 5 Baubeschreibung GP	10 Tage	Mon 14.04.25	Fre 25.04.25
18	TGA-Planung Lph 6 GP AMP	15 Tage	Mon 12.05.25	Fre 30.05.25
19				
20	Prüfung, Korrekturen und Freigabe FLB	53 Tage	Mon 16.06.25	Mit 27.08.25
21				
22	Vorlage der finalen Fassung der FLB incl.	0 Tage	Mit 27.08.25	Mit 27.08.25
23				
24	**Vergabevorgang**	**224 Tage**	**Mit 24.09.25**	**Mon 03.08.26**
25				
26	Bekanntmachung	0 Tage	Mit 24.09.25	Mit 24.09.25
27				
28	Submission der Teilnahmeanträge	25 Tage	Mit 24.09.25	Die 28.10.25
29				
30	Prüfen der Teilnahmeanträge	23 Tage	Mit 29.10.25	Fre 28.11.25
31				
32	Aufforderung zur Angebotsabgabe	0 Tage	Fre 28.11.25	Fre 28.11.25
33				
34	Abgabe erstes Angebot TI I	42 Tage	Mon 01.12.25	Die 27.01.26
35				
36	Abgabe finales Angebot TI I	0 Tage	Die 05.05.26	Die 05.05.26
37				
38	Objektplanung Lph 7 GP AMP	110 Tage	Mon 01.12.25	Fre 01.05.26
39				
40	TGA-Planung Lph 7 GP AMP	110 Tage	Mon 01.12.25	Fre 01.05.26
41				
42	Zusammenstellen und finalisieren PP	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26
43				
44	Prüfphase Ministerien/Regierung	45 Tage	Mon 01.06.26	Fre 31.07.26
45	Auftragserteilung TU	0 Tage	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26
46				
47	**Qualitätssicherung - Begleitung Totalunternehmer (GP**	**695 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 30.03.29**
48				
49	**Planung TU**	**651 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Die 30.01.29**
50	Entwurfsplanung TU incl. Prüfung	156 Tage	Mon 03.08.26	Mon 08.03.27
51	Genehmigungsplanung TU incl. Prüfung	41 Tage	Die 09.03.27	Die 04.05.27
52	Ausführungsplanung TU	80 Tage	Die 17.08.27	Mon 06.12.27
53				
54	Baugenehmigung	74 Tage	Mit 05.05.27	Mon 16.08.27
55	Spätester Termin für Baugenehmigung	0 Tage	Die 30.01.29	Die 30.01.29
56				
57	**Bauausführung Parkhaus**	**363 Tage**	**Mon 08.11.27**	**Mit 28.03.29**
58	Baubeginn	0 Tage	Mon 08.11.27	Mon 08.11.27
59	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 08.11.27	Fre 12.11.27
60	Erarbeiten	20 Tage	Mon 15.11.27	Fre 10.12.27
61	Fundamente und Grundleitungen	20 Tage	Mon 13.12.27	Fre 07.01.28
62	Fertigteilmontage Treppenhäuser und Schwerpunktstation	20 Tage	Mon 10.01.28	Fre 04.02.28
63	Stahlbaumontage	40 Tage	Mon 07.02.28	Fre 31.03.28
64	Verlegen Filigranplatten	45 Tage	Mon 03.04.28	Fre 02.06.28
65	Bewehrung / Aufbeton	50 Tage	Mon 05.06.28	Fre 11.08.28
66	Dacheindeckung	20 Tage	Mon 14.08.28	Fre 08.09.28
67	Absturzsicherung	20 Tage	Mon 14.08.28	Fre 08.09.28
68	BE nördl. vom Parkhaus räumen	5 Tage	Mon 14.08.28	Fre 18.08.28
69	Elektroinstallationen Parkhaus	115 Tage	Mon 03.04.28	Fre 08.09.28
70	Sanitärinstallation	20 Tage	Mon 14.08.28	Fre 08.09.28
71	Aufzugmontage	20 Tage	Mon 14.08.28	Fre 08.09.28
72	Pflasterarbeiten EG	20 Tage	Mon 14.08.28	Fre 08.09.28
73	Metallbau / Schlosserarbeiten /	20 Tage	Mon 14.08.28	Fre 08.09.28
74	Fassade	20 Tage	Mon 14.08.28	Fre 08.09.28
75	Rückbau Fassadengerüst	5 Tage	Mon 11.09.28	Fre 15.09.28
76	Maler, Beschilderung	30 Tage	Mon 11.09.28	Fre 20.10.28
77	Bodenbeschichtung	25 Tage	Mon 23.10.28	Fre 24.11.28
78	Markierungsarbeiten	10 Tage	Mon 20.11.28	Fre 01.12.28
79	Montage Parkhaustechnik	5 Tage	Mon 04.12.28	Fre 08.12.28
80	Dachbegrünung	20 Tage	Mon 11.09.28	Fre 06.10.28
81	Fassadenbegrünung	20 Tage	Mon 18.09.28	Fre 13.10.28
82	Vorbegehungen zur Abnahme und	5 Tage	Mon 11.12.28	Fre 15.12.28
83	Rückbau Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 11.12.28	Fre 15.12.28
84	Mängelbeseitigung	50 Tage	Mon 18.12.28	Fre 23.02.29
85	Inbetriebnahme Parkhaus intern	5 Tage	Mon 26.02.29	Fre 02.03.29
86	Abnahme Parkhaus	0 Tage	Mit 28.03.29	Mit 28.03.29
87				
88	**Zusammenhangsmaßnahr**	**413 Tage**	**Mit 01.09.27**	**Fre 30.03.29**
89	Lieferzeiten Schaltanlagen	105 Tage	Mit 01.09.27	Die 25.01.28
90	Zuschaltung MS-Verbindung EZ an	22 Tage	Mon 02.10.28	Die 31.10.28
91	Baubeginn Schwerpunktstation	0 Tage	Mon 03.04.28	Mon 03.04.28
92	Ausstattung Schwerpunktstation	150 Tage	Die 04.04.28	Mon 30.10.28
93	Inbetriebnahme Schwerpunktstation	25 Tage	Mit 01.11.28	Die 05.12.28
94	Aufschaltung Parkhaus auf Leitwarte	7 Tage	Die 20.03.29	Mit 28.03.29
95				
96	Freianlagen nördl. vom Parkhaus	60 Tage	Mon 08.01.29	Fre 30.03.29
97	Rückbau Baustraße und Herstellung der Zufahrtsstraße	60 Tage	Mon 08.01.29	Fre 30.03.29



Projekt: 240928_Planungsterm
Datum: Mit 10.09.25

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt